

2022 жылдың I-жартыжылдығының қорытындысы бойынша 2022 жылға бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат

мың теңге

Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынуудың жоспары және нақты көлемдері туралы ақпарат							Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаның қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге				Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат								Реттеліп көрсетілетін қызметтердің саны мен сәйкестілігін және қызмет түпмділігін арттыруда бағалау			
№ п/с	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралар атауы	Өлшем бірлігі	Табиғи көрсеткіштер саны		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет көрсету кезеңі	Пайда мен шығындар туралы есеп	Жоспар	Факт		Ауытқу	Ауытқусебептері	Мемшілiкi қаражат		Қарыз қаражаты	Бюджеттік қаражат	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтерінің) тозуын (нақты) төмендету, %				Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындарды төмендету, %				Қал жеткізілген нақты көрсеткіштерін бекітілген инвестициялық бағдарламадағы ауытқу себептерін түсіндіру	
				Жоспар	Факт				Амортизация	Пайда			Өткен жылдың фактісі	Ағымдағы жылдың фактісі			Өткен жылдың фактісі	Ағымдағы жылдың фактісі	Жоспар	Факт	Өткен жылдың фактісі	Ағымдағы жылдың фактісі				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		2021 жылдан бастап 2022 жылға ауыстырылған іс-шаралар бойынша барлығы		30	28			23 798 294	10 796 342	7 641 747	-5 360 205	7 641 747														
		Мұнай құбырларының учаскелерін ауыстыру		23	23			10 973 905	5 893 797	4 830 322	-249 706	4 830 322														
1		«Павлодар - Шымкент» ММК құбыры ф 820 мм 715 - 724,5 км учакесінде (жалпы ұзындығы 9,5 км) 715-724,5 км учакесде өте жоғарды және су өткізгіштерді салумен учаскелерді ауыстыру	км	9,5	9,5			3 476 845	3 233 538	0	-243 307	0		Инвестиционная программа АО "КазТрансОйл" бюджет реализована на счет собственных средств	Іс-шара магистральдық мұнай құбырларының сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған	тозуды төмендету объекті пайдалануға берілгеннен кейін келесі жылға жоспарланып отыр	Бүлі іс-шара мұнайды магистральдық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық ысыраптарды төмендетуді көздемейді	Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер шеңберінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру жоспарланууда	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті жыл қорытындысы бойынша жүргізіледі						
2		«Мартышин-Атырау» ММК ф530. Жалпы ұзындығы 9,3 км 0-8 км, 18-20 км учаскелерде құбырды ауыстыру	км	9,3	9,3			1 899 496	1 866 330	33 166	0	Іс-шара орындалды	33 166	"КазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылатын болады	Іс-шара магистральдық мұнай құбырларының сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған	тозуды төмендету объекті пайдалануға берілгеннен кейін келесі жылға жоспарланып отыр	Бүлі іс-шара мұнайды магистральдық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық ысыраптарды төмендетуді көздемейді	Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер шеңберінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру жоспарланууда	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті жыл қорытындысы бойынша жүргізіледі						
3		«Павлодар – Шымкент» ММК Д-820 мм. 1502,4-1506,4 км (4 км) учаскелерде құбырды ауыстыру	км	4	4			888 827	793 929	88 419	-6 479	Іс-шара орындалды, үнемдеу	88 419	"КазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылатын болады	Іс-шара магистральдық мұнай құбырларының сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған	тозуды төмендету объекті пайдалануға берілгеннен кейін келесі жылға жоспарланып отыр	Бүлі іс-шара мұнайды магистральдық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық ысыраптарды төмендетуді көздемейді	Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер шеңберінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру жоспарланууда	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті жыл қорытындысы бойынша жүргізіледі						
4		«Өзен-Атырау-Самара» ММК Д720мм. Жалпы ұзындығы 45 км учакесде құбырды ауыстыру	км					4 708 737		4 708 737	0	Іс-шара орындалды	4 708 737	"КазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылатын болады	Іс-шара магистральдық мұнай құбырларының сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған	тозуды төмендету объекті пайдалануға берілгеннен кейін келесі жылға жоспарланып отыр	Бүлі іс-шара мұнайды магистральдық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық ысыраптарды төмендетуді көздемейді	Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер шеңберінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шара орындалды	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті жыл қорытындысы бойынша жүргізіледі						
		ММК объектілерін салу, реконструкциялау, жаңғырту және күрәсіл жөндеу						12 093 045	4 902 545	2 302 981	-4 887 519	2 302 981														
5		Өзен БМАС. ТБР- 20 000м3 №17 демонтаж-монтаж	объект					976 550	581 555	55 035	-339 960	Іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру жоспарланууда	55 035	"КазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылатын болады	Іс-шара магистральдық мұнай құбырларының сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған	тозуды төмендету объекті пайдалануға берілгеннен кейін келесі жылға жоспарланып отыр	Бүлі іс-шара мұнайды магистральдық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық ысыраптарды төмендетуді көздемейді	Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер шеңберінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру жоспарланууда	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті жыл қорытындысы бойынша жүргізіледі						
6		Б.Жұмағалиев атындағы БМАС. Резервуар паркін реконструкциялау	объект					300 000	124 827	0	-175 173	Іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру жоспарланууда	0	"КазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылатын болады	Іс-шара магистральдық мұнай құбырларының сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған	тозуды төмендету объекті пайдалануға берілгеннен кейін келесі жылға жоспарланып отыр	Бүлі іс-шара мұнайды магистральдық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық ысыраптарды төмендетуді көздемейді	Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер шеңберінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру жоспарланууда	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті жыл қорытындысы бойынша жүргізіледі						
7		Құмкөл БМАС. Резервуар паркін реконструкциялау	объект					100 000	23 298	13 003	-63 699	Іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру жоспарланууда	13 003	"КазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылатын болады	Іс-шара магистральдық мұнай құбырларының сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған	тозуды төмендету объекті пайдалануға берілгеннен кейін келесі жылға жоспарланып отыр	Бүлі іс-шара мұнайды магистральдық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық ысыраптарды төмендетуді көздемейді	Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер шеңберінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру жоспарланууда	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті жыл қорытындысы бойынша жүргізіледі						
8		Химиялық зертханалар салу	объект	4				1 938 420	1 044 466	84 652	-809 302	Іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру жоспарланууда	84 652	"КазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылатын болады	Іс-шара магистральдық мұнай құбырларының сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған	тозуды төмендету объекті пайдалануға берілгеннен кейін келесі жылға жоспарланып отыр	Бүлі іс-шара мұнайды магистральдық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық ысыраптарды төмендетуді көздемейді	Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер шеңберінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру жоспарланууда	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті жыл қорытындысы бойынша жүргізіледі						
9		«Жетібай» МАС. Операторлық және химиялық зертхана ғимараттарын реконструкциялау	объект	1				951 623	627 685	0	-323 938	Іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру жоспарланууда	0	"КазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылатын болады	Іс-шара магистральдық мұнай құбырларының сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған	тозуды төмендету объекті пайдалануға берілгеннен кейін келесі жылға жоспарланып отыр	Бүлі іс-шара мұнайды магистральдық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық ысыраптарды төмендетуді көздемейді	Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер шеңберінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру жоспарланууда	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті жыл қорытындысы бойынша жүргізіледі						
10		Т.Қасымов атындағы МАС. «Өзен-Атырау-Самара» мұнай құбырының ТәжіКД іске қосу камерасын реконструкциялау	объект	1				943 200	302 044	204 023	-437 133	Іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру жоспарланууда	204 023	"КазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылатын болады	Іс-шара магистральдық мұнай құбырларының сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған	тозуды төмендету объекті пайдалануға берілгеннен кейін келесі жылға жоспарланып отыр	Бүлі іс-шара мұнайды магистральдық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық ысыраптарды төмендетуді көздемейді	Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер шеңберінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру жоспарланууда	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті жыл қорытындысы бойынша жүргізіледі						
11		Бейнеу МАС. Техноложиялық құбырларды ауыстыру	объект	1				1 289 200	610 051	371 529	-307 619	Іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру жоспарланууда	371 529	"КазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылатын болады	Іс-шара магистральдық мұнай құбырларының сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған	тозуды төмендету объекті пайдалануға берілгеннен кейін келесі жылға жоспарланып отыр	Бүлі іс-шара мұнайды магистральдық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық ысыраптарды төмендетуді көздемейді	Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер шеңберінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру жоспарланууда	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті жыл қорытындысы бойынша жүргізіледі						
12		Өзен-Атырау-Самара мұнай құбырының 1235 км КТП ТДК қабылдау-іске қосу камерасын салу	объект	1				1 464 661	113 912	697 503	-653 246	Іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру жоспарланууда	697 503	"КазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылатын болады	Іс-шара магистральдық мұнай құбырларының сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған	тозуды төмендету объекті пайдалануға берілгеннен кейін келесі жылға жоспарланып отыр	Бүлі іс-шара мұнайды магистральдық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық ысыраптарды төмендетуді көздемейді	Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер шеңберінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру жоспарланууда	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті жыл қорытындысы бойынша жүргізіледі						
13		Автоматтандырылған өрт бақылау және электр басқару жүйесін реконструкциялау	жүйе					1 371 500	283 890	33 460	-1 054 150	Іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру жоспарланууда	33 460	"КазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылатын болады	Іс-шара магистральдық мұнай құбырларының сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған	тозуды төмендету объекті пайдалануға берілгеннен кейін келесі жылға жоспарланып отыр	Бүлі іс-шара мұнайды магистральдық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық ысыраптарды төмендетуді көздемейді	Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер шеңберінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру жоспарланууда	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті жыл қорытындысы бойынша жүргізіледі						
14		«Жетібай» МАС. Магистральдық сорғыны реконструкциялау	объект					492 824	124 830	74 109	-293 886	Іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру жоспарланууда	74 109	"КазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылатын болады	Іс-шара магистральдық мұнай құбырларының сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған	тозуды төмендету объекті пайдалануға берілгеннен кейін келесі жылға жоспарланып отыр	Бүлі іс-шара мұнайды магистральдық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық ысыраптарды төмендетуді көздемейді	Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер шеңберінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру жоспарланууда	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті жыл қорытындысы бойынша жүргізіледі						
15		«Қосығайы» МАС. Сыртқы электрмен қамту	объект					107 311	3 159	14 032	-90 121	Іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру жоспарланууда	14 032	"КазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылатын болады	Іс-шара магистральдық мұнай құбырларының сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған	тозуды төмендету объекті пайдалануға берілгеннен кейін келесі жылға жоспарланып отыр	Бүлі іс-шара мұнайды магистральдық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық ысыраптарды төмендетуді көздемейді	Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер шеңберінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру жоспарланууда	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті жыл қорытындысы бойынша жүргізіледі						
16		ҚМКБ. Қызылдар нештерін авариялық қорғауға қатысатын электр жетектерді ауыстырумен мұнай қыздары пункттерін энергиямен қамтуды жаңарту	объект					914 961	216 288	447 916	-250 756	Іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру жоспарланууда	447 916	"КазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылатын болады	Іс-шара магистральдық мұнай құбырларының сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған	тозуды төмендету объекті пайдалануға берілгеннен кейін келесі жылға жоспарланып отыр	Бүлі іс-шара мұнайды магистральдық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық ысыраптарды төмендетуді көздемейді	Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер шеңберінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру жоспарланууда	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті жыл қорытындысы бойынша жүргізіледі						

Реттелін көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспары және нақты көлемдері туралы ақпарат							Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаның қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге				Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат								Реттелін көрсетілетін қызметтердің санымен мен сенімділігін және қызмет тиімділігін арттыруды бағалау			
№ р/с	Реттелін көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстарының) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралар атауы	Өлшем бірлігі	Табиғи көрсеткіштер саны		Инвестициялық бағдарламада ішкерілерде қызмет көрсету кезеңі	Пайда мен шығындар туралы есеп	Жоспар	Факт		Аудитқұ	Аудитқұсөйлемдері	Меншікті қаражат		Қарыз қаражаты	Бюджеттік қаражат	Бекітілген инвестициялық бағдарламадағы іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың өндірістік көрсеткіштерінің жақсартуы, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламадағы іске асыру жылдары бойынша (активтерінің) тозуын (нақты) төмендету, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламадағы іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету, %			Қол жеткізілетін нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламалық көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру		
				Жоспар	Факт				Амортизация	Пайда			Өткен жылдың фактісі	Ағымдағы жылдың фактісі			Өткен жылдың фактісі	Ағымдағы жылдың фактісі	Жоспар	Факт	Өткен жылдың фактісі	Ағымдағы жылдың фактісі				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
17	Мұнайды магистральдық құбырлар арқылы Қазақстан Республикасының ішкі нарығына айдау жөніндегі қызмет ҚР екі және одан да көп облыстарының (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) аумағында реттелін көрсетілетін қызметтерді ұсыну (Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі төрағасының 2005 жылғы 24 қаңтардағы №16-ІІҚ бұйрығымен енгізілген)	Т. Қасымов атындағы МАС ТБР-20000м3 № 10 қайта құру (понтон)	объект	1		Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы №164 бұйрығына сәйкес әзірленген кірістер мен шығындар туралы есеп қоса берілген	67 915	13 089	40 583	-14 242	40 583	"ҚазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылатын болады	Іс-шара магистральдық мұнай құбырларының сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған	тозуды төмендету объекті пайдалануға берілгеннен кейін келесі жылға жоспарланып отыр	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық мысалардағы төмендетуі көзделмейді	Жобаның реттелін көрсетілетін қызметтер шеңберінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру жоспарлануда	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті жыл қорытындысы бойынша жүргізіледі								
18	Республикалық маңызы бар қаланың, астананың) аумағында реттелін көрсетілетін қызметтерді ұсыну (Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі төрағасының 2005 жылғы 24 қаңтардағы №16-ІІҚ бұйрығымен енгізілген)	Бейнеу мұнай қызылдары пунктіндегі құру және шығу коллекторлары ұчаскеріндегі технологиялық құбырларды ауыстыру	объект	1			384 955	299 223	85 732	0	Іс-шара орындалды	85 732	"ҚазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылатын болады	Іс-шара магистральдық мұнай құбырларының сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған	тозуды төмендету объекті пайдалануға берілгеннен кейін келесі жылға жоспарланып отыр	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық мысалардағы төмендетуі көзделмейді	Жобаның реттелін көрсетілетін қызметтер шеңберінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру жоспарлануда	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті жыл қорытындысы бойынша жүргізіледі							
19	Республикалық маңызы бар қаланың, астананың) аумағында реттелін көрсетілетін қызметтерді ұсыну (Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі төрағасының 2005 жылғы 24 қаңтардағы №16-ІІҚ бұйрығымен енгізілген)	Т. Қасымов атындағы МАС. Көлемі 1200 м3 темірбетон қыдыстары жолдеу	объект				167 168	60 695	100 309	-6 165	Іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру жоспарлануда	100 309	"ҚазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылатын болады	Іс-шара магистральдық мұнай құбырларының сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған	тозуды төмендету объекті пайдалануға берілгеннен кейін келесі жылға жоспарланып отыр	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық мысалардағы төмендетуі көзделмейді	Жобаның реттелін көрсетілетін қызметтер шеңберінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру жоспарлануда	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті жыл қорытындысы бойынша жүргізіледі							
20	Республикалық маңызы бар қаланың, астананың) аумағында реттелін көрсетілетін қызметтерді ұсыну (Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі төрағасының 2005 жылғы 24 қаңтардағы №16-ІІҚ бұйрығымен енгізілген)	Периметрі бойынша қызылдары және қол жеткізуді бақылау жүзесін енгізу	жүйе				622 756	473 534	81 093	-68 129	Іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру жоспарлануда	81 093	"ҚазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылатын болады	Іс-шара магистральдық мұнай құбырларының сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған	тозуды төмендету объекті пайдалануға берілгеннен кейін келесі жылға жоспарланып отыр	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық мысалардағы төмендетуі көзделмейді	Жобаның реттелін көрсетілетін қызметтер шеңберінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру жоспарлануда	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті жыл қорытындысы бойынша жүргізіледі							
21		Өндірістік мақсаттағы жабдыстары сатып алу		5	4		703 845		496 205	-207 640		496 205														
21.1		Азот-компрессорлық станция	бірл	1			207 640		0	-207 640		0	"ҚазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылатын болады	Іс-шара магистральдық мұнай құбырларының сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған	тозуды төмендету объекті пайдалануға берілгеннен кейін келесі жылға жоспарланып отыр	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық мысалардағы төмендетуі көзделмейді	Жобаның реттелін көрсетілетін қызметтер шеңберінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру жоспарлануда	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті жыл қорытындысы бойынша жүргізіледі							
21.2		НПВ-1250-60 сорғы агрегаты	бірл	1	1		326 858		326 858	0	Іс-шара орындалды	326 858	"ҚазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылатын болады	Іс-шара магистральдық мұнай құбырларының сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған	тозуды төмендету объекті пайдалануға берілгеннен кейін келесі жылға жоспарланып отыр	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық мысалардағы төмендетуі көзделмейді	Жобаның реттелін көрсетілетін қызметтер шеңберінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шара орындалды	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті жыл қорытындысы бойынша жүргізіледі							
21.3		SIEMENS электр қозғалтқышы	бірл	3	3		169 347		169 347	0	Іс-шара орындалды	169 347	"ҚазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылатын болады	Іс-шара магистральдық мұнай құбырларының сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған	тозуды төмендету объекті пайдалануға берілгеннен кейін келесі жылға жоспарланып отыр	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық мысалардағы төмендетуі көзделмейді	Жобаның реттелін көрсетілетін қызметтер шеңберінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шара орындалды	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті жыл қорытындысы бойынша жүргізіледі							
22		Өндірістік мақсаттағы автокөлік құралдары мен арнайы техникасы сатып алу	бірл	2	1		27 500		12 240	-15 260		12 240														
22.1		Жартылай тірмеке	бірл	1	1		9 500		12 240	2 740	Іс-шара орындалды	12 240	"ҚазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылатын болады	Іс-шара магистральдық мұнай құбырларының сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған	тозуды төмендету объекті пайдалануға берілгеннен кейін келесі жылға жоспарланып отыр	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық мысалардағы төмендетуі көзделмейді	Жобаның реттелін көрсетілетін қызметтер шеңберінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шара орындалды	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті жыл қорытындысы бойынша жүргізіледі							
22.2		Трактор	бірл	1			18 000		0	-18 000	Іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру жоспарлануда	0	"ҚазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылатын болады	Іс-шара магистральдық мұнай құбырларының сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған	тозуды төмендету объекті пайдалануға берілгеннен кейін келесі жылға жоспарланып отыр	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық мысалардағы төмендетуі көзделмейді	Жобаның реттелін көрсетілетін қызметтер шеңберінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру жоспарлануда	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті жыл қорытындысы бойынша жүргізіледі							
		2022 жылға барлығы					42 277 820		7 515 360	-34 762 459		7 515 360	0													
		Мұнай құбырларының ұчаскерлерін ауыстыру		66	23		30 318 384		6 534 572	-23 783 812		6 534 572	0													
1		Өзен-Атырау-Самара" ММК Д1020 мм. Жалпы ұзындығы 63 км ұчаскердегі құбырды ауыстыру	км	13	9,5		7 980 319		0	-7 980 319	Іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру жоспарлануда	0	"ҚазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылатын болады	Іс-шара магистральдық мұнай құбырларының сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған	тозуды төмендету объекті пайдалануға берілгеннен кейін келесі жылға жоспарланып отыр	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық мысалардағы төмендетуі көзделмейді	Жобаның реттелін көрсетілетін қызметтер шеңберінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру жоспарлануда	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытындысы бойынша жүргізіледі							
2		Өзен-Атырау-Самара" ММК Д1720 мм. Жалпы ұзындығы 45 км ұчаскердегі құбырды ауыстыру	км	40	9,3		16 988 884		6 534 572	-10 454 312	Іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру жоспарлануда	6 534 572	"ҚазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылатын болады	Іс-шара магистральдық мұнай құбырларының сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған	тозуды төмендету объекті пайдалануға берілгеннен кейін келесі жылға жоспарланып отыр	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық мысалардағы төмендетуі көзделмейді	Жобаның реттелін көрсетілетін қызметтер шеңберінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру жоспарлануда	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытындысы бойынша жүргізіледі							
3		Павлодар-Шымкент" ММК Ø820 мм құбыр ұчаскерін ауыстыру, негізгі желі: жалпы ұзындығы 11,6 км 5,3 –16,9 км	км	11,6			4 560 473		0	-4 560 473	Іс-шараны түзету жоспарлануда	0					Іс-шараны түзету жоспарлануда									
4		Ұзындығы 1,2 км 539 212-540,412 км ұчаскеріндегі Ø820мм "Павлодар-Шымкент" ММК қайта жаңарту"	км	1,2			625 620		0	-625 620	Іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру жоспарлануда	0	"ҚазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылатын болады	Іс-шара магистральдық мұнай құбырларының сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған	тозуды төмендету объекті пайдалануға берілгеннен кейін келесі жылға жоспарланып отыр	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық мысалардағы төмендетуі көзделмейді	Жобаның реттелін көрсетілетін қызметтер шеңберінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру жоспарлануда	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытындысы бойынша жүргізіледі							
5		Өзен-Атырау-Самара" ММК Д20 мм. 1173 км ұчаскерін қайта жаңарту	км	0,4	4		163 088		0	-163 088	Іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру жоспарлануда	0	"ҚазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылатын болады	Іс-шара магистральдық мұнай құбырларының сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған	тозуды төмендету объекті пайдалануға берілгеннен кейін келесі жылға жоспарланып отыр	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық мысалардағы төмендетуі көзделмейді	Жобаның реттелін көрсетілетін қызметтер шеңберінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру жоспарлануда	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытындысы бойынша жүргізіледі							
		Объектілерді салу, реконструкциялау, жаңарту және күрделі жөндеу		13	0		11 959 435		980 788	-10 978 647		980 788	0													
6		Б. Жұмағалиев атындағы БМАС. ТБР-20000м3 құрылысы	объект	2			1 972 892		0	-1 972 892	Іс-шараны түзету жоспарлануда	0					Іс-шараны түзету жоспарлануда									
7		Құрмақ БМАС. ТБР-10000м3 құрылысы	объект	2		1 554 153		0	-1 554 153	Іс-шараны түзету жоспарлануда	0					Іс-шараны түзету жоспарлануда										
8		Өзен БМАС.ТБР - 20000 м3 №15 бөлшектеу-монтажлау	объект	1		632 601		0	-632 601	Іс-шараны түзету жоспарлануда	0					Іс-шараны түзету жоспарлануда										
9		"Жетібай" МАС. Резервар паркін реконструкциялау 10000м3	объект	2		2 483 367		0	-2 483 367	Іс-шараны түзету жоспарлануда	0					Іс-шараны түзету жоспарлануда										
10		"Жетібай" МАС. Магистральдық сорғыны реконструкциялау	объект	1		2 027 512		0	-2 027 512	Іс-шараны түзету жоспарлануда	0					Іс-шараны түзету жоспарлануда										
11		"Павлодар-Шымкент" ММК ф 820мм "Созак" МАС ТККК, "Шолак-Қорған" БМАС ТККК, "Шымкент" ММК ТККК тасару құрылыстарын іске асыру қабылдау камераларын реконструкциялау (ТККК және ТККК)	объект	1		176 057		0	-176 057	Іс-шараны түзету жоспарлануда	0					Іс-шараны түзету жоспарлануда										
12		"Павлодар-Шымкент" ММК - 1499,9-1572,1км ұчаскердегі ØЖ-10 кВ реконструкциялау	объект	1		526 144		0	-526 144	Іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру жоспарлануда	0	"ҚазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылатын болады	Іс-шара магистральдық мұнай құбырларының сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған	тозуды төмендету объекті пайдалануға берілгеннен кейін келесі жылға жоспарланып отыр	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық мысалардағы төмендетуі көзделмейді	Жобаның реттелін көрсетілетін қызметтер шеңберінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру жоспарлануда	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытындысы бойынша жүргізіледі								

Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат						Пайда мен шығындар туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге				Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат								Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызмет тиімділігін арттыруды бағалау	
№ п/с	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралар атауы	Өлшем бірлігі	Табиғи көрсеткіштер саны			Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет көрсету кезеңі	Жоспар	Факт		Ауытқу	Ауытқусебептері	Меншікті қаражат		Қарыз қаражаты	Бюджеттік қаражат	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (нақты) төмендету, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету				
				Жоспар	Факт				Амортизация	Пайда			Өткен жылдың фактісі	Ағымдағы жылдың фактісі			Өткен жылдың фактісі	Ағымдағы жылдың фактісі	Жоспар	Факт	Өткен жылдың фактісі	Ағымдағы жылдың фактісі			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
13		Магистральдық мұнай құбырлары бойында тұрақты радиобайланыспен жабудың толық аймағын қамтамасыз ету	жүйе	1				1 256 374	980 788	-275 586	Іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру жоспарлануда	980 788		"ҚазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылатын болады	Іс-шара магистральдық мұнай құбырларының сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған	Іс-шара магистральдық мұнай құбырларының сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған	тозуды төмендету объекті пайдалануға берілгеннен кейін келесі жылға жоспарланып отыр	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық ысыраптарды төмендетуді көздемейді	Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер шеңберінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шараны жыл соңына дейін іске асыру жоспарлануда	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті жыл қорытындысы бойынша жүргізіледі				
14		Автоматты өрт дабылы мен электр басқару жүйесін реконструкциялау	жүйе	1				939 880	0	-939 880	Іс-шараны түзету жоспарлануда	0		Іс-шараны түзету жоспарлануда											
15		Қосалқы объектілерін күзет-өрт дабылын реконструкциялау	жүйе	1				390 457	0	-390 457	Іс-шараны түзету жоспарлануда	0		Іс-шараны түзету жоспарлануда											

"ҚазТрансОйл" АҚ 2022 жылға арналған инвестициялық бағдарламаны түзетуге өткізіп жолдауды жоспарлап отыр