

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге		собственные средства					Заемные средства				Бюджетные средства		Нераспределенная (лишь)	
			план	факт	план 2019 г.	факт (за 5 месяцев 2019 года)	план 2019 г.	факт (за 5 месяцев 2019 года)	отклонение	Причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
128	отвод земельного участка под строительство	объект	1	0	16 000	7 081	16 000	7 081	-	8 919									
129	госэкспертиза	экспертиза	1	0	1 000	-	1 000	-	1 000	Общество планирует в установленном порядке обратится с заявлениями об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа									
130	Реконструкция системы аварийного энергоснабжения ПТС БПТО Восточного филиала	объект	1	0	27 330	-	27 330	-	27 330	Общество планирует в установленном порядке обратится с заявлениями об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа									
131	Реконструкция системы аварийного энергоснабжения ПТС Шымкентского нефтепровода управления	объект	1	0	27 330	-	27 330	-	27 330	Общество планирует в установленном порядке обратится с заявлениями об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа									
132	Реконструкция охранно-пожарной сигнализации. НПЭС Сузак	объект	1	0	13 684	-	13 684	-	13 684	Реализация мероприятия планируется до конца текущего года. По стоимости мероприятия Общество планирует в установленном порядке обратится с заявлениями об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа									
133	Система охранно-периметровой сигнализации и видеонаблюдения производственных объектов ННП Шағыр	система	1	0	54 027	-	54 027	-	54 027	Общество планирует в установленном порядке обратится с заявлениями об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа									
134	ПИР. Установка системы охранно-периметровой сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов нефтепроводов. ГНПС Шымкент	ПИР	1	0	6 420	-	6 420	-	6 420	Общество планирует в установленном порядке обратится с заявлениями об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа									
135	ПИР. Реконструкция охранно-пожарной сигнализации БПО Шымкентского нефтепровода управления	ПИР	1	0	9 175	-	9 175	-	9 175	Общество планирует в установленном порядке обратится с заявлениями об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа									
136	ПИР. Реконструкция автоматической пожарной сигнализации и электрооборудования ГНПС "Шымкент"	ПИР	1	0	14 200	-	14 200	-	14 200	Общество планирует в установленном порядке обратится с заявлениями об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа									
137	Реконструкция системы аварийного энергоснабжения ПТС Жезказганского нефтепровода управления	объект	1	0	27 330	-	27 330	-	27 330	Общество планирует в установленном порядке обратится с заявлениями об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа									
138	Реконструкция системы аварийного энергоснабжения ПТС Карагалинского нефтепровода управления	объект	1	0	27 330	-	27 330	-	27 330	Общество планирует в установленном порядке обратится с заявлениями об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа									
139	Система охранно-периметровой сигнализации и видеонаблюдения производственных объектов База КНУ	система	1	0	120 000	-	120 000	-	120 000	Общество планирует в установленном порядке обратится с заявлениями об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа									
140	ПИР. Реконструкция системы автоматического регулирования давления ГНПС Атау	ПИР	1	0	9 910	-	9 910	-	9 910	Общество планирует в установленном порядке обратится с заявлениями об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа									

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге		собственные средства					Заемные средства					Бюджетные средства		Нераспределенная (план)	
			план	факт	план 2019 г.	факт (за 5 месяцев 2019 года)	план 2019 г.	факт (за 5 месяцев 2019 года)	отклонение	Причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
141	Реконструкция системы аварийного энергоснабжения ПТС Павлодарского нефтепроводного управления	объект	1	0	27 330	-	27 330	-	27 330	-	27 330	-	-	-	-	-	-	-		
142	Организация системы теплоресурсов Аппарата управления Восточного филиала	система	1	0	75 700	-	75 700	-	75 700	-	75 700	-	-	-	-	-	-	-		
143	Реконструкция системы аварийного энергоснабжения ПТС Аппарата управления Восточного филиала	объект	1	0	27 330	-	27 330	-	27 330	-	27 330	-	-	-	-	-	-	-		
144	Полная диагностика резервуара резервуар вертикального строения (РВС)-5000м3 №3 ВНС-8	объект	1	0	7 145	-	7 145	-	7 145	-	7 145	-	-	-	-	-	-	-		
145	ЛПДС «Кигачи». Воловод «Астрахань-Мангышлак», замена на участке пункт РД ТООС Кигачи Омк, 0-5км. Д 1220мм, с защитой внутренней поверхности и с заводской изоляцией (Замена грубы)	объект	1	0	1 302 834	2 798 975	1 302 834	2 798 975	1 496 142	-	1 496 142	-	-	-	-	-	-	-		
146	Реконструкция хлорного хозяйства насосной станции первого и второго водопользователей ЛПДС «Кигачи».	объект	1	0	35 454	-	35 454	-	35 454	-	35 454	-	-	-	-	-	-	-		
147	Реконструкция и расширение водовода Астрахань- Мангышлак до проектной мощности ЛПДС «Кигачи»	объект	1	0	300 000	-	300 000	-	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-		
148	Реконструкция ОРУ (Замена разъединителей В110, заземлителей ЗОН и трансформаторов тока и напряжения), КТП на 630 и 1000 ЛПДС «Кигачи».	объект	1	0	26 838	-	26 838	-	26 838	-	26 838	-	-	-	-	-	-	-		
149	Реконструкция здания станции стабилизации воды под склад товарно-материальной ценности (ТМЦ) ЛПДС «Кигачи».	объект	1	0	7 954	-	7 954	-	7 954	-	7 954	-	-	-	-	-	-	-		
150	Установка частотно-регулируемого привода на ВОС Кулясары	объект	1	0	50 866	-	50 866	-	50 866	-	50 866	-	-	-	-	-	-	-		
151	ПИР. Строительство химико-бактериологической лаборатории на ВОС «Кулясары»	ПИР	1	0	11 392	-	11 392	-	11 392	-	11 392	-	-	-	-	-	-	-		
152	ПИР. Строительство контрольно-пропускного пункта (КПП) на ВОС-Кулясары.	ПИР	1	0	950	-	950	-	950	-	950	-	-	-	-	-	-	-		
153	ПИР. Мастерская участка хозяйственного обеспечения КНУ.	ПИР	1	0	950	-	950	-	950	-	950	-	-	-	-	-	-	-		

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге		факт (за 5 месяцев 2019 года)		план 2019 г.		факт (за 5 месяцев 2019 года)		отклонение	ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЯ	Зачисленные средства				Бюджетные средства		Нераспределенная (иная) деятельность				
			план	факт	план 2019 г.	факт (за 5 месяцев 2019 года)	план 2019 г.	факт (за 5 месяцев 2019 года)	план	факт	план	факт			план	факт	план	факт							
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
154	Установка системы охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов нефтепровода ЛПДС "Кыгач"	система	1	0	141 475	-	141 475	-	141 475	-	141 475	-	141 475	Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа											
155	Реконструкция системы аварийного энергоснабжения ПТС ЛПДС Кыгач	система	1	0	10 694	-	10 694	-	10 694	-	10 694	-	10 694	Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа											
156	Установка системы охранно-пожарной сигнализации станционных и вспомогательных объектов ВНС-8	система	1	0	19 851	-	19 851	-	19 851	-	19 851	-	19 851	Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа											
157	Установка системы охранно-пожарной сигнализации станционных и вспомогательных объектов ВОС Кульсары	система	1	0	19 851	-	19 851	-	19 851	-	19 851	-	19 851	Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа											
158	ПНР. Установка системы охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов ВОС Кульсары	ПНР	1	0	5 527	-	5 527	-	5 527	-	5 527	-	5 527	Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа											
159	Нефтепровод "Узень-Атырау-Самара". Замена трубы на участке 1190-1237 км	система	1	0	7 274 937	-	7 274 937	-	7 274 937	-	7 274 937	-	7 274 937	Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа											
160	Капитальный ремонт с заменой трубопровода МН "Горька-Кульсары на участках 0-3км, 4-6км, 9-12км, 13-15км, 21-33км, 37-38км, 39-43км, 46-50км, 60-64км, 73-76км, 90-95км, 100-101 км с камерой пуска СомД	система	1	0	882 110	5 878 381	882 110	5 878 381	4 996 271					Реализация мероприятия планируется до конца текущего года. По стоимости мероприятия Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа											
161	Реконструкция камер пуска-приема очистных устройств (КППОУ и КПОУ) МН "Павлодар-Шымкент" ф 820 км, КППОУ НПС "Жуан-Тобе", КППОУ НПС "Сузак", КППОУ НПС "Чулак-Курган", КПОУ ПСП "Шымкент", МН "Шымкент-Дардажу" ф 720 км КПОУ 0 км, КПОУ 48 км	объект	1	0	346 563	18 529	346 563	18 529	328 034					Реализация мероприятия "Реконструкция камер приема-пуска очистных устройств (КППОУ и КПОУ) МН "Павлодар-Шымкент" ф 820 км, КППОУ НПС "Жуан-Тобе", Шымкентского нефтепроводного управления" начата в 2018 г., планируемый срок завершения работ - 2019г. Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа											

И.о. генерального директора (председателя Правления) **Дармов Б.И.**

Дата **13.08.2019г.**



Показатели эффективности, надежности и качества	факт года (полугодия), преекствующего отчетному периоду	плани* (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение произвольственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)				100	
Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы				100	

* в утвержденной Инвестиционной программе отсутствуют данные показатели.

И.о. генерального директора (председателя Правления)

Отаров Б.И.

Дата

13.06.2019г.

