

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/ об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 2017 год
АО "КазТрансОйл", транспортировка нефти и подача воды, Инвестиционная программа АО "КазТрансОйл" на 2015-2019 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан № 73 от 28 февраля 2017 года и Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан № 29-ОД от 17 февраля 2017 года

по состоянию на 10.06.2017 года

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт за 5 месяцев	план	факт за 5 месяцев	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
			4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Всего				43 420 065	2 647 662	43 420 065	2 647 662	- 40 772 403									
4	Реконструкция и расширение нефтеперекачивающей станции (НПС) 663	Объект	1	-	126 512	-	126 512	-	- 126 512	Выполнение согласно заключенного договора ТОО "Управление Стрительства УС-99" СС 24/2014 от 28.12.2013г.								
6	Технический надзор за ходом строительства объекта "Реконструкция и расширение нефтеперекачивающей станции (НПС) 663 км"	Объект	1	-	2 500	-	2 500	-	- 2 500	Выполнение ожидается по итогам года								
7	Реконструкция головной нефтеперекачивающей станции (ГНПС) Кенкияк 2 очередь	Объект	1	-	1 397 042	-	1 397 042	-	- 1 397 042	Выполнение согласно заключенного договора ТОО "Электро-ХСЕМ" СС 182/2017 от 04.05.2017г.								
12	Модернизация иерархической систем SCADA	система	1	-	500 000	-	500 000	-	- 500 000	исключен из бюджета 2017 года								
16	ПИР Применение автоматических устройств компенсации реактивной мощности Промбазы АкНУ	Объект	1	-	5 172	-	5 172	-	- 5 172	В связи с девальвацией тенге 2015 году снято с производственной программы.								
22	Частичная диагностика резервуара вертикального стального (РВС 5000м3) №1 (Б.Чаган)	Объект	1	-	5 460	-	5 460	-	- 5 460	В связи с неудовлетворительным техническим состоянием выведен из эксплуатации в соответствии с распоряжением №69 от 07.10.2015г.								
29	Внутритрубная диагностика магистральных нефтепроводов (МН) нефтеперекачивающей станции (НПС) Касымова-663-АНПЗ	Объект	1	-	62 986	-	62 986	-	- 62 986	Выполнение ожидается по итогам года								
34	Частичная диагностика резервуара вертикального стального (РВС)-1000м3 №2 нефтеперекачивающей станции (НПС) Касымова	Объект	1	-	1 002	-	1 002	-	- 1 002	Выполнение ожидается по итогам года								
35	Частичная диагностика резервуара вертикального стального (РВС)-400 №2 нефтеперекачивающей станции (НПС) Касымова	Объект	1	-	905	-	905	-	- 905	Выполнение ожидается по итогам года								
36	Частичная диагностика резервуара вертикального стального (РВС)-10000м3 №4 нефтеперекачивающей станции (НПС) Касымова	Объект	1	-	7 903	-	7 903	-	- 7 903	Выполнение ожидается по итогам года								
37	Частичная диагностика резервуара вертикального стального (РВС)-1000м3 №1 нефтеперекачивающей станции (НПС) Касымова	Объект	1	-	1 002	-	1 002	-	- 1 002	Выполнение ожидается по итогам года								
38	Частичная диагностика резервуара вертикального стального (РВС)-400 №1 нефтеперекачивающей станции (НПС) Касымова	Объект	1	-	905	-	905	-	- 905	Выполнение ожидается по итогам года								
49	ПИР Применение автоматических устройств компенсации реактивной мощности ГНПС Узень	Объект	1	-	5 533	-	5 533	-	- 5 533	В связи с девальвацией тенге 2015 году снято с производственной программы.								
65	Частичная диагностика резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП)-20000м3 №17 головной нефтеперекачивающей станции (ГНПС) Актау	Объект	1	-	12 648	-	12 648	-	- 12 648	Выполнение ожидается по итогам года								
66	Полная диагностика резервуара вертикального стального (РВС)-5000м3 №3 нефтеперекачивающей станции (НПС) Жетыбай	Объект	1	-	6 241	-	6 241	-	- 6 241	Выполнение ожидается по итогам года								
67	Полная диагностика резервуара вертикального стального (РВС)-1000м3 №2 нефтеперекачивающей станции (НПС) Жетыбай	Объект	1	-	1 602	-	1 602	-	- 1 602	Выполнение ожидается по итогам года								
68	Частичная диагностика резервуара вертикального стального (РВС)-20000м3 №17 головной нефтеперекачивающей станции (ГНПС) Узень	Объект	1	-	12 648	-	12 648	-	- 12 648	Выполнение ожидается по итогам года								
69	Частичная диагностика резервуара вертикального стального (РВС)-300м3 №1 станция подогрева нефти Сай Утес	Объект	1	-	810	-	810	-	- 810	Выполнение ожидается по итогам года								
70	Частичная диагностика резервуара вертикального стального (РВС)-300м3 №2 станция подогрева нефти Сай Утес	Объект	1	-	810	-	810	-	- 810	Выполнение ожидается по итогам года								
71	Полная диагностика резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП)-5000м3 №22 головной нефтеперекачивающей станции (ГНПС) Актау	Объект	1	-	6 765	-	6 765	-	- 6 765	Выполнение ожидается по итогам года								
89	Применение автоматических устройств компенсации реактивной мощности НПС Косчагыл	Объект	1	-	5 533	-	5 533	-	- 5 533	В связи с девальвацией тенге 2015 году снято с производственной программы.								

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт за 5 месяцев	план	факт за 5 месяцев	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
93	Частичная диагностика резервуара вертикального стального (РВС)-1000м3 №1 нефтеперекачивающей станции (НПС) Прорва	Объект	1	-	1 002	-	1 002	-	-	1 002	Выполнение ожидается по итогам года							
94	Частичная диагностика резервуара вертикального стального (РВС 1000) №2 нефтеперекачивающей станции (НПС) Прорва	Объект	1	-	1 002	-	1 002	-	-	1 002	Выполнение ожидается по итогам года							
104	Строительство химической лаборатории на ПСП Жанажол Актюбинского НУ	Объект	1	-	6 158	-	6 158	-	-	6 158	исключен из бюджета 2017 года							
105	Строительство склада для хранения материалов на ЛПДС "Кенкияк" Актюбинского НУ	Объект	1	-	7 376	-	7 376	-	-	7 376	исключен из бюджета 2017 года							
108	ПИР. Химлаборатория на НПС Жанажол Актюбинского НУ	Объект	1	-	8 881	-	8 881	-	-	8 881	исключен из бюджета 2017 года							
109	ПИР Капитальный ремонт асфальтобетонных покрытий проезжей части с восстановлением пешеходных дорожек на ЛПДС "Кенкияк" Актюбинского НУ	Объект	1	-	2 219	-	2 219	-	-	2 219	исключен из бюджета 2017 года							
112	Капитальный ремонт печей подогрева нефти Г9ПО2В №5 на СПН Сахарный	Объект	1	-	6 340	-	6 340	-	-	6 340	исключен из бюджета 2017 года							
115	Капитальный ремонт печи подогрева нефти Г9ПО2В №2 на ППН Антоново	Объект	1	-	6 340	-	6 340	-	-	6 340	исключен из бюджета 2017 года							
116	Реконструкция подводящего коллектора с технологическими трубопроводами пункта подогрева на ППН Барановка.	Объект	1	-	5 114	-	5 114	-	-	5 114	исключен из бюджета 2017 года							
117	Капитальный ремонт печей подогрева ПТБ-10 №1 НПС Б.Чаган	Объект	1	-	7 934	-	7 934	-	-	7 934	исключен из бюджета 2017 года							
121	Реконструкция системы пожаротушения печей подогрева на ППН Антоново Уральского НУ	Объект	1	-	34 429	-	34 429	-	-	34 429	исключен из бюджета 2017 года							
122	Газификация ППН Барановка	Объект	1	-	7 392	-	7 392	-	-	7 392	исключен из бюджета 2017 года							
127	ПИР Капитальный ремонт печи подогрева Г9ПО2В №2 на ППН Антоново	Объект	1	-	27 820	-	27 820	-	-	27 820	исключен из бюджета 2017 года							
128	ПИР. Реконструкция системы пожаротушения печей подогрева ППН "Антоново"	Объект	1	-	7 385	-	7 385	-	-	7 385	исключен из бюджета 2017 года							
130	ПИР. Реконструкция подводящего коллектора с технологическими трубопроводами пункта подогрева на ППН Барановка.	Объект	1	-	7 387	-	7 387	-	-	7 387	исключен из бюджета 2017 года							
132	ПИР Капитальный ремонт печей подогрева Г9ПО2В №2 на ППН "Барановка"	Объект	1	-	31 851	-	31 851	-	-	31 851	исключен из бюджета 2017 года							
137	Перепланировка мехмастерской административно-производственного корпуса в центральную лабораторию на НПС им. Касымова Атырауского НУ	Объект	1	-	26 311	-	26 311	-	-	26 311	исключен из бюджета 2017 года							
139	Капитальный ремонт ВЛ-6кВ на участках НПС им. Касымова-Дюкер протяженностью 0-4км и НПС им. Касымова-НПС 663 км-АНПЗ протяженностью 8км, АНУ	Объект	1	-	56 340	-	56 340	-	-	56 340	Выполнение согласно заключенного договора ТОО "Электросервис" CR 172/2017 от 20.04.2017г.							
145	Реконструкция водонасосная станция (ВНС)-5 для увеличения поставки воды по водоводу Астрахань-Мангышлак	Объект	1	-	3 551 425	1 228 451	3 551 425	1 228 451	-	2 322 974	Выполнение согласно заключенного договора ТОО "Каскор-СМУ" СС 348/2015 от 29.07.2015г.							
146	Замена трубы на участке 34-47,6 км д.219 мм нефтепровода Комсомольск-Макад, Атырауского НУ	Объект	1	-	13 334	-	13 334	-	-	13 334	исключен из бюджета 2017 года							
160	ПИР. Капитальный ремонт печей подогрева Г9ПО2В СПН Карманово №3	Объект	1	-	26 000	-	26 000	-	-	26 000	исключен из бюджета 2017 года							
162	ПИР Капитальный ремонт печи подогрева Г9ПО2В №3 на НПС Индер	Объект	1	-	31 851	-	31 851	-	-	31 851	исключен из бюджета 2017 года							
170	Капитальный ремонт блока подсобно-производственного назначения на СПН Сай-Утес, МНУ.	Объект	1	-	35 119	-	35 119	-	-	35 119	исключен из бюджета 2017 года							
182	Реконструкция насосной ВНС "Каражанбас"	Объект	1	-	149 384	-	149 384	-	-	149 384	исключен из бюджета 2017 года							
184	Замена трубы на участке 114-132км, 133-145км нефтепровода "Узень-Атырау-Самара" протяженностью 30км, Мангистауского НУ.	Объект	1	-	117 008	-	117 008	-	-	117 008	исключен из бюджета 2017 года							
185	Строительство РВС - 20000 м3 №12 (демонтаж-монтаж) на головной нефтеперекачивающей станции (ГНПС) Узень, Мангистауского НУ.	Объект	1	-	33 288	-	33 288	-	-	33 288	исключен из бюджета 2017 года							
187	Реконструкция ГНПС "Актау" и ГНПС "Узень"	Объект	1	-	2 200 257	-	2 200 257	-	-	2 200 257	исключен из бюджета 2017 года							
190	Реконструкция МН "Каламкас-Каражанбас-Актау" участок Каражанбас-Актау, в том числе: замена трубы на участке 87-107км, 136-170км и 189-264,5км Ду-700мм, L=129,5 км	Объект	1	-	4 261 838	-	4 261 838	-	-	4 261 838	Выполнение согласно заключенного договора ТОО "Акмарал" СС 60/2015 от 15.01.2015г.							
196	ПИР. Замена технологических трубопроводов линия приема из Жетыбай, манифольд 4,5 линии (подземно) и пункта подогрева нефти на откачку (надземно) с восстановлением теплоизоляции на ГНПС «Узень, Мангистауского НУ.	Объект	1	-	10 620	-	10 620	-	-	10 620	Выполняет Филлиал НТЦ АО "КазТрансОйл"							

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (ная) деятельность	
			план	факт	план	факт за 5 месяцев	план	факт за 5 месяцев	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
197	Замена технологических трубопроводов на участках входного и выходного коллектора и пункта подогрева нефти Ду800, Ду500 на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Бейнеу», Мангистауское НУ	Объект	1	-	9 568	-	9 568	-	-	9 568	Выполнение согласно заключенного договора ТОО "Каскор-СМУ" СС 104/2017 от 18.03.2017г.							
198	Склад для хранения кислорода и пропана Мангистауское НУ	Объект	1	-	12 061	-	12 061	-	-	12 061	исключен из бюджета 2017 года							
203	ПИР Стороительство РВС 20 000м3 №15 (демонтаж-монтаж) на ГНПС "Узень"	Объект	1	-	21 434	-	21 434	-	-	21 434	исключен из бюджета 2017 года							
204	ПИР. Капитальный ремонт внутривоздушной тепловых сетей и системы отопления на НПС "Жетыбай"	Объект	1	-	1 462	-	1 462	-	-	1 462	исключен из бюджета 2017 года							
205	ПИР Капитальный ремонт внутривоздушной тепловых сетей на НПС "Каражанбас"	Объект	1	-	1 462	-	1 462	-	-	1 462	исключен из бюджета 2017 года							
219	Газификация объектов БПТОиКО "Атырау"	Объект	1	-	3 982	-	3 982	-	-	3 982	исключен из бюджета 2017 года							
227	Замена камеры приема и пуска очистного устройства на 103км нефтепровода "Прорва-Кульсары"	Объект	1	-	150 225	-	150 225	-	-	150 225	Выполнение согласно заключенного договора ТОО "КАСКОР-СМУ"							
232	Реконструкция внутривоздушной производственно-бытовой канализации на НПС Косчагыл, Кульсаринского НУ.	Объект	1	-	7 788	-	7 788	-	-	7 788	исключен из бюджета 2017 года							
233	Реконструкция технологического коллектора входа и выхода ду500мм пункта подогрева нефти на станции подогрева нефти (СПН)-Опорная, Кульсаринского НУ	Объект	1	-	4 579	-	4 579	-	-	4 579	Выполнение согласно заключенного договора ТОО "Алматынское пуско-наладочное управление АОТ "Трест Средазэнергоустановка" СС 168/2017 от 20.04.2017г.							
234	Строительство боксов на 25 автомашин с бытовыми помещениями (корректировка) цеха технологического транспорта и специальной техники (ЦТТиСТ), Кульсаринского НУ	Объект	1	-	95 023	-	95 023	-	-	95 023	исключен из бюджета 2017 года							
235	Строительство приточно-вытяжной вентиляции на нефтеперекачивающей станции (НПС)-Кульсары, Кульсаринского НУ	Объект	1	-	41 949	-	41 949	-	-	41 949	исключен из бюджета 2017 года							
248	ПИР. Нефтеперекачивающая станция (НПС)-Косчагыл. Реконструкция внутривоздушной производственно бытовой канализации	Объект	1	-	24 048	-	24 048	-	-	24 048	исключен из бюджета 2017 года							
249	ПИР. Станция подогрева нефти (СПН)-Опорная. Реконструкция системы пожаротушения	Объект	1	-	3 000	-	3 000	-	-	3 000	исключен из бюджета 2017 года							
250	ПИР. Реконструкция бокса на 25 автомашин с бытовыми помещениями Цеха технологического транспорта и специальной техники	Объект	1	-	16 789	-	16 789	-	-	16 789	исключен из бюджета 2017 года							
251	ПИР. Кульсаринское НУ. Расширение лабораторно-бытового корпуса	Объект	1	-	5 665	-	5 665	-	-	5 665	исключен из бюджета 2017 года							
252	ПИР Установка частотно-регулируемого привода на НПС "Косчагыл"	Объект	1	-	14 216	-	14 216	-	-	14 216	исключен из бюджета 2017 года							
253	ПИР Теплая мойка для автомашин на цеха технологического транспорта и специальной техники (ЦТТиСТ), КНУ.	Объект	1	-	7 430	-	7 430	-	-	7 430	исключен из бюджета 2017 года							
254	ПИР Бокс на 3 автомашины на нефтеперекачивающей станции (НПС)-3, КНУ	Объект	1	-	2 358	-	2 358	-	-	2 358	исключен из бюджета 2017 года							
255	ПИР. Строительство объекта нефтепровод "Прорва-Кульсары". Замена трубы на участке 55-78км	Объект	1	-	950	-	950	-	-	950	исключен из бюджета 2017 года							
259	ПИР. Реконструкция электроснабжения водонасосной станции (ВНС)-8.	Объект	1	-	2 500	-	2 500	-	-	2 500	исключен из бюджета 2017 года							
260	Строительство магистральной насосной станции нефтеперекачивающей станции (НПС) «Солтүстік Қызылжар»	Объект	1	-	3 039 890	-	3 039 890	-	-	3 039 890	исключен из бюджета 2017 года							
261	Строительство объектов нефтеперекачивающей станции (НПС) «Солтүстік Қызылжар»	Объект	1	-	4 800 000	-	4 800 000	-	-	4 800 000	исключен из бюджета 2017 года							
262	Строительство инженерных коммуникации магистральных нефтепроводов (МН) "ТОН-2"	Объект	1	-	2 113 115	-	2 113 115	-	-	2 113 115	Выполнение согласно заключенного договора ТОО "Акниет-БН" (13025) СС 181/2017 от 03.05.2017г.							
264	Оформление отводов земли	Объект	1	-	2 000	-	2 000	-	-	2 000	исключен из бюджета 2017 года							
265	Техническая инвентаризация	Объект	1	-	38 000	380	38 000	380	-	37 620	Выполнение ожидается по итогам года							
269	Заключение экспертиз для ПСБ ЗФ	Объект	1	-	19 002	3 322	19 002	3 322	-	15 680	Выполнение ожидается по итогам года							
273	Авторский надзор Западный филиал	Объект	1	-	11 500	4 012	11 500	4 012	-	7 488	Выполнение ожидается по итогам года							
274	Проведение экспертизы по промышленной безопасности Западного филиала	Объект	1	-	11 673	-	11 673	-	-	11 673	исключен из бюджета 2017 года							
278	Инженерно-геологические изыскания	Объект	1	-	14 299	-	14 299	-	-	14 299	исключен из бюджета 2017 года							
289	Модернизация сети транкинговой радиосвязи с внедрением оборудования цифрового стандарта Актюбинского нефтепроводного управления	Объект	1	-	142 339	-	142 339	-	-	142 339	Реализация проекта перенесена на 2018-2019 годы в связи с тем, что в настоящий момент проводится комплексная экспертиза проекта.							
291	Модернизация телефонной сети до IP-телефонии Актюбинского нефтепроводного управления	Объект	1	-	28 800	-	28 800	-	-	28 800	Перенесен на более поздний срок							

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт за 5 месяцев	план	факт за 5 месяцев	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
293	Организация системы диспетчерской и оперативно-технологической громкоговорящей связи и оповещения Актюбинского нефтепроводного управления	Объект	1	-	40 000	-	40 000	-	-	40 000	Реализация проекта перенесена на 2022 год в связи							
296	ПИР Реконструкция системы аварийного энергоснабжения ПТС Актюбинского нефтепроводного управления	Объект	1	-	1 150	-	1 150	-	-	1 150	Перенесен на более поздний срок							
299	Строительство ПСП 1237 км нефтепровода "Узень-Атырау-Самара"	объект	1	-	212 255	-	212 255	-	-	212 255	Выполнение согласно заключенного договора № СС 555/2014 от 28.10.2014г.							
300	Организация резервных каналов (ВОЛС РФ) Уральского НУ	Объект	1	-	18 100	-	18 100	-	-	18 100	Перенесен на более поздний срок							
304	Модернизация иерархической системы систем диспетчерского контроля и управления (SCADA) нефтеперекачивающей станции (НПС) Б. Чаган	система	1	-	123 395	-	123 395	-	-	123 395	исключен из бюджета 2017 года							
310	Модернизация сети транкинговой радиосвязи с внедрением оборудования цифрового стандарта Уральского нефтепроводного управления	Объект	1	-	101 671	-	101 671	-	-	101 671	Реализация проекта перенесена на 2018-2019 годы в связи с тем, что в настоящий момент проводится комплексная экспертиза проекта.							
311	Модернизация локальных вычислительных сетей Уральского нефтепроводного управления	Объект	1	-	35 033	-	35 033	-	-	35 033	Сумма скорректирована согласно заключению КВЭ № Агсн-0031/16 от 14.10.2016г. По РП "Модернизация ЛВС объектов ЗФ. Корректировка"							
313	Реконструкция малокабельных радиорелейных линии связи Уральского нефтепроводного управления	Объект	1	-	42 782	-	42 782	-	-	42 782	Перенесен на более поздний срок							
314	Модернизация телефонной сети до IP-телефонии Уральского нефтепроводного управления	Объект	1	-	28 800	-	28 800	-	-	28 800	Перенесен на более поздний срок							
317	Реконструкция системы аварийного энергоснабжения волоконно-оптической линии связи Уральского нефтепроводного управления	Объект	1	-	25 466	-	25 466	-	-	25 466	Выполнение согласно заключенного договор № СС 178/2017 от 28.04.2017 г.							
318	Организация системы диспетчерской и оперативно-технологической громкоговорящей связи и оповещения Уральского нефтепроводного управления	Объект	1	1	27 736	13 935	27 736	13 935	-	13 801	В связи с оптимизацией затрат на строительство кабельных эстакад при выполнении работ по договору. Сумма уменьшена согласно смет по проекту с подписанием соответствующего допсоглашения на уменьшение стоимости договора							
319	Строительство необслуживаемых автоматизированных узлов связи Уральского нефтепроводного управления	Объект	1	-	60 394	-	60 394	-	-	60 394	Выполнение согласно заключенного договор № СС 295/2016 от 24.06.2016 г.							
322	ПИР Реконструкция системы аварийного энергоснабжения ПТС Уральского нефтепроводного управления	Объект	1	-	1 150	-	1 150	-	-	1 150	Перенесен на более поздний срок							
323	ПИР по реконструкции малокабельных радиорелейных линии связи Уральского нефтепроводного управления	Объект	1	-	9 998	-	9 998	-	-	9 998	Перенесен на более поздний срок							
333	Модернизация иерархической системы диспетчерского контроля и управления (SCADA) нефтеперекачивающей станции (НПС) 663 км	система	1	-	58 353	-	58 353	-	-	58 353	исключен из бюджета 2017 года							
334	Модернизация иерархической системы диспетчерского контроля и управления (SCADA) нефтеперекачивающей станции (НПС) Индер	система	1	-	58 353	-	58 353	-	-	58 353	исключен из бюджета 2017 года							
335	Модернизация иерархической системы диспетчерского контроля и управления (SCADA) нефтеперекачивающей станции (НПС) Мартыши	система	1	-	55 435	-	55 435	-	-	55 435	исключен из бюджета 2017 года							
336	Модернизация иерархической системы диспетчерского контроля и управления (SCADA) нефтеперекачивающей станции (НПС) Магат	система	1	-	55 435	-	55 435	-	-	55 435	исключен из бюджета 2017 года							
337	Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации и электроуправления НПС им. Касымова	система	1	-	250 000	-	250 000	-	-	250 000	Выполнение согласно заключенного договор № СС 96/2017 от 03.03.2017г.							
338	Установка системы охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов ВОС "Индер"	система	1	-	42 305	-	42 305	-	-	42 305	исключен из бюджета 2017 года							
346	ПИР. Система охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов НПС Индер	система	1	-	6 830	-	6 830	-	-	6 830	исключен из бюджета 2017 года							
349	Модернизация сети транкинговой радиосвязи с внедрением оборудования цифрового стандарта Атырауского нефтепроводного управления	Объект	1	-	101 671	-	101 671	-	-	101 671	Реализация проекта перенесена на 2018-2019 годы в связи с тем, что в настоящий момент проводится комплексная экспертиза проекта.							
351	Реконструкция малокабельных радиорелейных линии связи Атырауского нефтепроводного управления	Объект	1	-	10 696	-	10 696	-	-	10 696	Перенесен на более поздний срок							
353	Реконструкция системы аварийного энергоснабжения Волоконно-оптической линии связи Атырауского нефтепроводного управления	Объект	1	-	25 466	-	25 466	-	-	25 466	Выполнение согласно заключенного договор № СС 178/2017 от 28.04.2017 г.							
354	Строительство необслуживаемых автоматизированных узлов связи Атырауского нефтепроводного управления	Объект	1	-	43 896	41 226	43 896	41 226	-	2 670	Выполнение согласно заключенного договор № СС 295/2016 от 24.06.2016 г.							

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт за 5 месяцев	план	факт за 5 месяцев	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
357	ПИР Реконструкция системы аварийного энергоснабжения ПТС Атырауского нефтепроводного управления	Объект	1	-	1 150	-	1 150	-	-	1 150	Перенесен на более поздний срок							
366	Установка системы охранно-пожарной сигнализации станционных вспомогательных объектов ГНПС "Узень"	система	1	-	19 851	-	19 851	-	-	19 851	исключен из бюджета 2017 года							
367	Установка системы охранно-пожарной сигнализации станционных вспомогательных объектов НПС "Жетыбай"	система	1	-	10 851	-	10 851	-	-	10 851	исключен из бюджета 2017 года							
369	Установка системы охранно-пожарной сигнализации станционных вспомогательных объектов СПН 112 км	система	1	-	10 851	-	10 851	-	-	10 851	исключен из бюджета 2017 года							
371	Установка системы охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов ГНПС Каламкас	система	1	-	55 213	-	55 213	-	-	55 213	исключен из бюджета 2017 года							
373	Установка системы охранно-пожарной сигнализации станционных вспомогательных объектов ГНПС "Актау"	система	1	-	19 851	-	19 851	-	-	19 851	Выполнение согласно заключенного договор №СС130/2017 от 24.03.2017 г.							
374	Модернизация иерархической системы диспетчерского контроля и управления (SCADA)	система	1	-	228 903	-	228 903	-	-	228 903	исключен из бюджета 2017 года							
375	Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации и электроуправления НПС Жетыбай	система	1	-	200 000	-	200 000	-	-	200 000	исключен из бюджета 2017 года							
376	Внедрение гидроакустической системы обнаружения утечек магистрального нефтепровода "Каламкас-Каражанбас-Актау" (участок 0-250км)	система	1	-	241 308	-	241 308	-	-	241 308	исключен из бюджета 2017 года							
379	Организация цифрового канала передачи данных на участке Северные Бузачи-Каражанбас	Объект	1	-	135 750	-	135 750	-	-	135 750	Перенесен на более поздний срок							
380	ПИР. Организация цифрового канала передачи данных на участке Северные Бузачи-Каражанбас	Объект	1	-	10 550	-	10 550	-	-	10 550	Перенесен на более поздний срок							
382	ПИР. Установка системы охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов НПС Бейнеу	система	1	-	4 827	-	4 827	-	-	4 827	исключен из бюджета 2017 года							
393	ПИР. Установка системы охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов ГНПС Каражанбас	система	1	-	6 830	-	6 830	-	-	6 830	исключен из бюджета 2017 года							
401	Модернизация сети транкинговой радиосвязи с внедрением оборудования цифрового стандарта Мангистауского нефтепроводного управления	Объект	1	-	366 015	-	366 015	-	-	366 015	Реализация проекта перенесена на 2018-2019 годы в связи с тем, что в настоящий момент проводится комплексная экспертиза проекта.							
406	Строительство необслуживаемых автоматизированных узлов связи Мангистауского нефтепроводного управления	Объект	1	-	72 752	-	72 752	-	-	72 752	Выполнение согласно заключенного договор № СС 295/2016 от 24.06.2016 г.							
407	Строительство необслуживаемых автоматизированных узлов связи Мангистауского нефтепроводного управления	Объект	1	-	570 000	-	570 000	-	-	570 000	Перенесен на более поздний срок							
410	ПИР Реконструкция системы аварийного энергоснабжения ПТС Мангистауского нефтепроводного управления	Объект	1	-	1 150	-	1 150	-	-	1 150	Перенесен на более поздний срок							
416	Установка системы охранно-пожарной сигнализации станционных вспомогательных объектов НПС "Кульсары"	система	1	-	19 851	-	19 851	-	-	19 851	исключен из бюджета 2017 года							
417	Установка системы охранно-пожарной сигнализации станционных вспомогательных объектов СПН "Опорный"	система	1	-	10 851	-	10 851	-	-	10 851	исключен из бюджета 2017 года							
418	Модернизация иерархической системы диспетчерского контроля и управления (SCADA) нефтеперекачивающей станции (НПС) Прорва	система	1	-	55 435	-	55 435	-	-	55 435	исключен из бюджета 2017 года							
419	Модернизация иерархической системы диспетчерского контроля и управления (SCADA) нефтеперекачивающей станции (НПС) Косчагыл	система	1	-	55 435	-	55 435	-	-	55 435	исключен из бюджета 2017 года							
420	Модернизация иерархической системы диспетчерского контроля и управления (SCADA) нефтеперекачивающей станции (НПС) Каратон	система	1	-	55 435	-	55 435	-	-	55 435	исключен из бюджета 2017 года							
421	Установка системы охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов НПС "Каратон"	система	1	-	138 384	-	138 384	-	-	138 384	исключен из бюджета 2017 года							
434	ПИР. Установка системы охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов НПС-3	система	1	-	4 828	-	4 828	-	-	4 828	исключен из бюджета 2017 года							
435	ПИР. Капремонт системы охранно-пожарной сигнализации станционных вспомогательных объектов НПС "Косчагыл"	система	1	-	2 040	-	2 040	-	-	2 040	исключен из бюджета 2017 года							
436	ПИР. Капремонт системы охранно-пожарной сигнализации станционных вспомогательных объектов НПС "Прорва"	система	1	-	2 040	-	2 040	-	-	2 040	исключен из бюджета 2017 года							

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт за 5 месяцев	план	факт за 5 месяцев	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
437	ПИР. Капремонт системы охранно-пожарной сигнализации станционных вспомогательных объектов НПС-3	система	1	-	6 173	-	6 173	-	-	6 173	исключен из бюджета 2017 года							
438	ПИР. Установка системы охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов СПН "Опорный"	система	1	-	4 828	-	4 828	-	-	4 828	исключен из бюджета 2017 года							
441	Модернизация сети транкинговой радиосвязи с внедрением оборудования цифрового стандарта Кульсаринского нефтепроводного управления	Объект	1	-	101 671	-	101 671	-	-	101 671	Реализация проекта перенесена на 2018-2019 годы в связи с тем, что в настоящий момент проводится комплексная экспертиза проекта.							
442	Модернизация локальных вычислительных сетей Кульсаринского нефтепроводного управления	Объект	1	-	35 033	-	35 033	-	-	35 033	Реализация проекта перенесена на 2018 год, согласно заключению КВЭ №Агсн-0031/16 от 14.10.2016г. По РП "Модернизация ЛВС объектов ЗФ. Корректировка"							
444	Реконструкция малокабельных радиорелейных линии связи Кульсаринского нефтепроводного управления	Объект	1	-	10 696	-	10 696	-	-	10 696	Перенесен на более поздний срок							
445	Модернизация телефонной сети до IP-телефонии Кульсаринского нефтепроводного управления	Объект	1	-	14 400	-	14 400	-	-	14 400	Перенесен на более поздний срок							
447	Организация системы диспетчерской и оперативно-технологической громкоговорящей связи и оповещения Кульсаринского нефтепроводного управления	Объект	1	-	100 000	-	100 000	-	-	100 000	Реализация проекта перенесена на 2022 год в связи							
448	Строительство необслуживаемых автоматизированных узлов связи Кульсаринского нефтепроводного управления	Объект	1	-	95 000	19 251	95 000	19 251	-	75 749	Выполнение согласно заключенного договор № СС 295/2016 от 24.06.2016 г.							
450	ПИР Реконструкция системы аварийного энергоснабжения ПТС Кульсаринского нефтепроводного управления	Объект	1	-	1 150	-	1 150	-	-	1 150	Перенесен на более поздний срок							
454	Модернизация иерархической систем диспетчерского контроля и управления (SCADA)	система	1	-	72 941	-	72 941	-	-	72 941	исключен из бюджета 2017 года							
455	Реконструкция системы охранно-пожарной сигнализации административного здания, расположенного по ул. Гумарова, 94	система	1	-	9 500	-	9 500	-	-	9 500	Выполнение согласно заключенного договор №СС129/2017 от 24.03.2017 г.							
456	Реконструкция системы охранно-пожарной сигнализации административного здания, расположенного по ул. Гумарова, 96	система	1	-	8 700	-	8 700	-	-	8 700	Выполнение согласно заключенного договор №СС128/2017 от 24.03.2017 г.							
460	Капитальное строительство объекта: Расширение сервисов для единой системы мониторинга Западного филиала	Объект	1	-	7 668	-	7 668	-	-	7 668	Готовится техническое задание							
463	ПИР Реконструкция системы аварийного энергоснабжения ПТС Аппарата управления Западного филиала	Объект	1	-	1 150	-	1 150	-	-	1 150	Перенесен на более поздний срок							
465	ПИР. Установка системы охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов Учебно-курсовой комбинат	система	1	-	4 827	-	4 827	-	-	4 827	исключен из бюджета 2017 года							
474	Внедрение IP телефонии филиала ГИВЦ	Объект	1	-	38 036	-	38 036	-	-	38 036	исключен из бюджета 2017 года							
475	Поставка, монтаж источников бесперебойного электропитания 60кВА и аккумуляторных батарей в гермозоны №2, 5 Филиала "ГИВЦ" г.Астана, ул. Габдулина, 2	Объект	1	-	35 400	-	35 400	-	-	35 400	Перенесен на более поздний срок							
480	Частичная диагностика резервуара вертикального стального (РВС) 20 000м3 №4 ГНПС Шымкент	Объект	1	-	7 903	-	7 903	-	-	7 903	Выполнение ожидается по итогам года							
489	Внутритрубная диагностика магистральных нефтепроводов (МН) Кумколь-Каракоин Ф820мм участок 0-26км, 720мм участок 26км-198,9км	Объект	1	-	255 349	-	255 349	-	-	255 349	По участкам Ф720мм с 26 км по 112 км выведен из эксплуатации и заполнен азотной смесью (сумма по бюджету 125 828тт), с 112 км по 198,9 км работы выполнены в 2016 году на сумму 106 100тт (сумма по бюджету 129 520тт) Участок 0-26км Ф820мм перенесен на 2018 год (сумма по бюджету 38 398тт)							
490	Полная диагностика резервуара вертикального стального (РВС 20000м3) №2 ГНПС им.Б.Джумагалиева	Объект	1	-	10 923	-	10 923	-	-	10 923	Выполнение ожидается по итогам года							
496	Внутритрубная диагностика МН Павлодар-Шымкент участок камер пуска-приема очистных устройств (КППОУ) "Сарепта" 539,8км - ГНПС "Атасу" 681км	Объект	1	-	124 166	-	124 166	-	-	124 166	Договор №US 207/2016 ТОО "АВЕ-СНГ" выполнен в 2016 году на сумму 172 398 по данному участку.							
497	Частичная диагностика. 20 000 м3 резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП) №2 ГНПС АТАСУ	Объект	1	-	9 446	-	9 446	-	-	9 446	Выполнение ожидается по итогам года							
498	Внутритрубная диагностика МН Павлодар-Шымкент, уч. НПС Трудовое 407,1 км - камер пуска-приема очистных устройств (КППОУ) Сарепта 539,8км, 132,7	Объект	1	-	182 126	-	182 126	-	-	182 126	Договор №US 207/2016 ТОО "АВЕ-СНГ" выполнен в 2016 году на сумму 162 020 по данному участку.							
499	Внутритрубная диагностика магистральных нефтепроводов МН Павлодар-Шымкент, участок ПНУ- АВП Трудовое 78,8км	Объект	1	-	108 487	-	108 487	-	-	108 487	Договор №US 207/2016 ТОО "АВЕ-СНГ" выполнен в 2016 году на сумму 96 172 по данному участку.							
511	Внутритрубная диагностика участка Экибастуз-Степное магистрального нефтепровода (МН) Павлодар-Шымкент	Объект	1	-	196 461	-	196 461	-	-	196 461	Договор №US 207/2016 ТОО "АВЕ-СНГ" выполнен в 2016 году на сумму 178 991 по данному участку.							

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт за 5 месяцев	план	факт за 5 месяцев	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
512	Внутритрубная диагностика участка Степное-328,35км магистрального нефтепровода (МН) Павлодар-Шымкент	Объект	1	-	51 215	-	51 215	-	-	51 215	Договор №US 207/2016 ТОО "АВЕ-СНГ" выполнен в 2016 году на сумму 45 459 по данному участку.								
513	Частичная диагностика резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП 20000м3) №4 ГНПС Павлодар	Объект	1	-	9 446	-	9 446	-	-	9 446	Выполнение ожидается по итогам года								
523	Капитальный ремонт арочного склада (холодный) на базе Шымкентского нефтепроводного управления	Объект	1	-	19 663	-	19 663	-	-	19 663	исключен из бюджета 2017 года								
526	Капитальный ремонт здания для ремонта автомашин и техобслуживания на ГНПС "Чулак-Курган"	Объект	1	-	71 800	-	71 800	-	-	71 800	исключен из бюджета 2017 года								
527	Капитальный ремонт здания "БАЛКАН" на базе ШНУ	Объект	1	-	68 000	-	68 000	-	-	68 000	исключен из бюджета 2017 года								
528	Капитальный ремонт системы водоснабжения и узла канализационных сооружений на НПС "Жуан-Тюбе".	Объект	1	-	22 982	-	22 982	-	-	22 982	исключен из бюджета 2017 года								
529	Капитальный ремонт здания для автомашин на НПС "Жуан-Тюбе".	Объект	1	-	32 560	-	32 560	-	-	32 560	исключен из бюджета 2017 года								
532	Капитальное строительство НПС "Сузак". Реконструкция системы пожаротушения.	Объект	1	-	105 874	-	105 874	-	-	105 874	исключен из бюджета 2017 года								
534	Реконструкция системы потушения на НПС "Жуан-Тюбе"	Объект	1	-	301 979	145 999	301 979	145 999	-	155 980	Выполнение согласно заключенного договор ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт" СС 245/2016 от 14.06.2016г.								
536	Реконструкция котельной базы ШНУ с заменой котлов, переводом топлива на природный газ.	Объект	1	-	107 311	33 027	107 311	33 027	-	74 284	Выполнение согласно заключенного договор ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт" СС 243/2016 от 14.06.2016г.								
543	ГНПС Чулак-Курган. Реконструкция системы водоснабжения и канализации	Объект	1	-	150 000	-	150 000	-	-	150 000	исключен из бюджета 2017 года								
544	Реконструкция камер пуска-приема очистных устройств (КППОУ и КПОУ) ШНУ	Объект	1	-	36 000	-	36 000	-	-	36 000	исключен из бюджета 2017 года								
545	Капремонт административно-бытового комплекса Шымкентского нефтепроводного управления	Объект	1	-	500 000	-	500 000	-	-	500 000	исключен из бюджета 2017 года								
549	ПИР Капитальный ремонт санитарно-бытового комплекса на НПС "Жуан-Тюбе"	Объект	1	-	12 000	-	12 000	-	-	12 000	исключен из бюджета 2017 года								
556	ПИР Капитальный ремонт дорог проездных и площадок (асфальтирование) на ГНПС "Чулак-Курган"	Объект	1	-	2 500	-	2 500	-	-	2 500	исключен из бюджета 2017 года								
562	ПИР Капитальный ремонт склад арочный (тёплый) на базе Шымкентского нефтепроводного управления	Объект	1	-	4 000	-	4 000	-	-	4 000	исключен из бюджета 2017 года								
563	ПИР Капитальный ремонт гаража и котельной НПС "Сузак"	Объект	1	-	3 500	-	3 500	-	-	3 500	исключен из бюджета 2017 года								
564	ПИР Капитальный ремонт стоянки аварийной техники (ХАРД) на ГНПС "Чулак-Курган".	Объект	1	-	4 000	-	4 000	-	-	4 000	исключен из бюджета 2017 года								
565	ПИР Строительство пожарного депо на два выезда НПП Шагыр	Объект	1	-	10 995	-	10 995	-	-	10 995	исключен из бюджета 2017 года								
582	Капитальный ремонт технологического здания для размещения телекоммуникационного оборудования РРС-3	Объект	1	-	30 000	-	30 000	-	-	30 000	исключен из бюджета 2017 года								
583	Капитальный ремонт производственно-технологического здания узла связи КП 47	Объект	1	-	30 000	-	30 000	-	-	30 000	исключен из бюджета 2017 года								
588	ЦТТ и СТ ЖНУ. Реконструкция авто заправочной станции (АЗС)	Объект	1	-	50 000	-	50 000	-	-	50 000	исключен из бюджета 2017 года								
589	Строительство санитарно-бытового корпуса на ГНПС "Кумколь"	Объект	1	-	76 644	127 683	76 644	127 683	-	51 039	Выполнение согласно заключенного договор ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт" СС 242/2016 от 14.06.2016г.								
590	НПС "Барсенгир". Административный бытовой корпус (АБК)	Объект	1	-	350 000	-	350 000	-	-	350 000	исключен из бюджета 2017 года								
591	Капитальное строительство объекта ГНПС им. Джумагалиева. Строительство насосной водооборотного снабжения и хозяйственного водоснабжения.	Объект	1	-	200 000	-	200 000	-	-	200 000	Выполнение согласно заключенного договор ТОО "ДомСтрой сервис" СС 185.1/2017 от 05.05.2017г.								
592	НПС Барсенгир. Строительство здания насосной водооборотного снабжения, водотушения, хозяйственного водоснабжения и слесарной мастерской	Объект	1	-	200 000	-	200 000	-	-	200 000	исключен из бюджета 2017 года								
593	Замена коллектора магистральной насосной №1 и ТТ ГНПС им. Джумагалиева	Объект	1	-	400 000	-	400 000	-	-	400 000	исключен из бюджета 2017 года								
594	Дооборудование резервуарного парка ГНПС Джумагалиева	Объект	1	-	13 523	-	13 523	-	-	13 523	исключен из бюджета 2017 года								
595	Реконструкция авто заправочной станции (АЗС) НПС "Барсенгир"	Объект	1	-	50 000	-	50 000	-	-	50 000	исключен из бюджета 2017 года								
596	Реконструкция автозаправочной станции (АЗС) ГНПС Джумагалиева	Объект	1	-	50 000	-	50 000	-	-	50 000	исключен из бюджета 2017 года								
597	Реконструкция вспомогательных систем магистральных насосных агрегатов (МНА) ГНПС им. Джумагалиева НПС-1	Объект	1	-	169 000	-	169 000	-	-	169 000	исключен из бюджета 2017 года								
598	НПС Барсенгир Реконструкция вспомогательной системы магистральных насосных агрегатов (МНА)	Объект	1	-	169 000	-	169 000	-	-	169 000	исключен из бюджета 2017 года								

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (ная) деятельность	
			план	факт	план	факт за 5 месяцев	план	факт за 5 месяцев	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
606	ПИР. Реконструкция административно-бытового комплекса (АБК) на базе Жезказганского нефтепроводного управления (ЖНУ)	Объект	1	-	23 395	-	23 395	-	-	23 395	исключен из бюджета 2017 года							
610	ПИР. Строительство площадки для хранения отработанных масел базы Жезказганского нефтепроводного управления (ЖНУ)	Объект	1	-	5 000	-	5 000	-	-	5 000	исключен из бюджета 2017 года							
611	ПИР Моечный бокс для автотранспорта на базе Жезказганского нефтепроводного управления	Объект	1	-	5 000	-	5 000	-	-	5 000	исключен из бюджета 2017 года							
612	ПИР Строительство иловой площадки на ГНПС Джумагалиева	Объект	1	-	8 667	-	8 667	-	-	8 667	исключен из бюджета 2017 года							
615	Капитальный ремонт кабельной эстакады ГНПС "Атасу"	Объект	1	-	15 000	-	15 000	-	-	15 000	исключен из бюджета 2017 года							
616	Капитальный ремонт ВЛ-10кв "Атасу-Кызылжар" на участке 681-846,6 км магистрально нефтепровода (МН) "Павлодар-Шымкент"	Объект	1	-	100 000	-	100 000	-	-	100 000	исключен из бюджета 2017 года							
619	Строительство площадки для хранения отработанных масел базы КНУ	Объект	1	-	8 500	-	8 500	-	-	8 500	исключен из бюджета 2017 года							
621	АВП Трудовое. Строительство теплой стоянки для спецтехники	Объект	1	-	120 000	-	120 000	-	-	120 000	исключен из бюджета 2017 года							
622	Строительство санитарно-бытового комплекса АВП "Трудовое"	Объект	1	-	150 000	-	150 000	-	-	150 000	исключен из бюджета 2017 года							
623	Строительство вдоль трассовой дороги магистрального нефтепровода (МН) Павлодар-Шымкент 718-720км	Объект	1	-	50 000	-	50 000	-	-	50 000	исключен из бюджета 2017 года							
624	Реконструкция вспомогательных систем насосной ГНПС Атасу	Объект	1	-	140 000	-	140 000	-	-	140 000	исключен из бюджета 2017 года							
625	Замена трубы нефтепровода Павлодар-Шымкент д820мм на участке 460, 488-463, 022, 527, 703-527, 753, 529, 721-530, 631, 531, 296-531 (3,779км)	Объект	1	-	305 999	-	305 999	-	-	305 999	исключен из бюджета 2017 года							
633	ПИР Строительство вдольтрассовых дорог линейной части МН Павлодар-Шымкент на участках 718-720,2 км, 750-753 км и водопропусков на 720,2 км, 752,3 км, 600,3 км	Объект	1	-	7 913	-	7 913	-	-	7 913	исключен из бюджета 2017 года							
636	ПИР Капитальный ремонт ВЛ-10кв "Атасу-Кызылжар" на участке 681-846,6 км МН Павлодар-Шымкент	Объект	1	-	55 250	15 000	55 250	15 000	-	40 250	Работу проводит Филлал НТЦ АО "КазТрансОйл"							
637	ПИР Строительство санитарно-бытового корпуса на ГНПС "Атасу".	Объект	1	-	10 490	-	10 490	-	-	10 490	исключен из бюджета 2017 года							
638	ПИР Строительство контрольно-пропускного пункта на базе Карагандинского нефтепроводного управления	Объект	1	-	4 500	-	4 500	-	-	4 500	исключен из бюджета 2017 года							
639	ПИР Строительство контрольно-пропускного пункта на АВП "Трудовое"	Объект	1	-	4 500	-	4 500	-	-	4 500	исключен из бюджета 2017 года							
643	ГНПС Павлодар. Реконструкция внешних и внутренних канализационных сетей с канализационной насосной и очистными сооружениями	Объект	1	-	375 000	-	375 000	-	-	375 000	исключен из бюджета 2017 года							
645	НПС Степное. Реконструкция электроснабжения, молниезащиты и периметрального освещения.	Объект	1	-	400 000	-	400 000	-	-	400 000	исключен из бюджета 2017 года							
646	Реконструкция энергоснабжения и периметрального освещения БПО ПНУ, БПТОиКО	Объект	1	-	128 920	-	128 920	-	-	128 920	исключен из бюджета 2017 года							
647	Строительство комплекса управления НПС Экибастуз	Объект	1	-	30 561	-	30 561	-	-	30 561	исключен из бюджета 2017 года							
648	Реконструкция камер пуска-приема очистных устройств (КППОУ и КПОУ) МН Павлодар-шымкент	Объект	1	-	25 000	-	25 000	-	-	25 000	исключен из бюджета 2017 года							
649	ГНПС Павлодар. Реконструкция освещения молниезащиты резервуарного парка	Объект	1	-	30 000	-	30 000	-	-	30 000	исключен из бюджета 2017 года							
650	Реконструкция системы сглаживания волн давления на НПС Степное (ССВД)	Объект	1	-	300 000	-	300 000	-	-	300 000	исключен из бюджета 2017 года							
664	ПИР Реконструкция водоснабжения, канализации и канализационной насосной с очистными сооружениями НПС "Экибастуз"	Объект	1	-	10 100	-	10 100	-	-	10 100	исключен из бюджета 2017 года							
666	ПИР. НПС Степное. Реконструкция электроснабжения, молниезащиты и периметрального освещения.	Объект	1	-	8 000	2 024	8 000	2 024	-	5 976	Выполняет Филиал НТЦ АО "КазТрансОйл"							
667	ПИР Реконструкция водоснабжения, канализации и канализационной насосной с очистными сооружениями НПС "Степное"	Объект	1	-	14 000	-	14 000	-	-	14 000	исключен из бюджета 2017 года							
668	ПИР Реконструкция АЗС на НПС "Степное".	Объект	1	-	950	-	950	-	-	950	исключен из бюджета 2017 года							
669	ПИР Замена вспомогательных систем МНА НПС "Степное"	Объект	1	-	10 000	-	10 000	-	-	10 000	исключен из бюджета 2017 года							
670	ПИР Строительство комплекса управления НПС Степное	Объект	1	-	8 000	-	8 000	-	-	8 000	исключен из бюджета 2017 года							
676	Отвод земельных участков	Объект	1	-	13 000	54	13 000	54	-	12 946	Выполнение согласно заключенного договор №ЕРА 277/2017 от 02.03.2017							
677	Госэкспертиза	Объект	1	-	1 000	-	1 000	-	-	1 000	исключен из бюджета 2017 года							
682	Гозэкспертиза проектов	Объект	1	-	5 000	1 500	5 000	1 500	-	3 500	Выполнение согласно заключенного договор №ЕУС 209/2017 от 07.02.2017г. С ТОО «Қазақстан Сараптама Орталығы»							
683	Разработка сметной документации на ввод	Объект	1	-	4 800	-	4 800	-	-	4 800	исключен из бюджета 2017 года							
688	Инженерногеологические и геодезические работы	Объект	1	-	3 500	-	3 500	-	-	3 500	Выполнение ожидается по итогам года							
689	Отвод земельных участков	Объект	1	-	5 000	-	5 000	-	-	5 000	Выполнение ожидается по итогам года							
690	Промбезопасность проектной документации	Объект	1	-	3 000	-	3 000	-	-	3 000	исключен из бюджета 2017 года							

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Перегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт за 5 месяцев	план	факт за 5 месяцев	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
691	Авторский надзор	Объект	1	-	11 000	-	11 000	-	11 000	-	11 000	-	11 000	Выполнение ожидается по итогам года					
699	Реконструкция системы пожаротушения ГНПС "Актау" (завершение строительства).	Объект	1	-	39 432	-	39 432	-	39 432	-	39 432	-	39 432	Выполнение согласно заключенного договор ТОО "Сеним-К" СС 504/2014 от 16.09.2014г.					
700	Реконструкция системы пожаротушения и подводящих коллекторов СПН Сай-Утес (завершение строительства).	Объект	1	-	35 000	24 099	35 000	24 099	-	10 901	Выполнение согласно заключенного договор ТОО "Oil Construction Company" WCC 656/2016 от 06.006.2016г.								
711	Модернизация локальных вычислительных сетей Петерфельд Восточного филиала	Объект	1	-	26 813	-	26 813	-	26 813	-	26 813	-	26 813	Реализация проекта перенесена на 2022 год					
713	Диспетчер. и громкоговорящая связь ЛПДС Петерфельд	Объект	1	-	13 750	-	13 750	-	13 750	-	13 750	-	13 750	Реализация проекта перенесена на 2022 год в связи					
714	Модернизация телефонной сети до IP телефонии ЛПДС Петерфельд	Объект	1	-	18 000	-	18 000	-	18 000	-	18 000	-	18 000	Выполнение ожидается по итогам года					
718	Система охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов нефтепроводов. БПТОиКО Павлодар	система	1	-	295 504	-	295 504	-	295 504	-	295 504	-	295 504	исключен из бюджета 2017 года					
722	ПИР Реконструкция системы аварийной энергоснабжения ПТС БПТО Восточного филиала	Объект	1	-	1 342	-	1 342	-	1 342	-	1 342	-	1 342	Перенесен на более поздний срок					
724	Реконструкция системы аварийного энергоснабжения волоконно-оптической линии связи Шымкентского нефтепроводного управления	Объект	1	1	35 658	39 934	35 658	39 934	4 276	Выполнение согласно заключенного договор № СС 510/2016 от 29.11.2017 г.									
725	Модернизация локальных вычислительных сетей Шымкентского нефтепроводного управления Восточного филиала	Объект	1	-	26 813	-	26 813	-	26 813	-	26 813	-	26 813	Реализация проекта перенесена на 2018-2019 годы					
728	Диспетчерская и громкоговорящая связь ШНУ	Объект	1	-	36 667	-	36 667	-	36 667	-	36 667	-	36 667	Реализация проекта перенесена на 2022 год в связи					
729	Модернизация телефонной сети до IP телефонии Шымкентское нефтепроводное управление	Объект	1	-	18 000	-	18 000	-	18 000	-	18 000	-	18 000	Перенесен на более поздний срок					
730	Строительство необслуживаемых узлов связи (НУС) ШНУ	Объект	1	1	40 070	33 368	40 070	33 368	-	6 702	Выполнение согласно заключенного договор № СС 294/2016 от 24.06.2016 г.								
731	Строительство необслуживаемых узлов связи (НУС) ШНУ	Объект	1	-	95 000	-	95 000	-	95 000	-	95 000	-	95 000	Было выполнено в 2016 году					
734	ПИР. Реконструкция охранно-периметральной сигнализации Шымкентского нефтепроводного управления	система	1	-	8 321	-	8 321	-	8 321	-	8 321	-	8 321	исключен из бюджета 2017 года					
735	ПИР. Установка системы охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов нефтепроводов Шымкентского нефтепроводного управления	система	1	-	7 350	-	7 350	-	7 350	-	7 350	-	7 350	исключен из бюджета 2017 года					
738	ПИР Реконструкция системы аварийного энергоснабжения ПТС Шымкентского нефтепроводного управления	Объект	1	-	1 342	-	1 342	-	1 342	-	1 342	-	1 342	Перенесен на более поздний срок					
739	Модернизация коммерческого узла учета нефти ПСП Шымкент	система	1	-	214 201	77 497	214 201	77 497	-	136 704	Выполнение согласно заключенного договор СС357/2015 от 10.08.2015								
743	Система охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов нефтепроводов. ГНПС Чулак-Курган	система	1	-	319 776	-	319 776	-	319 776	-	319 776	-	319 776	исключен из бюджета 2017 года					
747	Модернизация ВОЛС Шымкентское неперодное управление ВФ	Объект	1	1	584 639	563 689	584 639	563 689	-	20 950	Выполнение согласно заключенного договор №ССС471/2016 от 18.11.2016								
748	ПИР. Установка системы охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов нефтепроводов. ГНПС Чулак-Курган	ПДС	1	-	6 420	-	6 420	-	6 420	-	6 420	-	6 420	исключен из бюджета 2017 года					
750	ПИР. Реконструкция автоматической пожарной сигнализации и электрооборудования. ГНПС "Чулак-Курган"	система	1	-	13 900	-	13 900	-	13 900	-	13 900	-	13 900	Выполнение согласно заключенного договор СС 81/2017 от 22.02.2017 г					
751	ПИР. Реконструкция охранно-пожарной сигнализации НПС Сузак	ПДС	1	-	2 113	-	2 113	-	2 113	-	2 113	-	2 113	исключен из бюджета 2017 года					
757	Реконструкция системы аварийного энергоснабжения волоконно-оптической линии связи Жезказганского нефтепроводного управления	Объект	1	1	35 658	41 582	35 658	41 582	5 924	Выполнение согласно заключенного договор № СС 510/2016 от 29.11.2017 г.									
758	Модернизация сети транкинговой радиосвязи с внедрением оборудования цифрового стандарта Жезказганского нефтепроводного управления	Объект	1	-	170 979	-	170 979	-	170 979	-	170 979	-	170 979	Реализация проекта перенесена на 2018-2019 годы в связи с тем, что в настоящий момент проводится комплексная экспертиза проекта.					
759	Модернизация локальных вычислительных сетей Жезказганского нефтепроводного управления ВФ	Объект	1	-	26 813	-	26 813	-	26 813	-	26 813	-	26 813	Реализация проекта перенесена на 2019-2020 годы					
762	Модернизация телефонной сети до IP телефонии Жезказганское нефтепроводное управление	Объект	1	-	18 000	-	18 000	-	18 000	-	18 000	-	18 000	Перенесен на более поздний срок					
763	Строительство необслуживаемых узлов связи (НУС) ЖНУ	Объект	1	1	190 000	9 354	190 000	9 354	-	180 646	Выполнение согласно заключенного договор № СС 294/2016 от 24.06.2016 г.								
767	ПИР Реконструкция системы аварийного энергоснабжения ПТС Жезказганского нефтепроводного управления	Объект	1	-	1 342	-	1 342	-	1 342	-	1 342	-	1 342	Перенесен на более поздний срок					
768	Система охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов нефтепроводов. НПС Барсенгир	система	1	-	197 207	-	197 207	-	197 207	-	197 207	-	197 207	Тендер состоится 09.06.2017 г.					


№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт за 5 месяцев	план	факт за 5 месяцев	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
771	Система охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов нефтепроводов. ГНПС Джумагалиева	система	1	-	117 124	-	117 124	-	-	117 124	исключен из бюджета 2017 года								
773	Полная зона покрытия устойчивой радиосвязи вдоль магистральных нефтепроводов ЖНУ ВФ	Объект	1	-	42 545	-	42 545	-	-	42 545	Реализация проекта перенесена на более поздний срок в связи с необходимостью корректировки проекта и в связи с планируемой реализацией проекта по модернизации транкинговой сети радиосвязи Западного и Восточного филиалов до цифрового стандарта (в данном проекте решение предусматривается на аналоговом стандарте МРТ-1327)								
774	ПИР. Реконструкция автоматической пожарной сигнализации и электрооборудования ГНПС Джумагалиева	система	1	-	14 700	-	14 700	-	-	14 700	Выполнение согласно заключенного договор СС155/2017 от 31.03.2017г.								
779	Модернизация сети транкинговой радиосвязи с внедрением оборудования цифрового стандарта Карагандинского нефтепроводного управления	Объект	1	-	195 403	-	195 403	-	-	195 403	Реализация проекта перенесена на 2018-2019 годы в связи с тем, что в настоящий момент проводится комплексная экспертиза проекта								
782	Строительство необслуживаемых узлов связей (НУС) КНУ	Объект	1	-	98 055	-	98 055	-	-	98 055	Снято решением инвест. Комитета АО "КазТрансОйл"								
783	Строительство необслуживаемых узлов связей (НУС) Карагандинского НУ	Объект	1	-	95 000	-	95 000	-	-	95 000	Снято решением инвест. Комитета АО "КазТрансОйл"								
786	ПИР. Реконструкция охранно-пожарной сигнализации вспомогательных объектов Карагандинского нефтепроводного управления	система	1	-	5 586	-	5 586	-	-	5 586	исключен из бюджета 2017 года								
787	ПИР. Установка системы охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных объектов на Базе Карагандинского нефтепроводного управления	система	1	-	8 000	-	8 000	-	-	8 000	исключен из бюджета 2017 года								
790	ПИР Реконструкция системы аварийного энергоснабжения ПТС Карагандинского нефтепроводного управления	Объект	1	-	1 342	-	1 342	-	-	1 342	Перенесен на более поздний срок								
791	Телемеханизация камер пуска-приема очистных устройств (КППОУ) "АВП Трудовое"	система	1	-	111 931	-	111 931	-	-	111 931	исключен из бюджета 2017 года								
794	Телемеханизация камер пуска-приема очистных устройств (КППОУ) "НПС Сарепта"	система	1	-	115 018	-	115 018	-	-	115 018	исключен из бюджета 2017 года								
801	Модернизация сети транкинговой радиосвязи с внедрением оборудования цифрового стандарта Павлодарского нефтепроводного управления	Объект	1	-	195 403	-	195 403	-	-	195 403	Реализация проекта перенесена на 2018-2019 годы в связи с тем, что в настоящий момент проводится комплексная экспертиза проекта								
804	Строительство необслуживаемых узлов связей (НУС) ПНУ	Объект	1	-	98 055	-	98 055	-	-	98 055	Снято решением инвест. Комитета АО "КазТрансОйл"								
807	ПИР. Установка системы охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных объектов Павлодарского нефтепроводного управления НПС Экибастуз	ПСД	1	-	5 966	-	5 966	-	-	5 966	исключен из бюджета 2017 года								
811	ПИР. Реконструкция системы аварийного энергоснабжения ПТС Павлодарского нефтепроводного управления	Объект	1	-	1 342	-	1 342	-	-	1 342	Перенесен на более поздний срок								
814	Модернизация системы измерения показателей количества и качества нефти ГНПС Павлодар	система	1	-	295 273	45 856	295 273	45 856	-	249 417	СС358.1/2015 от 10.08.2015								
815	Телемеханизация камеры приёма-пуска очистных устройств (КППОУ) "НПС Степное"	система	1	-	139 111	-	139 111	-	-	139 111	исключен из бюджета 2017 года								
817	Система охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов нефтепроводов. НПС Экибастуз	система	1	-	77 177	-	77 177	-	-	77 177	исключен из бюджета 2017 года								
819	Организация резервного канала по волоконно-оптическому линии связи (ВОЛС) через Российскую Федерацию РФ Павлодарский НУ	Объект	1	-	18 100	-	18 100	-	-	18 100	Объявляется тендер								
828	Капитальное строительство объекта: Расширение сервисов для единой системы мониторинга Восточного филиала	Объект	1	-	6 548	-	6 548	-	-	6 548	Перенесен на более поздний срок								
830	ПИР. Реконструкция системы аварийного энергоснабжения ПТС Аппарата управления Восточного филиала	Объект	1	-	1 342	-	1 342	-	-	1 342	Перенесен на более поздний срок								
838	Полная диагностика резервуара резервуар вертикального строения (РВС)-10000м3 №4 ВНС Каражанбас	Объект	1	-	8 589	-	8 589	-	-	8 589	Выполнение ожидается по итогам года								
839	Полная диагностика резервуара резервуар вертикального строения (РВС)-10000м3 №5 ВНС Каражанбас	Объект	1	-	8 589	-	8 589	-	-	8 589	Выполнение ожидается по итогам года								
840	Полная диагностика резервуара резервуар вертикального строения (РВС) -10000м3 №6 ВНС Каражанбас	Объект	1	-	8 589	-	8 589	-	-	8 589	Выполнение ожидается по итогам года								











№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (ная) деятельность	
			план	факт	план	факт за 5 месяцев	план	факт за 5 месяцев	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
844	Полная диагностика резервуара резервуар вертикального строения (РВС)-5000м3 №1 ВНС-8.	Объект	1	-	6 241	-	6 241	-	-	6 241	Выполнение ожидается по итогам года							
848	ЛПДС «Кигач». Водовод «Астрахань-Мангышлак», замена на участке пункт РД ГОС Кигач 0км, 0-56км. Д 1220мм, с защитой внутренней поверхности и с заводской изоляцией (Замена трубы)	Объект	1	-	999 341		999 341	-	-	999 341	исключен из бюджета 2017 года							
854	Строительство газопровода на участке ЛПУ Акколь-Кигач, ЛПДС "Кигач"	Объект	1	-	4 858		4 858	-	-	4 858	исключен из бюджета 2017 года							
855	ПИР Строительство газопровода ЛПУ Акколь- Кигач	Объект	1	-	8 101	-	8 101	-	-	8 101	исключен из бюджета 2017 года							
857	ПИР Реконструкция открытого распределительного устройства ЛПДС "Кигач"	Объект	1	-	7 344	-	7 344	-	-	7 344	исключен из бюджета 2017 года							
860	Реконструкция водовода на участке "Тенгиз-ЦПС Прорва" Ду200 мм протяженностью 64 км, КНУ	Объект	1	-	37 522		37 522	-	-	37 522	исключен из бюджета 2017 года							
861	Утепление с обогревом резервуар вертикально стальной (РВС) 5000 м3 №6 и 7 на ВОС Кульсары	Объект	1	-	15 985		15 985	-	-	15 985	исключен из бюджета 2017 года							
863	ПИР. Установка частотно-регулируемого привода на ВОС Кульсары	Объект	1	-	14 216	-	14 216	-	-	14 216	исключен из бюджета 2017 года							
870	ПИР. Установка системы охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов ЛПДС "Кигач"	система	1	-	8 345	-	8 345	-	-	8 345	исключен из бюджета 2017 года							
871	Модернизация сети транкинговой радиосвязи с внедрением оборудования цифрового стандарта ЛПДС Кигач	Объект	1	-	61 002	-	61 002	-	-	61 002	Реализация проекта перенесена на 2018-2019 годы в связи с тем, что в настоящий момент проводится комплексная экспертиза проекта.							
872	Модернизация локальных вычислительных сетей (ЛВС) Кигач	Объект	1	-	35 033	-	35 033	-	-	35 033	Реализация проекта перенесена на 2018 год, согласно заключению КВЭ №Агсч-0031/16 от 14.10.2016г. По РП "Модернизация ЛВС объектов ЗФ. Корректировка"							
875	ПИР Реконструкция системы аварийного энергоснабжения ПТС ЛПДС Кигач	Объект	1	-	1 150	-	1 150	-	-	1 150	Перенесен на более поздний срок							
878	Установка системы охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов ВНС-8	система	1	-	132 871	-	132 871	-	-	132 871	исключен из бюджета 2017 года							
883	ПИР. Установка системы охранно-пожарной сигнализации станционных вспомогательных объектов. ВНС-8	система	1	-	3 910	-	3 910	-	-	3 910	исключен из бюджета 2017 года							
884	ПИР. Установка системы охранно-пожарной сигнализации станционных вспомогательных объектов. ВОС Кульсары	система	1	-	4 080	-	4 080	-	-	4 080	исключен из бюджета 2017 года							
887	Стр-во дома обход в районе реки Ыргайты	Объект	1	-	30 000		30 000	-	-	30 000	исключен из бюджета 2017 года							
888	Строительство объекта: Модернизация ЛВС объектов Шымкентское НУ Восточного филиала	Объект	1	-	26 813	-	26 813	-	-	26 813	Реализация проекта перенесена на 2018-2019 годы							
890	Диспетчер. и громкоговорящая связь УшНУ	Объект	1	-	4 583	-	4 583	-	-	4 583	Реализация проекта перенесена на 2022 год в связи							
891	Модернизация телефонной сети до IP телефонии УшНУ	Объект	1	-	18 000	-	18 000	-	-	18 000	Перенесен на более поздний срок							
892	Реконструкция РРЛ УшНУ	Объект	1	-	36 200	-	36 200	-	-	36 200	Перенесен на более поздний срок							
895	НПС "Степное". Строительство водовода от канала им. К.Сатпаева	Объект	1	-	91 861	30 760	91 861	30 760	-	61 101	Выполнение согласно заключенного договор ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт" СС 244/2016 от 14.06.2016г.							
897	Технический надзор за ходом строительства и капитального ремонта объектов Восточного филиала	Объект	1	-	9 315	-	9 315	-	-	9 315	Выполнение ожидается по итогам года							
899	ГНПС Узень. РВС - 2000м3 №1	Объект	1	-	108 992	106 221	108 992	106 221	-	2 771	Выполнение согласно заключенного договор ТОО "Oil Construction Company" СС 125/2016 от 18.04.2016г.							
900	ГНПС Каламкас. Блочная котельная с тепловыми сетями (1 Гкал/час).	Объект	1	-	127 619	23 019	127 619	23 019	-	104 600	Выполнение согласно заключенного договор ТОО "Oil Construction Company" СС 176/2016 от 29.04.2016г.							
904	ПИР. Берегоукрепление ППМН «Павлодар – Шымкент» через р. Бадам 1609,1 км	Объект	1	-	1 728	-	1 728	-	-	1 728	Выполняет Филиал НТЦ АО "КазТрансОйл"							
908	ПИР. Применение автоматических устройств быстродействующего АВР ГНПС им. Б. Джумагалиева	Объект	1	-	500	-	500	-	-	500	Выполняет Филиал НТЦ АО "КазТрансОйл"							
909	Внедрение функциональности обмена электронными счетами фактурами	система	1	1	4 702	4 702	4 702	4 702	0		БК №14 от 28.12.16г. +4702 т.т. Переходящий с 2016 года. "BI-Consulting" (9060) US 323/2016 от 19.07.2016 года.							
911	ПИР. Пересчет сметной документации по рабочему проекту "НПС Жетыбай. Магистральная насосная".	Объект	1	1	370	370	370	370	-		Выполнение ожидается по итогам года							
914	ПИР. "Корректировка проектно-сметной документации по РП "Реконструкция ГНПС Кенкияк (вторая очередь)"	Объект	1	1	11 347	11 347	11 347	11 347	-		Выполнение ожидается по итогам года							

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт за 5 месяцев	план	факт за 5 месяцев	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
933	Строительство необслуживаемых узлов связей (НУС) ЖНУ	Объект	1	-	11 197	-	11 197	-	-	11 197	Снято решением инвест. Комитета АО "КазТрансОйл"							
951	Нефтепровод "Узень-Атырау-Самара". Замена трубы на участке 645-677 км	Объект	1	-	3 073 858	-	3 073 858	-	-	3 073 858	тендер							

Показатели эффективности, надежности и качества*	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества		Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества	
		план	факт	план	факт
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы					
.....					
.....					

*Показатели эффективности ожидаются по итогам года.

Первый заместитель генерального директора  Пирогов А. Г.

 Мухометов М. С. (ДТК)
 Балташев Б. М. (ДТК)
 Мухометов М. С. (ДТК)
 С...
 Мухометов М. С. (ДТК)
 Калитов К. Ю. (ДТК)
 Мухометов М. С. (ДТК)
 Болташев Б. М. (ДТК)
 Калитов М. К. (ДТК)
 Мухометов М. С. (ДТК)