

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства			Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность
			план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
18	Внутритруба диагностика нефтепровода Каламкас-Каражыбас-Актау на участке 0-62,1 км	км	62,1		79 903			Выполнение ожидается до конца года	77 005	- 77 005		-	-	-	-	-
19	Внутритруба диагностика нефтепровода Узень-Атырау-Самара на участке 19,5-28 км	км	8,5		10 937				-	-		-	-	-	-	-
20	Полная диагностика резервуара вертикального стального (РВС)-5000м3 №6 головной нефтеперерабатывающей станции (ГНПС) Каламкас	ед.	1		5 833		4 954	Выполнение ожидается до конца года	7 602	4 954 - 2 648		-	-	-	-	-
21	Частичная диагностика резервуара вертикального стального (РВС)-10000м3 №3 нефтеперерабатывающей станции (ГНПС) Каражыбас	ед.	1		7 386		5 322	Выполнение ожидается до конца года	7 602	5 322 - 2 280		-	-	-	-	-
22	Полная диагностика резервуара вертикального стального (РВС)-5000м3 №5 нефтеперерабатывающей станции (ГНПС) Жетыбай	ед.	1		5 833		4 954	Выполнение ожидается до конца года	7 077	4 954 - 2 123		-	-	-	-	-
23	Частичная диагностика резервуара вертикального стального (РВС)-20000м3 №11 головной нефтеперерабатывающей станции (ГНПС) Узень	ед.	1		11 821		8 402	Выполнение ожидается до конца года	12 002	8 402 - 3 600		-	-	-	-	-
24	Частичная диагностика резервуара вертикального стального (РВС)-700м3 №3 головной нефтеперерабатывающей станции (ГНПС) Узень	ед.	1		936		2 040	Выполнение ожидается до конца года	2 914	2 040 - 874		-	-	-	-	-
25	Частичная диагностика резервуара вертикального стального (РВС)-700м3 №4 головной нефтеперерабатывающей станции (ГНПС) Узень	ед.	1		936		2 040	Выполнение ожидается до конца года	2 914	2 040 - 874		-	-	-	-	-
26	Частичная диагностика резервуара вертикального стального (РВС)-5000м3 №2 головной нефтеперерабатывающей станции (ГНПС) Каламкас	ед.	1		5 103		3 659	Выполнение ожидается до конца года	5 226	3 659 - 1 567		-	-	-	-	-
27	Частичная диагностика резервуара вертикального стального (РВС)-5000м3 №3 головной нефтеперерабатывающей станции (ГНПС) Каламкас	ед.	1		5 103		3 659	Выполнение ожидается до конца года	5 226	3 659 - 1 567		-	-	-	-	-
28	Частичная диагностика резервуара вертикального стального (РВС)-10000м3 №2 нефтеперерабатывающей станции (ГНПС) Каражыбас	ед.	1		7 386		5 322	Выполнение ожидается до конца года	7 602	5 322 - 2 280		-	-	-	-	-
29	Частичная диагностика резервуара вертикального стального (РВС)-10000м3 №1 головной нефтеперерабатывающей станции (ГНПС) Узень	ед.	1		936		2 470	Выполнение ожидается до конца года	3 529	2 470 - 1 059		-	-	-	-	-
30	Частичная диагностика резервуара вертикального стального (РВС)-10000м3 №2 головной нефтеперерабатывающей станции (ГНПС) Узень	ед.	1		936		2 470	Выполнение ожидается до конца года	3 529	2 470 - 1 059		-	-	-	-	-
31	Полная диагностика резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП)-5000м3 №13 головной нефтеперерабатывающей станции (ГНПС) Актау	ед.	1		6 322		4 954	Выполнение ожидается до конца года	7 077	4 954 - 2 123		-	-	-	-	-
32	Внутритруба диагностика II нитки нефтепровода Узень-Жетыбай-Актау на участке 71-103 км	км	32		41 174		61 055	Выполнение ожидается до конца года		- 61 055		-	-	-	-	-
33	Полная диагностика резервуаров резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП)-5000м3 №2 нефтеперерабатывающей станции (ГНПС) Прорва	ед.	1		6 322		4 954	Выполнение ожидается до конца года	7 077	4 954 - 2 123		-	-	-	-	-
34	Капитальный ремонт защитных сооружений ЛПДС "Кенкиак"	объект	1		18 699		-		-	-		-	-	-	-	-
35	Реконструкция балочных переходов магистрального нефтепровода Жылажол-Кенкиак на 16, 17 и 42 км и магистрального нефтепровода Кенкиак-Орск на 33 и 35 км	объект	5		39 658		11 041		11 041			-	-	-	-	-
36	Газификация котельной на головной нефтеперерабатывающей станции (ГНПС) Албекмола	объект	1		41 890		69 103		69 103			-	-	-	-	-
37	Реконструкция внутриплощадочных систем от коррозии на ЛПДС "Кенкиак"	система	1		77 712		-		-	-		-	-	-	-	-
38	ПНР Вахтовый жилищный комплекс на 48мест с гаражом на 2 автомашины на ЛПДС Кенкиак	объект	1		28 644		-		-	-		-	-	-	-	-
39	Капитальный ремонт помещений пункта контроля качества нефти (ПККН) промышленного блока линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) Б. Чаган	объект	1		15 449		-		-	-		-	-	-	-	-
40	Замена блочной котельной на станции подогрева нефти (СПН) Сахарный	объект	1		4 170		-		-	-		-	-	-	-	-

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																			
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт за 11 месяцев	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
41	ПИР Капитальный ремонт печи подогрева ГРУПОВ №5 на СПН Сахарный.	объект	1		6 500	200	200	200	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
42	ПИР Замена трубы нефтепровода "Узень-Атырау-Самара" на участке 1065-1093 км	км	28		950	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
43	ПИР Замена трубопровода выходного коллектора резервуарного парка НПС Б Чаган (Капитальный ремонт с заменой трубопровода выходного коллектора резервуарного парка с технологическими трубопроводами площадки фильтров НПС Б Чаган)	объект	1		1 176	2 400	3 576	2 400	1 176	Выполнение ожидается до конца года	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	ПИР Капитальный ремонт печей подогрева ГРУПОВ №3 на СПН "Сахарный"	объект	1		29 767	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
45	ПИР Капитальный ремонт подземной дороги к НПС Большой Чаган от автомобильной дороги "Уральск-Атырау"	объект	1		4 300	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
46	Капремонт печей подогрева нефти ГРУПОВ №3 станции подогрева нефти (СПН) Карманово	объект	1		4 336	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
47	ПИР Капитальный ремонт ВЛ-10кВ "нефтеперерабатывающей станции (НПС) 663 км-Дюкер" на участке 287,6-301 км по водоводу "Астрахань-Мангышлак" с отпайками L=15 км	км	13,4		4 386	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
48	Емкость для аварийного сброса с печей подогрева на НПС Индер	объект	1		9 300	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
49	Строительство подводящего газопровода станции подогрева нефти (СПН) Карманово	объект	1		52 613	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
50	Реконструкция водонасосная станция (ВНС)-5 для увеличения поставки воды по водоводу Астрахань-Мангышлак	объект	1		39 203	3 051 609	3 051 609	3 051 609	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
51	Реконструкция коллекторов входа-выхода пункта подогрева СПН Карманово	объект	1		7 104	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
52	Нефтепровод Узень-Атырау-Самара. Замена трубы на участке станции подогрева нефти (СПН) Карманово (789 км) нефтеперерабатывающей станции (НПС) Индер (870км). 1-ый этап 1-го пускового комплекса (843-871,3 км)	км	28,3		68 348	68 348	68 348	68 348	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
53	ПИР Капитальный ремонт печи подогрева ГРУПОВ №3 на НПС им. Т. Касимова	объект	1		6 500	200	200	200	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
54	ПИР Реконструкция КНС №1,2,3 на НПС им. Касимова	объект	1		1 432	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
55	ПИР Реконструкция водоприемника ВОС на НПС Индер	объект	1		8 967	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
56	ПИР Замена трубы на участке СПН Карманово (789 км) - НПС Индер (870км). 2-3 пусковой комплекс нефтепровода Узень-Атырау-Самара	км	81		950	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
57	ПИР Замена трубы на участке 18-46км нефтепровода Мартыши-Атырау, Атырауского НУ	км	28		950	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
58	ПИР Замена трубы на участке 0-8км нефтепровода Мартыши-Атырау, Атырауского НУ	км	8		950	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
59	ПИР Капитальный ремонт печи ГРУПОВ №2 на НПС 663км	объект	1		29 767	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
60	ПИР Капитальный ремонт печи ГРУПОВ №3 на НПС 663км	объект	1		29 767	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
61	ПИР Демонтаж подводного перехода р. Урал нефтепровода Узень-Атырау-Самара, на участке 691,5-693 км с резервными трубопроводам	км	1,5		12 496	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
62	ПИР Строительство резервуара для аварийного сброса на НПС им. Касимова.	объект	1		20 191	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
63	ПИР Внедрение установки ректификации паров нефти для сливо-наливной железнодорожной эстакады №1 НПС имени Т. Касимова	объект	1		4 000	3 014	3 014	3 014	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																			
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт за 11 месяцев	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
64	Капитальный ремонт полигона для временного хранения нефтешламов и замасоченного грунта 5000м³ нефтеперерабатывающей станции (НПС) «Каражанбас»	объект	1		7 032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Строительство очистных сооружений для хозяйственно-бытовых стоков с реконструкцией хозяйтовой и промышленной канализации НПС "Каражанбас"	объект	1		425 363	294 294	300 553	294 294	- 6 259	Выполнение оаждается до конца года	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Капитальный ремонт общежития на 24 места ГНПС "Каламак"	объект	1		25 040	25 040	25 040	25 040	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Реконструкция АЗС цеха технологического транспорта и специальной техники (ЦТТиСТ) Магистрского НУ	объект	1		18 521	18 521	18 521	18 521	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Реконструкция ГНПС "Ақтау" и ГНПС "Узень"	объект	1		922 465	-	2 440 995	-	2 440 995	Выполнение оаждается до конца года	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Реконструкция МН "Каламак-Каражанбас-Ақтау" участок Каражанбас-Ақтау в том числе: замена трубы на участке 87-107км, 136-170км и 189-264,5км Ду-700мм, L=129,5 км	км	129,5		100 000	6 538 109	16 386 830	6 538 109	- 9 848 721		-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Бурение и оборудование фоновых и наблюдательных скважин Магистрского НУ (нефтеперерабатывающей станции (НПС) Бейнеу, нефтеперерабатывающей станции (НПС) Жытбай)	объект	1		8 545	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Строительство водовода Астрахань-Магистралак. Водонасосная станция (ВНС) 667км. 2-й пусковой комплекс	объект	1		514 353	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Разработка и внедрение проекта внешнего электроснабжения водонасосной станции (ВНС) 667 км (под "ключ")	объект	1		257 860	490 020	490 020	490 020	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Главная нефтеперерабатывающая станция (ГНПС) Каламак. Блочная котельная с тепловыми сетями.	объект	1		48 261	95 411	200 000	95 411	- 104 589		-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Главная нефтеперерабатывающая станция (ГНПС) Узень. Здание бытовых помещений на 150 мест.	объект	1		5 404	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Главная нефтеперерабатывающая станция (ГНПС) Узень. резервуар вертикального стального (РВС) - 2000м³ №1	ед.	1		7 265	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	ПИР Замена технологических трубопроводов линия приема из Жытбай, манифольд 4,5 линии (подземно) и пункта подогрева нефти на откачку (надземно) с восстановлением теплоизоляции на ГНПС «Узень, Магистрское НУ	объект	1		15 021	15 000	22 202	15 000	- 7 202	Выполнение оаждается до конца года	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	ПИР НПС "Бейнеу" Замена технологических трубопроводов на участках входного и выходного коллектора пункта нефти	объект	1		14 089	12 180	13 898	12 180	- 1 718	Выполнение оаждается до конца года	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	ПИР Реконструкция системы молниезащиты и освещения НПС "Бейнеу"	объект	1		7 249	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	ПИР Установка частотно-регулируемых приводов на ГНПС "Ақтау" насосная №1, 3, 4	объект	3		14 392	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	ПИР Строительство РВС 700 м³ №1 (демонтаж-монтаж) на ГНПС "Ақтау"	объект	1		6 719	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	ПИР Капитальный ремонт здания бокс на 6 единиц автотранспортной спецтехники на станции подогрева нефти (СПН) Сай-Уте.	объект	1		950	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	ПИР Капитальный ремонт здания производственного блока с приставкой на головной нефтеперерабатывающей станции (ГНПС) Ақтау	объект	1		950	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	ПИР Строительство вертикального стального (РВС) 20 000 м³ №18 наголовной нефтеперерабатывающей станции (ГНПС) Ақтау	объект	1		7 994	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	ПИР Капитальный ремонт внутриплощадочных тепловых сетей центрального склада Магистрского нефтепереравального управления	объект	1		1 462	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	ПИР Капитальный ремонт внутриплощадочных тепловых сетей БПО. Цех технологического транспорта и специальной техники Магистрского нефтепереравального управления	объект	1		1 462	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства	
			план	факт	план	факт за 11 месяцев	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт
86	ПНР Капитальный ремонт блока производственного и обслуживающего назначения на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) Бейнеу	объект	1		950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	ПНР Газификация объектов ВПОНКО "Атырау"	объект	1		950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Капитальный ремонт ВЛ-10кВ (528-615км) с объектами линейной части и электролинии (ЛЭОС)	км	87		894 352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	ПНР Нефтеперерабатывающая станция (НПС)-Прорва. Дизельная электростанция (ДЭС)	объект	1		14 133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Н/д Прорва-Кульсары. замена труб д/у30м	объект	1		950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	ПНР КНУ Расширение лабораторно-бытового корпуса	объект	1		12 000	18 199	22 660	18 199	- 4 461	Выполнение ожидается до конца года	-	-	-	-	-	-
92	Реконструкция электроснабжения СПН "Опорная"	объект	1		14 242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Нефтеперерабатывающая станция (НПС) Каратон. Здание контрольно пропускного пункта (КПП) совмещенное с операторской	объект	1		950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	ПНР Реконструкция электроснабжения водонасосной станции (ВНС)-8	объект	1		1 330	15 000	20 171	15 000	- 5 171	Выполнение ожидается до конца года	-	-	-	-	-	-
95	Строительство магистральной насосной станции нефтеперерабатывающей станции (НПС) «Солтустик Кызылжар»	объект	1		5 138 938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Оформление отводов земли				2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Техническая инвентаризация				38 000	-	19 345	-	19 345	Выполнение ожидается до конца года	-	-	-	-	-	-
98	Заключение экспертизы для ПСБ 3Ф				18 262	3 443	12 247	3 443	- 8 804	Выполнение ожидается до конца года	-	-	-	-	-	-
99	Проведение экспертизы по промышленной безопасности Западного филиала				13 622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Инженерно-геологические изыскания				13 737	18 275	18 275	18 275	-	Выполнение ожидается до конца года	-	-	-	-	-	-
101	Авторский надзор Западный филиал				14 500	-	1 955	-	1 955	Выполнение ожидается до конца года	-	-	-	-	-	-
102	Установка магистрального оборудования для организации высокоскоростных каналов связи на участке Кенояк-Кумколь	объект	1		127 096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	ПНР Установка системы охранно-пожарной сигнализации станционных вспомогательных объектов ЛПДС "Кенояк"	система	1		5 932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	ПНР Установка системы охранно-пожарной сигнализации станционных вспомогательных объектов ГНПС "Алибекмол"	система	1		3 230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Модернизация существующей сети волоконно-оптической линии связи Актобинского нефтепроводного управления	система	1		219 711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Строительство обслуживаемых автоматизированных узлов связи Актобинского нефтепроводного управления	объект	1		98 672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Внедрение ветро-солнечной энергетической установки Актобинского нефтепроводного управления	объект	1		33 075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	Модернизация локальных вычислительных сетей объектов Актобинского нефтепроводного управления	объект	1		43 066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	ПНР Модернизация сети спутниковой связи Актобинского нефтепроводного управления	объект	1		3 490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Строительство ПСП 1237 км нефтепровода "Узень-Атырау-Самара"	объект	1		116 811	2 135 841	2 416 314	2 135 841	- 280 473	Выполнение ожидается до конца года	-	-	-	-	-	-
111	Модернизация иерархической систем диспетчерского контроля и управления (SCADA) станции подготовки нефти (СПН) Схарый	объект	1		18 691	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Установка системы охранно-пожарной сигнализации станционных вспомогательных объектов НПС "Б.Чаган"	объект	1		19 851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Установка системы охранно-пожарной сигнализации станционных вспомогательных объектов СПН "Барыновка"	объект	1		10 851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт за 11 месяцев	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
114	ПИР Установка системы охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов СПН "Сахарный"	объект	1		6 384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	ПИР Организация резервных каналов связи (ВОЛС Ро)	объект	1		4 370	1 300	4 239	1 300	-	2 939	-	Выполнение ожидается до конца года	-	-	-	-	-	-
116	Резервирование систем кондиционирования Уральского НУ	объект	1		16 575		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	Модернизация существующей сети волоконно-оптической линии связи Уральского нефтепроводного управления	объект	1		366 185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	Строительство обслуживаемых автоматизированных узлов связи Уральского нефтепроводного управления	объект	1		59 203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	Реконструкция системы аварийного энергоснабжения волоконно-оптической линии связи Уральского нефтепроводного управления	объект	1		25 466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Организация системы диспетчерской и оперативно-технологической громкоговорящей связи и оповещения Уральского нефтепроводного управления	объект	1		50 000	-	65 000	-	-	65 000	-	Выполнение ожидается до конца года	-	-	-	-	-	-
121	Строительство обслуживаемых автоматизированных узлов связи Уральского нефтепроводного управления	объект	1		98 672	8 306	90 000	8 306	-	81 694	-	Выполнение ожидается до конца года	-	-	-	-	-	-
122	Внедрение ветро-солнечной энергетической установки Уральского нефтепроводного управления	объект	1		33 075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	Резервирование систем кондиционирования Уральского НУ	объект	1		2 391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	ПИР Модернизация сети спутниковой связи Уральского нефтепроводного управления	объект	1		3 490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	Установка системы охранно-пожарной сигнализации станционных вспомогательных объектов НПС им. Касимова	объект	1		19 851	17 405	21 525	17 405	-	4 120	-	Выполнение ожидается до конца года	-	-	-	-	-	-
126	Установка системы охранно-пожарной сигнализации станционных вспомогательных объектов НПС "Индер"	объект	1		19 851	17 437	17 437	17 437	-		-	-	-	-	-	-	-	-
127	Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации и электроуправления НПС им. Касимова	объект	1		250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	Установка системы охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов НПС "Макаг"	объект	1		151 854	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	ПИР Установка системы охранно-пожарной сигнализации станционных вспомогательных объектов НПС 663 км	объект	1		2 040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	ПИР Установка системы охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов ЛКП магистрального нефтепровода Уэль-Атырау-Самара (участок ГНПС Уэль - ГНПС Атырау - 31 ЛПК)	объект	1		1 537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	Модернизация телефонной сети до IP-телефонии Атырауского нефтепроводного управления	объект	1		28 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	Резервирование систем кондиционирования Атырауское НУ	объект	1		16 575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	Модернизация существующей сети волоконно-оптической линии связи Атырауского нефтепроводного управления	объект	1		292 948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	Строительство обслуживаемых автоматизированных узлов связи Атырауского нефтепроводного управления	объект	1		59 203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	Реконструкция системы аварийного энергоснабжения Волоконно-оптической линии связи Атырауского нефтепроводного управления	объект	1		25 466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	Капитальное строительство объекта "Организация системы диспетчерской и оперативно-технологической громкоговорящей связи и оповещения Атырауского нефтепроводного управления"	объект	1		90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	Строительство обслуживаемых автоматизированных узлов связи Атырауского нефтепроводного управления	объект	1		98 672	25 060	98 672	25 060	-	73 612	-	Выполнение ожидается до конца года	-	-	-	-	-	-
138	Внедрение ветро-солнечной энергетической установки Атырауского нефтепроводного управления	объект	1		33 075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	Модернизация локальных вычислительных сетей объектов Атырауского нефтепроводного управления	объект	1		43 067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Резервирование систем кондиционирования Атырауское НУ	объект	1		2 391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	ПИР Модернизация сети спутниковой связи Атырауского нефтепроводного управления	объект	1		3 490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт за 11 месяцев	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
142	Модернизация периферической системы диспетчерского контроля и управления (SCADA)	объект	1		80 480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	ПИР Установка системы охранно-пожарной сигнализации станционных вспомогательных объектов ГНПС Узень	объект	1		508	339	339	339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	ПИР Установка системы охранно-пожарной сигнализации станционных вспомогательных объектов НПС Жетysай	объект	1		234	156	156	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	ПИР Установка системы охранно-пожарной сигнализации станционных вспомогательных объектов СТП 112 км	объект	1		234	156	156	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	ПИР Установка системы охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов Центральный склад Магистрского нефтепроводного управления	объект	1		6 384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	ПИР Установка системы охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов ГНПС Актау	объект	1		7 799	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	ПИР Установка системы охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов ЛКП Магистрского нефтепроводного управления	объект	1		5 844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	ПИР Внедрение гидроакустической системы обнаружение утечек МН Узель-Атырау-Самара (уч. Бейнеу-Кульсары)	объект	1		810	810	810	810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Модернизация телефонной сети до IP-телефонии Магистрского нефтепроводного управления	объект	1		28 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	Резервирование систем кондиционирования Магистрского НУ	объект	1		16 575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	Модернизация существующей сети волоконно-оптической линии связи Магистрского нефтепроводного управления	объект	1		805 607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	Строительство необслуживаемых автоматизированных узлов связи Магистрского нефтепроводного управления	объект	1		118 406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	Реконструкция системы аварийного энергоснабжения волоконно-оптической линии связи Магистрского нефтепроводного управления	объект	1		85 492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	Строительство необслуживаемых автоматизированных узлов связи Магистрского нефтепроводного управления	объект	1		394 688	55 299	190 000	55 299	-	134 701	Выполнение ожидается до конца года	-	-	-	-	-	-	-
156	Внедрение ветро-солнечной энергетической системы Магистрского нефтепроводного управления	объект	1		99 225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	Модернизация локальных вычислительных сетей объектов Магистрского нефтепроводного управления НУ	объект	1		43 067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	Резервирование систем кондиционирования Магистрского НУ	система	1		2 391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	ПИР Модернизация сети спутниковой связи Магистрского нефтепроводного управления	объект	1		3 490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Корректировка проекта, поставка и установка СИКН на битумный завод	объект	1		10 891	10 891	10 891	10 891	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Реконструкция системы диспетчерской и оперативно-технологической громкоговорящей связи и оповещения БПТОиКО Атырауского нефтепроводного управления	система	1		10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	Модернизация периферической системы диспетчерского контроля и управления (SCADA) станции подогрева нефти (СПН) Опорный	система	1		18 691	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	Модернизация периферической системы диспетчерского контроля и управления (SCADA) нефтеперерабатывающей станции (НПС)-3	система	1		12 460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	ПИР Капремонт системы охранно-пожарной сигнализации станционных вспомогательных объектов СТП Опорный	система	1		414	276	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	ПИР Капремонт системы охранно-пожарной сигнализации станционных вспомогательных объектов НПС Кульсары	система	1		628	419	419	419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	ПИР Установка системы охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов НПС "Прорва"	система	1		4 512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	ПИР Установка системы охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов ЛКП КНУ	система	1		2 154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	ПИР Внедрение гидроакустической системы обнаружения утечек магистрального нефтепровода "Узень-Атырау-Самара" (уч. Кульсары-433км)	система	1		690	690	690	690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства	
			план	факт	план	факт за 11 месяцев	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт
169	ПИР. Установка системы охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов НПС "Косчагыл"	система	1		4 512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Корректировка ПИР Реконструкция автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) нефтеперерабатывающей станции (НПС)-3	система	1		15 396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	ПИР. Установка системы охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов НПС "Кульсары"	система	1		6 384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	ПИР. Установка системы охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов БПО Кульсаринского нефтепроводного управления	система	1		3 853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	Модернизация до IP-телефонии КНУ	система	1		14 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	Резервирование систем кондиционирования КНУ	система	1		16 575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	Внедрение ветро-солнечной энергетической установки Кульсаринского нефтепроводного управления	объект	1		33 075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	Резервирование систем кондиционирования Кульсаринского НУ	система	1		2 391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	Модернизация сети спутниковой связи Кульсаринского нефтепроводного управления	система	1		3 490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	Реконструкция системы охранно-пожарной сигнализации административного здания, расположенного по ул. Гумарова, 94	система	1		9 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	Реконструкция системы охранно-пожарной сигнализации административного здания, расположенного по ул. Гумарова, 96	система	1		8 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	Модернизация существующей сети волоконно-оптической линии связи Аппарат управления Западного филиала	система	1		73 237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	Капитальное строительство объекта. Расширение сервисов для единой системы мониторинга Западного филиала	объект	1		6 982	-	14 851	-	-	Выполнение ожидается до конца года	-	-	-	-	-	-
182	Капитальное строительство организации системы телеприсутствия в Аппарате управления Западного филиала	система	1		75 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	Резервирование систем кондиционирования АУ	система	1		2 390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	ПИР. Установка системы охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов ЛКП ЦДП Атырау	система	1		502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	ПИР. Модернизация сети спутниковой связи АУП	система	1		3 490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	Поставка и монтаж источников бесперебойного электропитания 60кВА в гермозону №5 Филиала "ТИВЦ" - Астана, ул. Габдуллина, 2	система	1		29 123	64 854	64 854	64 854	-	0	-	-	-	-	-	-
187	Поставка и монтаж промышленных кондиционеров в гермозону №1, 2, 3, 5 ТИВЦ	объект	1		57 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	Полная диагностика резервуара вертикального стального (РВС 20000м³) №1 ГНПС Шымкент	ед.	1		8 027	11 014	11 014	11 014	-	-	-	-	-	-	-	-
189	Внутритрубная диагностика МН "Павлодар-Шымкент" участок 1590 км - ПСП "Шымкент" 1637км (47км)	км	47		60 474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	Внутритрубная диагностика участка магистральных нефтепроводов МН Барсенгир 932,6км- ГНПС Дзумагалова 1108,4км	км	175,8		117 859	171 715	214 643	171 715	-	42 928	-	-	-	-	-	-
191	Внутритрубная диагностика магистральных нефтепроводов (МН) Кумкаль-Каракии Ф550км участок 0-198,9км	км	198,9		255 920	242 847	242 847	242 847	-	-	-	-	-	-	-	-
192	Полная диагностика резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП 20000м³) №3 ГНПС "Павлодар"	ед.	1		10 209	8 373	11 961	8 373	-	3 588	-	-	-	-	-	-
193	Частичная диагностика резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП 20000м³) №7 ГНПС Павлодар	ед.	1		8 828	7 042	10 060	7 042	-	3 018	-	-	-	-	-	-
194	Внутритрубная диагностика магистрального нефтепровода (МН) Павлодар-ПНХЗ	км			10 937	10 378	10 378	10 378	-	-	-	-	-	-	-	-
195	Частичная диагностика резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП 20000м³) №8 ГНПС Павлодар	ед.	1		8 828	7 042	10 060	7 042	-	3 018	-	-	-	-	-	-
196	Полная диагностика резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП 20000м³) №1 ГНПС "Павлодар"	ед.	1		10 209	8 373	11 961	8 373	-	3 588	-	-	-	-	-	-

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства	Нерегулируемая (иная) деятельность
			план	факт	план	факт за 11 месяцев	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт
197	Капитальный ремонт с заменой трубопровода на участке 1001,9-1187,5 магистральных нефтепроводов (МН) "ТОН-2" Ф 720 мм, выборочно - 145,6 км	объект	1		3 100 735	1 949 776	1 949 776	1 949 776	-	0	-	-	-	-	-	-
198	Капитальный ремонт материального склада на ГНПС "Чулак-Курган"	объект	1		30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	Капитальный ремонт здания ХАЭД на базе ШНУ	объект	1		35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	Капитальный ремонт грунта обгара №2 базы ШНУ	объект	1		14 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	Реконструкция системы погрузки на НПС "Жуан-Тобе"	объект	1		180 000	28 095	28 095	28 095	-	-	-	-	-	-	-	-
202	Реконструкция котельной базы ШНУ с заменой котлов, переводом топлива на природный газ	объект	1		70 000	52 358	52 358	52 358	-	-	-	-	-	-	-	-
203	Реконструкция системы сливания воды давления на НПС "Жуан-Тобе"	объект	1		140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	Вынос участка МН "Павлодар - Шымкент" D 820 в обход г. Шымкент (Замена участка трубы МН "Павлодар - Шымкент" 1623-1652 км вобход г. Шымкент)	км	9		732 671	312 680	312 680	312 680	-	0	-	-	-	-	-	-
205	Строительство защитных сооружений на 1210,6-1637 км МН Павлодар-Шымкент	объект	1		110 817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	Строительство санитарно-бытового комплекса на ГНПС "Шымкент"	объект	1		185 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	Установка приборов учета сточных вод на НПС "Сулак", ГНПС "Шымкент", БПО ШНУ, ГНПС "Чулак-Курган", ПСП "Шымкент"	объект	1		5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	Реконструкция системы пожаротушения на ГНПС "Шымкент"	объект	1		198 114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209	Реконструкция ЗРУ-10 кВ на ГНПС Чулак - Курган	объект	1		160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	ПИР ГНПС "Чулак-Курган". Строительство магистральной насосной (Реконструкция магистральной насосной ГНПС "Чулак-Курган")	объект	1		18 395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211	ПИР Капитальный ремонт арочного склада (холодный) на базе Шымкентского нефтеперерабатывающего управления	объект	1		3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	ПИР Капитальный ремонт здания утепленное для автомашин на НПС Жуан-Тобе	объект	1		950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	ПИР Капитальный ремонт здания укрытие №2 на ГНПС "Чулак-Курган"	объект	1		3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	ПИР Реконструкция системы пожаротушения на НПС "Сулак"	объект	1		3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	ПИР Капитальный ремонт системы водоснабжения и ула канализационных сооружений на НПС Жуан-Тобе	объект	1		4 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216	ПИР Реконструкция вспомогательных систем МНА на НПС "Чулак-Курган"	объект	1		22 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217	ПИР Реконструкция вспомогательных систем МНА на Жуан-Тобе	объект	1		22 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218	ПИР Реконструкция системы водоснабжения и канализации ГНПС "Чулак-Курган"	объект	1		25 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
219	ПИР Капитальный ремонт здания БАЛКАН на базе Шымкентского нефтеперерабатывающего управления	объект	1		8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	ПИР Капитальный ремонт склада материального на ГНПС "Чулак-Курган"	объект	1		950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	ПИР Капитальный ремонт здания для ремонта автомашин и техобслуживания на ГНПС Чулак-Курган	объект	1		950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222	ПИР «Реконструкция камер пуска-приема очистных устройств МН «Павлодар – Шымкент» Ø 820мм, нефтепровода «ГНПС Павлодар-ГНХЗ» Ø 820мм (Павлодарская область)»	объект	2		2 000	1 013	1 013	1 013	-	-	-	-	-	-	-	-
223	ПИР Строительство защитных сооружений на участках 1435-1437,2 км, 1590-1596,2 км; 1608.5-1609.2 км; 1634.6-1636 км МН Павлодар - Шымкент (РП Строительство защитных сооружений на 1210,6-1637 км МН "Павлодар-Шымкент")	объект	5		8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	ПИР «Реконструкция камер приема-пуска очистных устройств МН «Павлодар – Шымкент» Ø 820мм, МН «Куколь - Караколь» Ø 720, Ø 530мм (Карагандинская область)»	объект	1		2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	Капитальный ремонт наружных тепловых сетей на ГНПС им. Джумагалиева	объект	1		230 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	аварийной бригады на Кукулдаке ЖНУ	объект	1		80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	Капитальный ремонт укрытия для автотранспорта на ГНПС им. Джумагалиева	объект	1		30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
228	Капитальный ремонт склада цемента и запасов на ЖНУ	объект	1		40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229	Капитальный ремонт служебного здания ЖНУ	объект	1		40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	Капитальный ремонт укрытия ГО на ГНПС им. Джумагалиева	объект	1		10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
231	Капитальный ремонт укрытия ГО на НПС "Барсентир"	объект	1		10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		собственные средства				Земные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт за 11 месяцев	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
232	Капитальный ремонт КПП на ГНПС им. Джумагалиева	объект	1		15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233	Капитальный ремонт базы производственного обслуживания ЖНУ (наружные теплотрассы)	объект	1		270 440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
234	Строительство мощного бокса для автопарка на НПС Барсентир	объект	1		16 347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235	Реконструкция камер пуска-приема очистных устройств (КПОУ и КПОУ) МН "Павлодар-Шымкент" ДТЗООм, НПС "Барсентир", КПОУ ГНПС им. Джумагалиева и МН "Кумколь-Караган" КПОУ ГНПС "Кумколь" ДТЗООм и ДТЗООм, КПОУ ГНПС Джумагалиева ДТЗООм и ДТЗООм	объект	8		60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236	Строительство пожарного поста на один автомобиль с боксом для резервного автомобиля на ГНПС им. Б. Джумагалиева	объект	1		66 410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	Применение устройств компенсации реактивной мощности на ГНПС "Кумколь"	объект	1		62 244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
238	Строительство административно-бытового корпуса ЖНУ	объект	1		150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
239	Установка приборов учета сточных вод на НПС Барсентир, ГНПС Джумагалиева, ГНПС Кумколь, база ЖНУ	объект	1		5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	Строительство санитарно-бытового корпуса на ГНПС "Кумколь"	объект	1		400 000	34 612	52 261	34 612	17 649	Выполнение ожидается до конца года	-	-	-	-	-	-	-	-
241	Реконструкция административно-бытового комплекса (АБК) на базе Жезказганского нефтепроводного управления (ЖНУ)	объект	1		300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	Строительство базы производственного обслуживания ЖНУ	объект	1		800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243	ПИР Капитальный ремонт ВЛ-10кВ "Барсентир-Теректы"	объект	1		4 648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	ПИР Реконструкция АЭС (замена ТРК) на цепь технологического транспорта и специальной техники (ЦТТ) ЖНУ	объект	1		950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	ПИР Реконструкция вспомогательной системы ГНПС им. Джумагалиева НПС-2	объект	1		21 817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246	ПИР Капитальный ремонт наружных теплотрасс НПС Барсентир	объект	1		9 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
247	ПИР Реконструкция автопарковой станции ГНПС "Барсентир"	объект	1		22 821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
248	ПИР Реконструкция вспомогательной системы МНА НПС Барсентир	объект	1		21 817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
249	Строительство артезианской скважины на базе КНУ	объект	1		50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	Установка приборов учета сточных вод на ГНПС "Атасу", АВП "Трудовое", базы КНУ	объект	2		5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251	Реконструкция камер пуска-приема очистных устройств МН "Павлодар-Шымкент"	объект	3		60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252	КПОУ "Сарепта", КПОУ "Кзыл-Жар"	объект	1		30 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253	Работа по рекультивации земель, занятых вышедшими из эксплуатации полями фильтрации на ГНПС Атасу	объект	1		20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
254	Строительство вертолетной площадки КНУ	объект	1		185 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255	Реконструкция системы водоснабжения и канализации на ГНПС "Атасу"	объект	1		120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
256	Реконструкция Административно-бытового корпуса КНУ	объект	1		120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
257	ПИР Строительство водопроводных дорог линейной части МН Павлодар-Шымкент на участках 718-720,2 км, 750-753 км и водопроводов на 720,2 км, 752,3 км, 600,3 км	объект	5		11 055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
258	ПИР Реконструкция площадок топливных резервуаров заправки котельной, емкостей масла и трубопроводов маслосистемы на ГНПС Атасу	объект	1		4 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259	ПИР Капитальный ремонт подстанции автодороги на ГНПС "Атасу"	объект	1		7 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	ПИР Капитальный ремонт ограждения УС Бостоган, УС Кзыл-Жар, УС Монадыр, УС ПКУ №22	объект	4		4 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261	ПИР Теплая стоянка для спецтехники на ГНПС Атасу	объект	1		5 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
262	ПИР Замена трубы нефтепровода "Павлодар-Шымкент" протяженностью 3,779 км	км	3,779		6 404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
263	ПИР Капитальный ремонт кабельной эстакады ГНПС Атасу	объект	1		4 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
264	ПИР Капитальный ремонт ВЛ-10кВ "Атасу-Кзылжар" на участке 681-846,6 км МН Павлодар-Шымкент	км	165,6		15 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
265	ПИР Реконструкция системы водоснабжения и водоотведения БПО КНУ	объект	1		10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
266	ПИР Реконструкция АЭС на АВП "Трудовое"	объект	1		9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
267	Капитальный ремонт воздушной линии (ВЛ)-10кВ на участке 388-438км апстрального нефтепровода (МН) Окск-Павлодар	км	50		139 286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
268	Реконструкция системы спланирования волн давления на НПС "Эквистус"	объект	1		140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
269	Установка приборов учета сточных вод на ГНПС "Павлодар", НПС "Эквистус", "Степное", БПО ПНУ, БПО КНО	объект	5		5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																						
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				собственные средства						Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт за 11 месяцев	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	план	факт		
269	Строительство санитарно-бытового корпуса на НПС Степное	объект	1			90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
270	Реконструкция тепловой точки на АВП Прииртышск	объект	1			92 006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
271	Реконструкция укрытия для ремонта и технического оснащения НПС "Степное"	объект	1			61 448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
272	Реконструкция системы водоснабжения и канализационной линии АВП "Прииртышск"	объект	1			70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
273	Реконструкция системы пожаротушения с сетями пеноводопровода и ЕПЗВ на НПС "Степное"	объект	1			255 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
274	ПИР Строительство санитарно-бытового корпуса Цех технологического транспорта и специальной техники (ЦТТСТ) Павлодарского нефтепроводного управления (ПНУ)	объект	2			15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
275	ПИР Строительство контрольно-технический пункт с КПП на ЦТТСТ Павлодарского нефтепроводного управления	объект	1			22 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
276	ПИР Строительство тепловой точки для автомобилей ЦТТСТ Павлодарского нефтепроводного управления	объект	1			22 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
277	ПИР Реконструкция АЭС на НПС "Экибастуз"	объект	1			950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
278	ПИР Строительство водопровода от сетей горючегоканала, реконструкция сетей внутреннего водоснабжения, внешних и внутренних сетей канализации БПО Павлодарского нефтепроводного управления	объект	1			10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
279	ПИР Реконструкция АЭС на АВП "Прииртышск"	объект	1			950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
280	ПИР Реконструкция вспомогательных систем МНА на НПС "Экибастуз"	объект	1			7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
281	ПИР Строительство комплекса управления НПС "Экибастуз"	объект	1			10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
282	ПИР Реконструкция электрооснабжения и периметрального освещения на БПТОиКО БПО Павлодарского нефтепроводного управления	объект	1			12 461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
283	ПИР Корректировка РП замена участков 360-360,9, 362,7-363,4 и 374,6-375,2 протяженностью 2,25 км МН Омск-Павлодар и строительство защитных сооружений	объект	1			2 850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
284	ПИР Реконструкция системы водоснабжения, внешних и внутренних канализационных сетей с канализационной насосной и очистными сооружениями на ГНПС "Павлодар"	объект	1			36 344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
285	ПИР Реконструкция системы сглаживания волн давления на НПС "Степное"	объект	1			8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
286	ПИР Реконструкция системы пожаротушения с сетями пеноводопровода ЕПЗВ	объект	1			15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
287	Отвод земельных участков					12 000	15 702	-	1 848	Выполнение ожидается до конца года	17 550	15 702	-	1 848	Выполнение ожидается до конца года	-	-	-	-	-		
288	Госэкспертиза					1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
289	Разработка сметной документации на ввод					4 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
290	Реконструкция системы пожаротушения и подводящих коллекторов СПН Сиб-Утес (завершение строительства)	объект	1			64 238	54 373	-	11 596	Выполнение ожидается до конца года	65 969	54 373	-	11 596	Выполнение ожидается до конца года	-	-	-	-	-		
291	ПИР Реконструкция системы сглаживания волн давления НПС Экибастуз	объект	1			729	729	-	0		729	729	-	0		-	-	-	-	-		
292	ПИР Реконструкция системы сглаживания волн давления НПС Жуан-Тобе	объект	1			802	802	-	0		802	802	-	0		-	-	-	-	-		
293	Реконструкция серверных помещений ЛПДС Петерфельд	объект	1			48 033	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-		
294	ПИР Модернизация сети спутниковой связи ЛПДС Петерфельд	объект	1			1 396	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-		
295	Реконструкция охранно-пожарной сигнализации вспомогательных объектов БПТОиКО Павлодар	система	1			30 287	12 730	-	8 727	Выполнение ожидается до конца года	21 457	12 730	-	8 727	Выполнение ожидается до конца года	-	-	-	-	-		
296	ПИР Установка системы охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов БПТОиКО Павлодар	система	1			5 306	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-		
297	Капитальное строительство объекта "Организация системы диспетчерской и оперативно-технологической громкоговорящей связи и оповещения БПТОиКО Восточного филиала	объект	1			4 737	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-		
298	Модернизация телефонной сети до IP-телефонии БПТОиКО Восточного филиала	объект	1			18 000	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-		
299	Модернизация локальных вычислительных сетей БПТОиКО Восточного филиала	объект	1			26 813	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-		
300	Резервирование систем кондиционирования узлов связи БПТОиКО Восточного филиала	система	1			1 893	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-		

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																			
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт за II месяцев	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт			
301	Реконструкция серверных помещений БПТОиКО	объект	1		48 033		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
302	ПИР Резервирование систем кондиционирования узлов связи БПТО Восточного филиала	система	1		443		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
303	ШНУ Модернизация периферической системы SCADA, с внедрением уровня управления режимами работы нефтепроводов, включая модернизацию систем автоматизации и систем безопасности стационарных объектов с переходом к малоподной технологии	система	1		93 042		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
304	Реконструкция системы аварийного энергоснабжения волоконно-оптической линии связи Шымкентского нефтепроводного управления	система	1		35 658		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
305	Резервирование систем кондиционирования узлов связи ШНУ	система	1		20 819		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
306	Мониторинг оптических волокон ШНУ	объект	1		41 666		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
307	Строительство необслуживаемых узлов связи (НУС) ШНУ	объект	2		196 110	52 543	184 256	52 543	-	131 713	Выполнение ожидается до конца года	-	-	-	-	-	-	-	
308	ПИР Резервирование систем кондиционирования узлов связи Шымкентского нефтепроводного управления	объект	1		3 985		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
309	ПИР Модернизация сети спутниковой связи Шымкентского нефтепроводного управления	объект	1		7 678		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
310	ПИР Реконструкция малокабельных радиорелейных линий связи Шымкентского нефтепроводного управления	объект	1		2 598		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
311	Модернизация коммерческого узла учета нефти ПСП Шымкент	объект	1		265 201		-	-	-	51 000	Выполнение ожидается до конца года	-	-	-	-	-	-	-	
312	Модернизация сети трайкинговой радиосвязи с внедрением оборудования цифрового стандарта Шымкентского нефтепроводного управления	объект	1		154 627		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
313	ПИР Установка системы охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов нефтепроводов. ГНПС Чулак-Курган	объект	1		6 420		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
314	ПИР Установка системы охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов нефтепроводов. ГНПС Шымкент	объект	1		6 420		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
315	ЖНУ Модернизация периферической системы SCADA, с внедрением уровня управления режимами работы нефтепроводов, включая модернизацию систем автоматизации и систем безопасности стационарных объектов с переходом к малоподной технологии. НПС Барсентир	объект	1		154 023		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
316	Капитальное строительство объекта "Организация системы диспетчерской и оперативно-технологической громкоговорящей связи и оповещения ЖНУ Восточного филиала	объект	1		28 421		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
317	Реконструкция системы аварийного энергоснабжения волоконно-оптической линии связи Жезказганского нефтепроводного управления	объект	1		35 658		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
318	Резервирование систем кондиционирования узлов связи ЖНУ	объект	1		13 249		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
319	Мониторинг оптических волокон ЖНУ	объект	1		28 531		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
320	ПИР Резервирование систем кондиционирования узлов связи Жезказганского нефтепроводного управления	объект	1		2 656		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
321	ПИР Модернизация сетей спутниковой связи Жезказганского нефтепроводного управления	объект	1		4 188		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
322	Система охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов нефтепроводов. ГНПС Джумагайлава	объект	1		117 124		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
323	Полная зона покрытия устойчивой радиосвязи вдоль магистральных нефтепроводов ЖНУ ВФ	объект	1		88 938		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
324	ЖНУ Модернизация периферической системы диспетчерского контроля и управления (SCADA), с внедрением уровня управления режимами работы нефтепроводов, включая модернизацию систем автоматизации и систем безопасности стационарных объектов с переходом к малоподной технологии.	объект	1		32 837		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
325	Капитальное строительство объекта "Организация системы диспетчерской и оперативно-технологической громкоговорящей связи и оповещения ЖНУ Восточного филиала	объект	1		28 421		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства	Нерегулируемая (иная) деятельность
			план	факт	план	факт за 11 месяцев	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт
326	Реконструкция системы аварийного энергоснабжения волоконно-оптической линии связи Карагадлинского нефтепроводного управления	объект	1		35 658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
327	Модернизация телефонной сети до IP телефонии Карагадлинское нефтепроводное управление Восточного филиала	объект	1		18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
328	Модернизация локальных вычислительных сетей Карагадлинского нефтепроводного управления Восточного филиала	объект	1		26 813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
329	Резервирование систем кондиционирования узлов связи КНУ	объект	1		15 141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330	Строительство необслуживаемых узлов связей (НУС) КНУ	объект	1		98 055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331	ПИР Резервирование систем кондиционирования узлов связи Карагадлинского нефтепроводного управления	объект	1		3 542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332	ПИР Модернизация сети спутниковой связи Карагадлинского нефтепроводного управления	объект	1		5 584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333	ПИР Реконструкция малокабельных радиорелейных линии связи Карагадлинского нефтепроводного управления	объект	1		2 598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
334	Реконструкция системы автоматического регулирования давления ГНПС Атау	объект	1		178 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	Система охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов нефтепроводов. ГНПС Атау	объект	1		351 610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
336	Телемеханизация камер пуска-приема очистных устройств (КППОУ) "НПС Сарыта"	объект	1		115 018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
337	ПНУ Модернизация иерархической системы SCADA, с внедрением уровня управления режимами работы нефтепроводов, включая модернизацию систем автоматизации и систем безопасности стационарных объектов с переходом к малокабельной технологии.	объект	1		66 459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
338	Капитальное строительство объекта "Организация системы диспетчерской и оперативной технологической громкоговорящей связи и оповещения ПНУ Восточного филиала	объект	1		28 421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339	Реконструкция системы аварийного энергоснабжения волоконно-оптической линии связи Павлодарского нефтепроводного управления	объект	1		35 658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	Модернизация телефонной сети до IP телефонии Павлодарское нефтепроводное управление Восточного филиала	объект	1		18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
341	Модернизация локальных вычислительных сетей Павлодарского нефтепроводного управления ВФ	объект	1		26 813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	Резервирование систем кондиционирования узлов связи ПНУ	объект	1		13 249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	Строительство необслуживаемых узлов связей (НУС) ПНУ	объект	1		98 055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
344	ПИР Установка системы охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных объектов Павлодарского нефтепроводного управления	объект	1		5 966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	ПНУ ПИР Система охранной-периметральной сигнализации и видеонаблюдения	объект	1		5 966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346	ПИР Резервирование систем кондиционирования узлов связи Павлодарского нефтепроводного управления	объект	1		2 656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
347	ПИР Модернизация сети спутниковой связи Павлодарского нефтепроводного управления	объект	1		5 584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
348	ПИР Реконструкция малокабельных радиорелейных линии связи Павлодарского нефтепроводного управления	объект	1		7 795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
349	Реконструкция охранно-пожарной сигнализации вспомогательных объектов. ГНПС Павлодар	система	1		31 948	15 731	27 156	15 731	- 11 425	Выполнение ожидается до конца года	-	-	-	-	-	-
350	Реконструкция охранно-пожарной сигнализации вспомогательных объектов. НПС Экибастуз	система	1		32 259	28 985	28 985	28 985	-	-	-	-	-	-	-	-
351	Модернизация системы измерения показателей количества и качества нефти ГНПС Павлодар	система	1		325 273	-	30 000	-	- 30 000	Выполнение ожидается до конца года	-	-	-	-	-	-
352	Телемеханизация камеры приема-пуска очистных устройств "НПС Степное"	объект	1		139 111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	Реконструкция охранно-пожарной сигнализации и автоматик пожарной насосной ЦТНСТ и БПО Павлодарского нефтепроводного управления	система	1		25 437	26 047	26 047	26 047	-	-	-	-	-	-	-	-

Информация о реализации инвестиционной программы (проекти) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекти), тыс. тенге		Засиленные средства				причины отклонения		Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт за 11 месяцев	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	план	факт
354	ПНР Организация резервного канала по волоконно-оптической связи (ВОЛС) через Российскую Федерацию (РФ)	объект	1		4 370	1 300	4 239	1 300	- 2 939	Выполнение ожидается до конца года	-	-	-	-	-	-
355	Организация беспроводных локальных сетей Аппарата управления Восточного филиала	объект	1		14 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356	Реконструкция системы аварийного энергоснабжения волоконно-оптической линии связи Аппарата управления Восточного филиала	объект	1		35 658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
357	Модернизация телефонной сети до IP-телефонии Аппарата управления Восточного филиала	объект	1		18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
358	Капитальное строительство объекта. Распирение серверов для единой системы мониторинга Восточного филиала	объект	1		6 929	-	16 929	-	16 929	Выполнение ожидается до конца года	-	-	-	-	-	-
359	ПНР. Модернизация сети спутниковой связи Аппарата управления Восточного филиала	объект	1		698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
360	ПНР. Телемеханизация амбаров руковой части аварийного сброса подводного перехода МН Павлодар-Шымкент через р.Иртыш. (10,36км)	объект	1		1 940	1 940	1 940	1 940	-	-	-	-	-	-	-	-
361	Полная диагностика резервуара резервуар вертикального строения (РВС)-10000м3 №1 ВНС Каражаибас	ед.	1		8 027	7 449	10 641	7 449	- 3 192	Выполнение ожидается до конца года	-	-	-	-	-	-
362	Полная диагностика резервуара резервуар вертикального строения (РВС)-10000м3 №2 ВНС Каражаибас	ед.	1		8 027	7 449	10 641	7 449	- 3 192	Выполнение ожидается до конца года	-	-	-	-	-	-
363	Полная диагностика резервуара резервуар вертикального строения (РВС)-10000м3 №3 ВНС Каражаибас	ед.	1		8 027	7 449	10 641	7 449	- 3 192	Выполнение ожидается до конца года	-	-	-	-	-	-
364	Частичная диагностика резервуара, резервуар вертикального строения (РВС)-5000м3 №1 ВОС-Кульсары.	ед.	1		5 103	3 658	5 226	3 658	- 1 568	Выполнение ожидается до конца года	-	-	-	-	-	-
365	Частичная диагностика резервуара, резервуар вертикального строения (РВС)-5000м3 №2 ВОС-Кульсары.	ед.	1		5 103	3 658	5 226	3 658	- 1 568	Выполнение ожидается до конца года	-	-	-	-	-	-
366	Ремонт хлораторной второго водополье ЛПДС "Кигач"	объект	1		1 986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
367	Строительство ВЛ-10кВ на участке 127-207 водовода Астрахань- Мангышлак.	объект	1		5 369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
368	ПНР Реконструкция хлорного хозяйства насосных стваций (НС 1-го в/п, НС 2-го в/п) первого и второго водополье	объект	1		25 492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	ПНР Реконструкция здания станции стабилизации воды под склад ТМЦ	объект	1		5 950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
370	ПНР Строительство резервной воздушной линии электропередач ВЛ220 кВ	объект	1		19 254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
371	Строительство дизельной электростанции ВНС-8	объект	1		41 205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372	ВОС Кульсары. Реконструкция внутриплощадочных технологических коллекторов от РП до насосной и на выходе.	объект	1		8 858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
373	Организация системы диспетчерской и оперативно-технологической громкоговорящей связи и оповещения ЛПДС Кигач	объект	1		30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
374	Капитальное строительство объекта. Модернизация радиорелейной линии (РРЛ) Атырау-Кигач	объект	1		110 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375	ПНР Модернизация сети спутниковой связи на ЛПДС Кигач	объект	1		3 490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
376	ПНР Корректировка проектно сметной документации (ПСД) на реконструкцию автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) водохозяйственных сооружений (ВОС)Кульсары	объект	1		9 159	3 114	7 785	3 114	- 4 671	Выполнение ожидается до конца года	-	-	-	-	-	-
377	Обустройство прилегающей территории дома УшНУ	объект	1		16 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
378	Строительство артезианской скважины на базе УшНУ	объект	1		50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
379	Реконструкция серверных помещений УшНУ	объект	1		48 033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380	ПНР. Модернизация сети спутниковой связи УшНУ	объект	1		698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Собственные средства						Засные средства			Бюджетные средства		Нересурсируемая (иная) деятельность
			план	факт	план	факт за 11 месяцев	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
381	Капитальное строительство: организации системы телеприсутствия филиала "НТЦ"	объект	1		75 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382	Дополнительные мероприятия на 2016 год	объект	3		-	1 461 672	2 343 880	1 461 672	- 882 209	-	-	-	-	-	-	-	-	-
383	Строительство обслуживаемых узлов связи (НУС) ЖНУ	Объект	1			77 303	196 840	77 303	- 119 537									
384	Строительство обслуживаемых автоматизированных узлов связи 3Ф	Объект	1			24 669	95 000	24 669	- 70 331									
385	Строительство обслуживаемых автоматизированных узлов связи 3Ф	Объект	1			31 533	31 533	31 533	-									
386	ПНР "Модернизация существующей сети ВОЛС 3Ф" Корректировка	Объект	1			5 598	5 598	5 598	-									
387	ПНР "Реконструкция системы аварийного энергоснабжения ВОЛС 3Ф" Корректировка	Объект	1			5 420	5 420	5 420	-									
388	ПНР "Организация высокоскоростных каналов связи Астана-Восток-Запад (участок Кенкиек - Кумколь)" Корректировка	объект	1			6 500	6 500	6 500	-									
389	ПНР "Модернизация существующей сети ВОЛС 3Ф" Корректировка	Объект	1			4 731	4 731	4 731	-									
390	ПНР "Реконструкция системы аварийного энергоснабжения ВОЛС 3Ф" Корректировка	Объект	1			8 661	8 661	8 661	-									
391	ПНР Модернизация сети транкинговой радиосвязи 3Ф с внедрением оборудования цифрового стандарта	Объект	1			5 935	5 935	5 935	-									
392	ПНР Модернизация сети транкинговой радиосвязи 3Ф с внедрением оборудования цифрового стандарта	Объект	1			3 237	3 237	3 237	-									
393	ПНР Реконструкция антенно-мачтовых сооружений (АМС) 3Ф	Объект	1			26 948	26 948	26 948	-									
394	Комплексная вневедомственная экспертиза по Рабочему проекту "Обеспечение полной зоны покрытия устойчивой радиосвязью вдоль магистральных нефтепроводов на участках ПС РРС №3 - ГНПС Джумагалиева и НПС Барсегитир - КТ №47"	Объект	1			1 122	1 122	1 122	-									
395	ПНР Организация системы диспетчерской и оперативно-технологической промкоговоримости связи и оповещения. Корректировка (МНУ 3Ф)	Объект	1			3 062	7 655	3 062	- 4 593									
396	Проведение экспертизы рабочего проекта с выдачей заключения по проекту "Организация каналов связи на участке "УОУ-ЦДП "Павлодар"	Объект	1			978	978	978	0									
397	Комплексная вневедомственная экспертиза по Рабочему проекту "Строительство обслуживаемых автоматизированных узлов связи в Восточном филиале АО «КазТрансОйл»"	Объект	1			1 456	1 456	1 456	-									
398	Комплексная вневедомственная экспертиза по Рабочему проекту "Строительство обслуживаемых автоматизированных узлов связи Западного филиала"	Объект	1			1 489	1 489	1 489	-									
399	Поставка и монтаж оборудования ЛВС в ЦА	Объект	1			53 278	53 278	53 278	-									
400	Поставка и монтаж прецизионных кондиционеров с фриктулингом и пароувлажнителя с системой мониторинга	Объект	1			53 136	53 136	53 136	-									
401	Проектно-изыскательские работы по комплексной модернизации телефонной сети Западного филиала до IP-телефонии. Корректировка	Объект	1			54 156	54 156	54 156	-									
402	Проектно-изыскательские работы по модернизации локально-вычислительных сетей объектов Западного филиала. Корректировка	Объект	1			5 490	5 490	5 490	-									
403	ПНР Комплексная модернизация телефонной сети Восточного филиала до IP-телефонии	Объект	1			15 215	15 215	15 215	-									
404	Проектно-изыскательские работы по модернизации локально-вычислительных сетей объектов Восточного филиала. Корректировка	Объект	1			7 452	7 452	7 452	-									
405	Проектно-изыскательские работы по модернизации локально-вычислительных сетей объектов Восточного филиала. Корректировка	Объект	1			6 742	6 742	6 742	-									

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт за 11 месяцев	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
405	Реконструкция системы пожаротушения ГНПС "Ақтау" (завершение строительства).	Объект	1			41 226	46 663	41 226	- 5 437		-	-	-	-	-	-	-	-
406	Технический надзор за ходом строительства объекта "Вынос участка МН "Павлодар-Шымкент" D 820 в обход г. Шымкент"	Объект	1			6 291	6 291	6 291	- 0		-	-	-	-	-	-	-	-
407	ГНПС "Степное". Строительство водовода от канала им. К. Сатпаева	объект	1			26 876	26 876	26 876	-		-	-	-	-	-	-	-	-
408	Технический надзор за ходом строительства объекта "Капитальный ремонт с заменой трубопровода на участке 1001,9-1187,5 МН "ТОН-2" ф 720 мм, выборочно - 145,6 км (на участках 1001,9-1104,3 км, 1144,5-1187,5 км)"	Объект	1			9 212	9 212	9 212	-		-	-	-	-	-	-	-	-
409	Инжиниринговые услуги для объектов ПСБ					1 339	1 339	1 339	-		-	-	-	-	-	-	-	-
410	Технический надзор за ходом строительства и капитального ремонта объектов Восточного филиала	Объект	1			1 558	14 356	1 558	- 12 798		-	-	-	-	-	-	-	-
411	ГНПС Узень. РВС - 2000м3 №1	Объект	1			25 378	149 013	25 378	- 123 635		-	-	-	-	-	-	-	-
412	ГНПС Каражабас. Пристройка на 32 места к общежитию на 64 места	Объект	1			27 971	27 971	27 971	0		-	-	-	-	-	-	-	-
413	Технический надзор за ходом строительства объекта "Реконструкция и расширение НПС 663 км"	Объект	1			40 895	49 074	40 895	- 8 179		-	-	-	-	-	-	-	-
414	Технический надзор за ходом строительства объекта "Реконструкция ГНПС Кенкиек (2 очереди)"	Объект	1			-	15 449	-	- 15 449		-	-	-	-	-	-	-	-
415	Технический надзор за ходом строительства и капитального ремонта объектов Западного филиала					1 423	9 643	1 423	- 8 220		-	-	-	-	-	-	-	-
416	Капитальный ремонт здания административного ПНУ	Объект	1			75 358	75 358	75 358	0		-	-	-	-	-	-	-	-
417	ВОС-Кульсары. Офисные осветительные вертикальные нечетного ряда (6ШП)	Объект	1			5 875	6 152	5 875	- 277		-	-	-	-	-	-	-	-
418	База БТО и ОАВП. Блочная кухня со столовой на 30 мест (Перенос комплекса-кухни с НПС им.Т.Касымова на БТО КНУ)	Объект	1			90 157	90 157	90 157	-		-	-	-	-	-	-	-	-
419	Водовод «Узень-Кендерли» на участке 0-70,8 км L=70,8км.	Объект	1			23 500	23 500	23 500	-		-	-	-	-	-	-	-	-
420	Перенос водовода Астрахань - Маңғышлақ на участке 650 - 666 км в обход п. Бейнеу.	Объект	1			5 887	5 887	5 887	-		-	-	-	-	-	-	-	-
421	Пересчет сметной документации по рабочему проекту "ГНПС Узень. РВС 2000 м3 №1"	Объект	1			4 133	4 133	4 133	-		-	-	-	-	-	-	-	-
422	Реконструкция внешнего электроснабжения ГНПС Ақтау	Объект	1			20 045	20 045	20 045	-		-	-	-	-	-	-	-	-
423	СПН Опырава. Реконструкция системы пожаротушения	Объект	1			24 841	28 864	24 841	- 4 023		-	-	-	-	-	-	-	-
424	Пересчет сметной документации по рабочему проекту "Замена КППОУ на 103 км и/п Прорва-Кульсары".	Объект	1			3 000	4 014	3 000	- 1 014		-	-	-	-	-	-	-	-
425	Разработка схемы внешнего электроснабжения НПС Б.Чалан	Объект	1			4 221	4 221	4 221	-		-	-	-	-	-	-	-	-
426	«Капитальный ремонт с заменой трубы на участках 0-2 км, 16-19 км, 20-22 км и 30-35 км МН «Жаңажол - Кенкиек»	Объект	1			9 748	9 748	9 748	-		-	-	-	-	-	-	-	-
427	Проведение комплексной инвентаризационной экспертизы по проектам, разработанным внешним подразделом Западного филиала	Объект	1			10 347	16 726	10 347	- 6 379		-	-	-	-	-	-	-	-
428	Авторский надзор по объекту "ГНПС Каламак. Блочная котельная с тепловыми сетями (1 Гкал/час)"	Объект	1			-	496	-	- 496		-	-	-	-	-	-	-	-
429	Установка приборов учета сточных вод ПНУ, БТТО и КО, КНУ, ЖНУ, ШНУ	Объект	1			1 450	1 450	1 450	-		-	-	-	-	-	-	-	-
430	Реконструкция электроснабжения и системы автоматизации НПС "Степное"	Объект	1			35 053	35 053	35 053	-		-	-	-	-	-	-	-	-
431	Пересчет сметной документации по рабочему проекту "ГНПС "Степное. Строительство водовода от канала им. Сатпаева"	Объект	1			2 816	2 816	2 816	-		-	-	-	-	-	-	-	-

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																				
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге				собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая деятельность	
			план	факт	план	факт за 11 месяцев	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт		
456	ПИР Резервная система учёта на ПСП 1237 км	Объект	1			1 130	30 857	1 130	- 29 727		-	-	-		-	-	-	-		
457	ПИР Реконструкция системы АПС и Э НПС Большой Чаган	Объект	1			6 324	15 811	6 324	- 9 487		-	-	-		-	-	-	-		
458	ПИР Реконструкция системы АПС и Э ГНПС "Узень"	Объект	1			8 505	8 505	8 505	-		-	-	-		-	-	-	-		
459	Корректировка ПИР АПС/Э НПС им. Т. Касимова	Объект	1			2 800	2 800	2 800	-		-	-	-		-	-	-	-		
460	ПИР Реконструкция ЦДП Атырау	Объект	1			15 130	15 130	15 130	-		-	-	-		-	-	-	-		
461	ПИР Блоки измерения качества нефти НПС 663 км и НПС им. Т. Касимова	Объект	1			3 100	10 308	3 100	- 7 208		-	-	-		-	-	-	-		
462	Комплексная вневедомственная экспертиза ЦА	Объект	1			2 919	2 919	2 919	-		-	-	-		-	-	-	-		
463	Комплексная вневедомственная экспертиза по проекту "Реконструкция ЦДП Атырау"	Объект	1			-	1 426	-	1 426		-	-	-		-	-	-	-		
464	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Система охранно-пожарной сигнализации ГНПС "Актау"	Объект	1			428	428	428	-		-	-	-		-	-	-	-		
465	Дооснащение оборудования ЛВС в филиале ГИВЦ	Объект	1			-	8 335	-	8 335		-	-	-		-	-	-	-		
466	КОММУТАТОР IP TEL WS-C2960S-48PPS-L	Шт	1			1 206	1 206	1 206	-		-	-	-		-	-	-	-		
467	МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ К CISCO IP PHONE 9971	Шт	10			970	970	970	-		-	-	-		-	-	-	-		
468	ЛИЦЕНЗИЯ IP-ФОН ENHANCED PLUS/CUCM-9 X	Шт	100			9 450	9 450	9 450	-		-	-	-		-	-	-	-		

Показатели эффективности ² , надежности и качества	факт за 11 месяцев 2015 года	план на 2016 год	факт за 11 месяцев 2016 года	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Грузооборот нефти Общества	34 550 млн т/км	32 617 млн т/км	Выполнено	Грузооборот. Исполнение за 11 месяцев 2016 года составляет 101% к плану за 11 месяцев.
	Пропускная способность магистральных каналов передачи данных	41%	41%	Выполнено	
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-		Исполнение ожидается по итогам года
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0	Выполнено	В рамках предусмотренных норм
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	0	0	Выполнено	

Генеральный директор (президент Правления)

Д. Досанов