

**"ҚазТрансОйл" АҚ магистральдық құбырлары арқылы
Қазақстан Республикасының ішкі нарығына мұнай айдау жөніндегі қызметке
инвестициялық бағдарламаның 2024 жылға орындалуы туралы есеп**

млн теңге КҚС-сыз

№ р/с	Реттелін көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен залал туралы есеп*	Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге			Инвестициялық бағдарламаны орындауың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат					Бекітілген бағдарламада қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің ауытқу себептерін түсініру	Көрсетілетін реттелін қызметтердің нақты мен сенімділігі және қызметтің тиімділігі артыруды бағалау				
	Реттелетін қызметтердің атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама шегінде қызмет көрсету кезеңі		Жоспар	Факт	Аумтқу	Ауытқу себептері	Меншікті қаражат		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты шығынның зияттай төмендету		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (физикалық) төмендету, %				Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындары азайту, %	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты аяқталмағандығы төмендету		
				Ағымдағы жылдың фактісі	Өткен жылдың фактісі							Ағымдағы жылдың фактісі	Жоспар			Факт	Өткен жылдың фактісі	Ағымдағы жылдың фактісі							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
БАРЛЫҒЫ								46 330 896	46 802 991	472 095		62 862 259													

Субъектіге тәуелді емес себептер бойынша 2024 жылға ауыстырылған 2023 жылғы инвестициялық бағдарламаның іс-шаралары

2023 жылдан 2024 жылға ауыстырылған іс-шаралар бойынша БАРЛЫҒЫ							32 797 395	32 855 369	57 974	32 646 818																
Мұнай құбырларының учаскелерін ауыстыру							км	32 270 685	32 329 739	59 054	32 121 188															
1		«Өзен-Атырау-Самар» ММҚ Д1020 мм. Ұзындығы 63 км учаскелігі құбырды ауыстыру (жалпы ұзындығы -76,5 км)	км				31 918 685	31 918 685	0	Іс-шара орындалды	31 918 685			«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2024 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды»	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізатты, материалдарды, отын мен энергияны тұтыну нормаларын төмендетуді көздеймейді	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізатты, материалдарды, отын мен энергияны тұтыну нормаларын төмендетуді көздеймейді	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбыр арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындары азайтуды көздеймейді	Жоба ұсынылатын реттелін көрсетілетін қызметтер шегінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, авариялықлықты төмендету керектігін жоспарланбайды	Іс-шара орындалды	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті - 100% құрайды						
2		«Павлодар-Шымкент» МК 148мм-дегі Сотаев ат. арна арқылы өткелді реконструкциялау	км				202 000	202 503	503	Іс-шара орындалды	202 503			«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2024 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды»	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізатты, материалдарды, отын мен энергияны тұтыну нормаларын төмендетуді көздеймейді	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізатты, материалдарды, отын мен энергияны тұтыну нормаларын төмендетуді көздеймейді	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбыр арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындары азайтуды көздеймейді	Жоба ұсынылатын реттелін көрсетілетін қызметтер шегінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, авариялықлықты төмендету керектігін жоспарланбайды	Іс-шара орындалды	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті - 100% құрайды						
3		«Павлодар-Шымкент» МК 122мм-дегі Сотаев ат. арна арқылы өткелді реконструкциялау	км				150 000	208 551	58 551	Іс-шара орындалды	208 551			«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2024 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды»	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізатты, материалдарды, отын мен энергияны тұтыну нормаларын төмендетуді көздеймейді	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізатты, материалдарды, отын мен энергияны тұтыну нормаларын төмендетуді көздеймейді	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбыр арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындары азайтуды көздеймейді	Жоба ұсынылатын реттелін көрсетілетін қызметтер шегінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, авариялықлықты төмендету керектігін жоспарланбайды	Іс-шара орындалды	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті - 100% құрайды						
Автокөлік құралдарын және өндірістік максаттағы арнайы техниканы сатып алу							бірл.	2	2																	
Автокөлік құралдарын және өндірістік максаттағы арнайы техниканы сатып алу							бірл.	309 960	308 880	-1 080		308 880														
4		КАМАЗ базасындағы UDS-114 экскаваторы	бірл.	2	2		309 960	308 880	-1 080	Іс-шара орындалды, үнемдеу	308 880			«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2024 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды»	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізатты, материалдарды, отын мен энергияны тұтыну нормаларын төмендетуді көздеймейді	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізатты, материалдарды, отын мен энергияны тұтыну нормаларын төмендетуді көздеймейді	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбыр арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындары азайтуды көздеймейді	Жоба ұсынылатын реттелін көрсетілетін қызметтер шегінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, авариялықлықты төмендету керектігін жоспарланбайды	Іс-шара орындалды, үнемдеу	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті - 100% құрайды						
Өндірістік максаттағы жабдықтарды сатып алу							бірл.	216 750	216 750	0		216 750														
5		АНЦН-Е 1600-100 Электроорыс агрегаты	бірл.	1	1		216 750	216 750	0	Іс-шара орындалды	216 750			«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2024 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды»	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізатты, материалдарды, отын мен энергияны тұтыну нормаларын төмендетуді көздеймейді	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізатты, материалдарды, отын мен энергияны тұтыну нормаларын төмендетуді көздеймейді	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбыр арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындары азайтуды көздеймейді	Жоба ұсынылатын реттелін көрсетілетін қызметтер шегінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, авариялықлықты төмендету керектігін жоспарланбайды	Іс-шара орындалды	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті - 100% құрайды						

2024 жылға арналған инвестициялық бағдарлама

БАРЛЫҒЫ 2024 жылға							13 533 501	13 947 623	414 122	13 947 623															
Мұнай құбырларының учаскелерін ауыстыру							км	6 106 254	6 336 483	230 229	6 336 483														
1		Шұбарсу ауызын айналдырғын «Павлодар-Шымкент» МК Д 820 мм учаскесін құрылысы»	км	11	11		1 380 217	1 380 217	0	Іс-шара орындалды	1 380 217			«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2024 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды»	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізатты, материалдарды, отын мен энергияны тұтыну нормаларын төмендетуді көздеймейді	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізатты, материалдарды, отын мен энергияны тұтыну нормаларын төмендетуді көздеймейді	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбыр арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындары азайтуды көздеймейді	Жоба ұсынылатын реттелін көрсетілетін қызметтер шегінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, авариялықлықты төмендету керектігін жоспарланбайды	Іс-шара орындалды	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті - 100% құрайды					
2		«Өзен-Атырау-Самар» ММҚ Д1020 мм. Ұзындығы 63 км учаскелігі құбырды ауыстыру (жалпы ұзындығы -76,5 км) (бір-бір нысанды жөндеу және демонирлеу - 0,8 км, демонирленген бұйымдарды оқшаулау, жер жұмыстары, білет құрылысы, электрмен жабдықтау және автоматталау)	объект	1	1		1 326 037	1 322 551	-3 486	Іс-шара орындалды, үнемдеу	1 322 551			«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2024 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды»	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізатты, материалдарды, отын мен энергияны тұтыну нормаларын төмендетуді көздеймейді	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізатты, материалдарды, отын мен энергияны тұтыну нормаларын төмендетуді көздеймейді	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбыр арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындары азайтуды көздеймейді	Жоба ұсынылатын реттелін көрсетілетін қызметтер шегінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, авариялықлықты төмендету керектігін жоспарланбайды	Іс-шара орындалды, үнемдеу	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті - 100% құрайды					
3		Қаламас - Қаражаңбас-Ақтау МК Ө530мм. 0-23 км учаскесінде құбырды реконструкциялау (бір-бір нысанды жөндеу және демонирлеу - 20 км, демонирленген бұйымдарды оқшаулау, жер жұмыстары)	объект	1	1		3 400 000	3 633 716	233 716	Іс-шара орындалды	3 633 716			«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2024 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды»	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізатты, материалдарды, отын мен энергияны тұтыну нормаларын төмендетуді көздеймейді	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізатты, материалдарды, отын мен энергияны тұтыну нормаларын төмендетуді көздеймейді	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбыр арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындары азайтуды көздеймейді	Жоба ұсынылатын реттелін көрсетілетін қызметтер шегінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, авариялықлықты төмендету керектігін жоспарланбайды	Іс-шара орындалды	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті - 100% құрайды					
ММҚ объектілерінің құрылысы, реконструкциясы, жаңғырту және күрделі жөндеу								4 717 451	4 901 344	183 892		4 901 344													
4		Жетібай МАС. Магистральдық сарғаны реконструкциялау	объект	1	1		236 845	236 845	0	Іс-шара орындалды	236 845			«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2024 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды»	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізатты, материалдарды, отын мен энергияны тұтыну нормаларын төмендетуді көздеймейді	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізатты, материалдарды, отын мен энергияны тұтыну нормаларын төмендетуді көздеймейді	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбыр арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындары азайтуды көздеймейді	Жоба ұсынылатын реттелін көрсетілетін қызметтер шегінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, авариялықлықты төмендету керектігін жоспарланбайды	Іс-шара орындалды	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті - 100% құрайды					
5		«Қаражаңбас-МАС. «Қаламас-Қаражаңбас-Ақтау» мұнай құбыры. Ұзындығы 45 км «Қаражаңбас-Қызыл» 62-107 км учаскесінде «Қаламас-Қаражаңбас-Ақтау» МК желілік бөлігін тұтынушылармен электрмен жабдықтауды реконструкциялау (АТЭҚ блок-модульдің пилараттарын жөндеу және монтаждасу - 3 бірл.)	объект	1	1		656 785	671 995	15 210	Іс-шара орындалды	671 995			«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2024 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды»	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізатты, материалдарды, отын мен энергияны тұтыну нормаларын төмендетуді көздеймейді	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізатты, материалдарды, отын мен энергияны тұтыну нормаларын төмендетуді көздеймейді	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбыр арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындары азайтуды көздеймейді	Жоба ұсынылатын реттелін көрсетілетін қызметтер шегінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, авариялықлықты төмендету керектігін жоспарланбайды	Іс-шара орындалды	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті - 100% құрайды					
6		«Құмалы» БМАС. Ресурлар паркіні реконструкциялау (ТЭР ұстауының жер және бетон жұмыстары, металл конструкцияларын жөндеу -300 тонна, электротехникалық жұмыс)	объект	1	1		861 334	1 044 727	183 393	Іс-шара орындалды	1 044 727			«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2024 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды»	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізатты, материалдарды, отын мен энергияны тұтыну нормаларын төмендетуді көздеймейді	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізатты, материалдарды, отын мен энергияны тұтыну нормаларын төмендетуді көздеймейді	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбыр арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындары азайтуды көздеймейді	Жоба ұсынылатын реттелін көрсетілетін қызметтер шегінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, авариялықлықты төмендету керектігін жоспарланбайды	Іс-шара орындалды	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті - 100% құрайды					

№ р/с	Реттелін көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен залал туралы есеп*	Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге			Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламала бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат						Бекітілген инвестициялық бағдарламала қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің ауытқу себептерін түсіндіру	Көрсетілетін реттелін қызметтердің сипасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттыруды бағалау		
	Реттелін қызметтердің атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама шегінде қызмет көрсету кезеңі		Жоспар	Факт	Ауытқу	Ауытқу себептері	Меншікті қаражат		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты	Бекітілген инвестициялық бағдарламала байланысты шикізат, материалдар, отын және энергия шығынын заттай мәнде төмендету		Бекітілген инвестициялық бағдарламала байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (физикалық) төмендету, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламала байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындары азайту, %			Бекітілген инвестициялық бағдарламала байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету	
				Жоспар	Факт							Өткен жылдың фактісі	Амортизация			Пайда	Ағымдағы жылдың фактісі	Өткен жылдың фактісі	Ағымдағы жылдың фактісі	Жоспар				Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Субъектіге тәуелсіз себептер бойынша 2025 жылға ауыстырылған 2024 жылғы инвестициялық бағдарламаның іс-шаралары																								
		2024 жылдан 2025 жылға ауыстырылған іс-шаралар бойынша БАҰЛЫҒЫ						30 497 201	16 267 819	-14 229 382			16 267 819											
		Мұнай құбырларының учаскелерін ауыстыру	км					17 384 513	11 323 739	-6 060 775			11 323 739											
1	"Магистральдық құбырлар арқылы Қазақстан Республикасының ішкі нарығына мұнай айдау жөніндегі қызмет"	«Өзен-Атырау-Самара» ММҚ Д1020 км. Жалпы ұзындығы 30 км құбырды ауыстыру	км	30				17 384 513	11 323 739	-6 060 775			11 323 739			"ҚаТрансОйл" АҚ-тың 2024 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды"	Инвестициялық бағдарламаның бұз іс-шарасы шикізатты, материалдарды, отын мен энергияны тұтыну нормаларын төмендетуді қолданады	Инвестициялық бағдарламаның бұз іс-шарасы шикізатты, материалдарды, отын мен энергияны тұтыну нормаларын төмендетуді қолданады	тоуды азайту келесі жылға жоспарланған, объектіні пайдалануға бергеннен кейін	Бұз іс-шара мұнайды магистральдық құбырлар арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындары азайтуды көздейді	Жоба ұсынылатын реттегі көрсеткіштің қызметтер шегінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, авариялықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шара 2025 жылға ауыстырылды (шіңіра 2024 жылғы орындалды)	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті - 100% құрайды	
	ҚР екі және одан да көп облыстарының (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) аумағында реттелін көрсетілетін қызметтерді ұсыну (Қазақстан Республикасы Табиғи монополистерді реттеу агенттігі тарапынан) 2025 жылғы 24 қаңтардағы №16-НҚ бұйрығымен сінгізілген"	ММҚ объектілерінің құрылысы, реконструкциясы, жаңғырту және күрделі жөндеу	объект			Инвестициялық бағдарламаның шегінде қызмет көрсету кезеңі - 2024 жылғы 2024 жылы ұсынылған реттелін көрсетілетін қызметтердің көлемі - ҚР ішкі нарығына 17 420 343 тонна		13 112 688	4 944 081	-8 168 607			4 944 081											
2		«Жетібай» МАС. Резервуар паркін реконструкциялау	объект	1				7 816 311	3 883 003	-3 933 308			3 883 003			"ҚаТрансОйл" АҚ-тың 2024 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды"	Инвестициялық бағдарламаның бұз іс-шарасы шикізатты, материалдарды, отын мен энергияны тұтыну нормаларын төмендетуді қолданады	Инвестициялық бағдарламаның бұз іс-шарасы шикізатты, материалдарды, отын мен энергияны тұтыну нормаларын төмендетуді қолданады	тоуды азайту келесі жылға жоспарланған, объектіні пайдалануға бергеннен кейін	Бұз іс-шара мұнайды магистральдық құбырлар арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындары азайтуды көздейді	Жоба ұсынылатын реттегі көрсеткіштің қызметтер шегінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, авариялықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шара 2025 жылға ауыстырылды (шіңіра 2024 жылғы орындалды)	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті - 100% құрайды	
3		«Қаражанбас» МАС. Электрмен қамтуды реконструкциялау	объект	1				5 296 377	1 061 078	-4 235 299			1 061 078			"ҚаТрансОйл" АҚ-тың 2024 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды"	Инвестициялық бағдарламаның бұз іс-шарасы шикізатты, материалдарды, отын мен энергияны тұтыну нормаларын төмендетуді қолданады	Инвестициялық бағдарламаның бұз іс-шарасы шикізатты, материалдарды, отын мен энергияны тұтыну нормаларын төмендетуді қолданады	тоуды азайту келесі жылға жоспарланған, объектіні пайдалануға бергеннен кейін	Бұз іс-шара мұнайды магистральдық құбырлар арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындары азайтуды көздейді	Жоба ұсынылатын реттегі көрсеткіштің қызметтер шегінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, авариялықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шара 2025 жылға ауыстырылды (шіңіра 2024 жылғы орындалды)	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті - 100% құрайды	