

2021 жылға инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есеп
"ҚазТрансОйл" АҚ
мұнайды магистральдық құбырлары арқылы Қазақстан Республикасының ішкі нарығына айдау жөніндегі қызмет

Р/с №	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынуудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат						Пайда мен шығындар туралы есеп*	Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың тенге				Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат								Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызмет тиімділігін арттыруды бағалау
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралар атауы	Өлшем бірлігі	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама аясында қызмет көрсету кезеңі		Жоспар	Факт	Ауытқу	Ауытқу себептері	Меншікті қаражат		Қарыз қаражаты	Бюджеттік қаражат	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты табиғи көріністегі шикізат, материалдар, отын және энергия шығынын азайту		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (нақты) төмендету, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындарды төмендету, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету			
				Жоспар	Факт							Амортизация	Пайда			Ағымдағы жылдың фактісі	Өткен жылдың фактісі	Ағымдағы жылдың фактісі	Жоспар	Факт	Өткен жылдың фактісі	Ағымдағы жылдың фактісі			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		БАРЛЫҒЫ						19 189 755	19 199 454	9 699		19 199 454													
		Мұнай құбырларының учаскелерін ауыстыру						5 261 858	5 261 858			5 261 858													
1		«Өзен-Атырау-Самара» ММҚ ф1020 мм. 230 244км , 267 282км, 284 291 км учаскелердегі құбырларды ауыстыру, L=36 км	км	36,6	36,6			5 261 858	5 261 858	0	Іс-шара орындалды	5 261 858			"ҚазТрансОйл"АҚ-тың 2021 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізат, материалдар, отын және энергия шығынының нормаларын төмендетуді көздемейді	объектіні пайдалануға бергеннен кейін тозуды төмендету келесі жылға жоспарланып отыр	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық ысыраптарды төмендетуді көздемейді	Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер аясында сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шара орындалды	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесіне жүргізілген талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті 100% құрайды				
		ММҚ объектілерін салу, реконструкциялау, жаңғырту және күрделі жөндеу						9 525 115	9 512 523	-12 591		9 512 523													
2		"Өзен БМАС. Электрмен жабдықтауды реконструкциялау"	объект	1	1			3 998 114	3 998 114	0	Іс-шара орындалды	3 998 114			"ҚазТрансОйл"АҚ-тың 2021 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізат, материалдар, отын және энергия шығынының нормаларын төмендетуді көздемейді	объектіні пайдалануға бергеннен кейін тозуды төмендету келесі жылға жоспарланып отыр	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық ысыраптарды төмендетуді көздемейді	Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер аясында сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шара орындалды	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесіне жүргізілген талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті 100% құрайды				
3		Магистральдық мұнай құбырлары бойында тұрақты радиобайланыспен жабудың толық аймағын қамтамасыз ету	жүйе					1 934 093	1 934 093	0	Іс-шара орындалды	1 934 093			"ҚазТрансОйл"АҚ-тың 2021 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізат, материалдар, отын және энергия шығынының нормаларын төмендетуді көздемейді	объектіні пайдалануға бергеннен кейін тозуды төмендету келесі жылға жоспарланып отыр	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық ысыраптарды төмендетуді көздемейді	Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер аясында сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шара орындалды	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесіне жүргізілген талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті 100% құрайды				
4		ТОБЖ кодданыстағы желісін жаңғырту	торап	5	5			462 300	462 300	0	Іс-шара орындалды	462 300			"ҚазТрансОйл"АҚ-тың 2021 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізат, материалдар, отын және энергия шығынының нормаларын төмендетуді көздемейді	объектіні пайдалануға бергеннен кейін тозуды төмендету келесі жылға жоспарланып отыр	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық ысыраптарды төмендетуді көздемейді	Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер аясында сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шара орындалды	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесіне жүргізілген талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті 100% құрайды				
5		ТОБЖ құрылысы, СЛТМ менАЖЖ "Мартышн-Атырау" ММКБ енгізу	объект					445 601	458 237	12 636	Іс-шара орындалды, сметалық құн асыра орындау	458 237			"ҚазТрансОйл"АҚ-тың 2021 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізат, материалдар, отын және энергия шығынының нормаларын төмендетуді көздемейді	объектіні пайдалануға бергеннен кейін тозуды төмендету келесі жылға жоспарланып отыр	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық ысыраптарды төмендетуді көздемейді	Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер аясында сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шара орындалды, сметалық құн асында асыра орындалу	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесіне жүргізілген талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті 100% құрайды				
6		"Павлодар-Шымкент" ММҚ ф820мм "Шолақ-Қорған " БМАС ТҚҚҚК тазарту құрылғыларын іске қосу - қабылдау камераларын (ТҚҚҚК және ТҚҚК) қайта жаңарту	объект					308 175	307 108	-1 066	Іс-шара орындалды, үнемдеу	307 108			"ҚазТрансОйл"АҚ-тың 2021 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізат, материалдар, отын және энергия шығынының нормаларын төмендетуді көздемейді	объектіні пайдалануға бергеннен кейін тозуды төмендету келесі жылға жоспарланып отыр	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық ысыраптарды төмендетуді көздемейді	Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер аясында сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шара орындалды, үнемдеу	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесіне жүргізілген талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті 100% құрайды				
7		ТБК байланыс жүйесін кешенді қайта құру	жүйе					1 152 256	1 132 052	-20 204	Іс-шара орындалды, үнемдеу	1 132 052			"ҚазТрансОйл"АҚ-тың 2021 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізат, материалдар, отын және энергия шығынының нормаларын төмендетуді көздемейді	объектіні пайдалануға бергеннен кейін тозуды төмендету келесі жылға жоспарланып отыр	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық ысыраптарды төмендетуді көздемейді	Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер аясында сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шара орындалды, үнемдеу	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесіне жүргізілген талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті 100% құрайды				

Р/с №	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат							Пайда мен шығындар туралы есеп*	Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Иивестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге				Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат								Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің санасы мен сенімділігін және қызмет тиімділігін арттыруды бағалау				
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралар атауы	Өлшем бірлігі	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама аясында қызмет көрсету кезеңі	Жоспар		Факт	Өткен жылдың фактісі	Жоспар	Факт	Ауытқу	Ауытқу себептері	Меншікті қаражат		Қарыз қаражаты	Бюджеттік қаражат	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты табиғи көріністеті шикізат, материалдар, отын және энергия шығынын азайту		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (нақты) төмендету, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындарды төмендету, %				Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету		Өткен жылдың фактісі	Ағымдағы жылдың фактісі
				Амортизация	Пайда										Ағымдағы жылдың фактісі	Өткен жылдың фактісі			Ағымдағы жылдың фактісі	Жоспар	Факт									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
8		Байланыс тораптарының авариялық энергиямен жабдықтау жүйесін қайта жаңарту	жүйе					256 128	256 128	0	Іс-шара орындалды	256 128			"ҚазТрансОйл"АҚ-тың 2021 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізат, материалдар, отын және энергия шығынының нормаларын төмендетуді көздемейді	объектіні пайдалануға бергеннен кейін тозуды төмендету келесі жылға жоспарланып отыр	Бұл іс-шара мұнайды магистральлық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық ысыраптарды төмендетуді көздемейді	Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер аясында сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шара орындалды	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесіне жүргізілген талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті 100% құрайды									
9		Қосалқы объектілердің күзет-өрт дабылын қайта жаңарту	жүйе					291 373	287 504	-3 868	Іс-шара орындалды, үнемдеу	287 504			"ҚазТрансОйл"АҚ-тың 2021 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізат, материалдар, отын және энергия шығынының нормаларын төмендетуді көздемейді	объектіні пайдалануға бергеннен кейін тозуды төмендету келесі жылға жоспарланып отыр	Бұл іс-шара мұнайды магистральлық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық ысыраптарды төмендетуді көздемейді	Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер аясында сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шара орындалды, үнемдеу	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесіне жүргізілген талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті 100% құрайды									
10		Телефон желісін IP телефониясына кешенді жаңарту	жүйе					300 436	300 436	0	Іс-шара орындалды	300 436			"ҚазТрансОйл"АҚ-тың 2021 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізат, материалдар, отын және энергия шығынының нормаларын төмендетуді көздемейді	объектіні пайдалануға бергеннен кейін тозуды төмендету келесі жылға жоспарланып отыр	Бұл іс-шара мұнайды магистральлық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық ысыраптарды төмендетуді көздемейді	Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер аясында сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шара орындалды	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесіне жүргізілген талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті 100% құрайды									
11		"МСӨЖ/УУН объектілерінде желілік қауіпсіздік құрылғыларын сатып алу және теңшеу	жүйе					186 750	186 750	0	Іс-шара орындалды	186 750			"ҚазТрансОйл"АҚ-тың 2021 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізат, материалдар, отын және энергия шығынының нормаларын төмендетуді көздемейді	объектіні пайдалануға бергеннен кейін тозуды төмендету келесі жылға жоспарланып отыр	Бұл іс-шара мұнайды магистральлық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық ысыраптарды төмендетуді көздемейді	Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер аясында сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шара орындалды	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесіне жүргізілген талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті 100% құрайды									
12		Мұнай құбырын қорғау жүйесін жаңғырту	жүйе					189 889	189 800	-89	Іс-шара орындалды, үнемдеу	189 800			"ҚазТрансОйл"АҚ-тың 2021 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізат, материалдар, отын және энергия шығынының нормаларын төмендетуді көздемейді	объектіні пайдалануға бергеннен кейін тозуды төмендету келесі жылға жоспарланып отыр	Бұл іс-шара мұнайды магистральлық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық ысыраптарды төмендетуді көздемейді	Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер аясында сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шара орындалды, үнемдеу	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесіне жүргізілген талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті 100% құрайды									
13		Өндірістік мақсаттағы жабдыктарды сатып алу		144	144			3 009 017	3 004 800	-4 218		3 004 800																		
13.1		"Шығару элементі бар қосқыш	бірлік	3	3			10 800	10 800	0	Іс-шара орындалды	10 800			"ҚазТрансОйл"АҚ-тың 2021 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізат, материалдар, отын және энергия шығынының нормаларын төмендетуді көздемейді	объектіні пайдалануға бергеннен кейін тозуды төмендету келесі жылға жоспарланып отыр	Бұл іс-шара мұнайды магистральлық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық ысыраптарды төмендетуді көздемейді	Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер аясында сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шара орындалды	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесіне жүргізілген талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті 100% құрайды									
13.2		Вакуумдық қосқыш	бірлік	2	2			12 800	12 800	0	Іс-шара орындалды	12 800			"ҚазТрансОйл"АҚ-тың 2021 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізат, материалдар, отын және энергия шығынының нормаларын төмендетуді көздемейді	объектіні пайдалануға бергеннен кейін тозуды төмендету келесі жылға жоспарланып отыр	Бұл іс-шара мұнайды магистральлық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық ысыраптарды төмендетуді көздемейді	Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер аясында сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шара орындалды	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесіне жүргізілген талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті 100% құрайды									
13.3		Түптік шөгінділерді шаю құрылғысы	бірлік	10	10			169 710	169 710	0	Іс-шара орындалды	169 710			"ҚазТрансОйл"АҚ-тың 2021 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізат, материалдар, отын және энергия шығынының нормаларын төмендетуді көздемейді	объектіні пайдалануға бергеннен кейін тозуды төмендету келесі жылға жоспарланып отыр	Бұл іс-шара мұнайды магистральлық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық ысыраптарды төмендетуді көздемейді	Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер аясында сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шара орындалды	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесіне жүргізілген талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті 100% құрайды									
13.4		Жедел тоқты басқару аппараты	бірлік	1	1			17 412	17 412	0	Іс-шара орындалды	17 412			"ҚазТрансОйл"АҚ-тың 2021 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды	Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізат, материалдар, отын және энергия шығынының нормаларын төмендетуді көздемейді	объектіні пайдалануға бергеннен кейін тозуды төмендету келесі жылға жоспарланып отыр	Бұл іс-шара мұнайды магистральлық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық ысыраптарды төмендетуді көздемейді	Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер аясында сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шара орындалды	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесіне жүргізілген талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті 100% құрайды									

Р/с №	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат						Пайда мен шығындар туралы есеп*	Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың тенге		Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат								Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызмет тиімділігін арттыруды бағалау		
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралар атауы	Өлшем бірлігі	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама аясында қызмет көрсету кезеңі		Жоспар	Факт	Ауытқу	Ауытқу себептері	Меншікті қаражат		Қарыз қаражаты	Бюджеттік қаражат	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты табиғи көріністегі шикізат, материалдар, отын және энергия шығынын азайту		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (нақты) төмендету, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындарды төмендету, %				Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету	
				Жоспар	Факт							Өткен жылдың фактісі	Амортизация			Пайда	Ағымдағы жылдың фактісі	Өткен жылдың фактісі	Ағымдағы жылдың фактісі	Жоспар	Факт			Өткен жылдың фактісі	Ағымдағы жылдың фактісі
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
14.20		КАМАЗ базасындағы АРМТ автокөлігі'	бірлік	1	1			82 500	82 500	0	Іс-шара орындалды	82 500		"ҚазТрансОйл"АҚ-тың 2021 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды		Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізат, материалдар, отын және энергия шығынының нормаларын төмендетуді көздемейді	объектіні пайдалануға бергеннен кейін тозуды төмендету келесі жылға жоспарланып отыр			Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық ысыраптарды төмендетуді көздемейді	Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер аясында сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шара орындалды	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесіне жүргізілген талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті 100% құрайды		
		"Субъектіге тәуелсіз себептер бойынша 2022 жылға ауыстырылған, бұл ретте 2021 жылы ішінара орындалған 2021 жылғы инвестициялық бағдарламаның іс-шаралары							10 796 342			2 640 735	8 155 607												
		Мұнай құбырларының учаскелерін ауыстыру							5 893 797			2 640 735	3 253 062												
1		«Павлодар - Шымкент» ММҚ құбыры ф 820 мм 715 - 724,5 км учаскесінде (жалпы ұзындығы 9,5 км) 715-724,5 км учаскеде өтпе жолдарды және су өткізгіштерді салумен учаскелерді ауыстыру	км	9,5	9,5				3 233 538		Іс-шара 2021 жылы ішінара орындалды	2 640 735	592 803	"ҚазТрансОйл"АҚ-тың 2021 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды		Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізат, материалдар, отын және энергия шығынының нормаларын төмендетуді көздемейді	объектіні пайдалануға бергеннен кейін тозуды төмендету келесі жылға жоспарланып отыр			Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық ысыраптарды төмендетуді көздемейді	Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер аясында сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Мероприятие частично исполнено в 2021 году	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесіне жүргізілген талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті 100% құрайды		
2		«Мартыши-Атырау» ММҚ ф530. Жалпы ұзындығы 9,3 км 0-8 км, 18-20 км учаскелерде құбырды ауыстыру	км	9,3	9,3				1 866 330		Іс-шара 2021 жылы ішінара орындалды		1 866 330	"ҚазТрансОйл"АҚ-тың 2021 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды		Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізат, материалдар, отын және энергия шығынының нормаларын төмендетуді көздемейді	объектіні пайдалануға бергеннен кейін тозуды төмендету келесі жылға жоспарланып отыр			Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық ысыраптарды төмендетуді көздемейді	Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер аясында сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шара 2021 жылы ішінара орындалды	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесіне жүргізілген талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті 100% құрайды		
3		«Павлодар – Шымкент» ММҚ Д-820 мм. 1502,4-1506,4 км (4 км) учаскелерде құбырды ауыстыру	км	4	4				793 929		Іс-шара 2021 жылы ішінара орындалды		793 929	"ҚазТрансОйл"АҚ-тың 2021 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды		Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізат, материалдар, отын және энергия шығынының нормаларын төмендетуді көздемейді	объектіні пайдалануға бергеннен кейін тозуды төмендету келесі жылға жоспарланып отыр			Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық ысыраптарды төмендетуді көздемейді	Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер аясында сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шара 2021 жылы ішінара орындалды	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесіне жүргізілген талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті 100% құрайды		
		ММҚ объектілерін салу, реконструкциялау, жаңғырту және күрделі жөндеу							4 902 545			0	4 902 545	"ҚазТрансОйл"АҚ-тың 2021 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды		Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізат, материалдар, отын және энергия шығынының нормаларын төмендетуді көздемейді	объектіні пайдалануға бергеннен кейін тозуды төмендету келесі жылға жоспарланып отыр			Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық ысыраптарды төмендетуді көздемейді					
5		Өзен БМАС. ТБР- 20 000м3 №17 демонтаж-монтаж	объект						581 555		Іс-шара 2021 жылы ішінара орындалды		581 555	"ҚазТрансОйл"АҚ-тың 2021 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды		Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізат, материалдар, отын және энергия шығынының нормаларын төмендетуді көздемейді	объектіні пайдалануға бергеннен кейін тозуды төмендету келесі жылға жоспарланып отыр			Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық ысыраптарды төмендетуді көздемейді	Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер аясында сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шара 2021 жылы ішінара орындалды	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесіне жүргізілген талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті 100% құрайды		
6		Б.Жұмағалиев атындағы БМАС. Резервуар паркін реконструкциялау	объект						124 827		Іс-шара 2021 жылы ішінара орындалды		124 827	"ҚазТрансОйл"АҚ-тың 2021 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды		Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізат, материалдар, отын және энергия шығынының нормаларын төмендетуді көздемейді	объектіні пайдалануға бергеннен кейін тозуды төмендету келесі жылға жоспарланып отыр			Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық ысыраптарды төмендетуді көздемейді	Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер аясында сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шара 2021 жылы ішінара орындалды	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесіне жүргізілген талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті 100% құрайды		
7		Құмкөл БМАС. Резервуар паркін реконструкциялау	объект						23 298		Іс-шара 2021 жылы ішінара орындалды		23 298	"ҚазТрансОйл"АҚ-тың 2021 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды		Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізат, материалдар, отын және энергия шығынының нормаларын төмендетуді көздемейді	объектіні пайдалануға бергеннен кейін тозуды төмендету келесі жылға жоспарланып отыр			Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық ысыраптарды төмендетуді көздемейді	Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер аясында сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шара 2021 жылы ішінара орындалды	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесіне жүргізілген талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті 100% құрайды		
8		Химиялық зертханалар салу	объект	4					1 044 466		Іс-шара 2021 жылы ішінара орындалды		1 044 466	"ҚазТрансОйл"АҚ-тың 2021 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылды		Инвестициялық бағдарламаның бұл іс-шарасы шикізат, материалдар, отын және энергия шығынының нормаларын төмендетуді көздемейді	объектіні пайдалануға бергеннен кейін тозуды төмендету келесі жылға жоспарланып отыр			Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлары арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық ысыраптарды төмендетуді көздемейді	Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер аясында сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды	Іс-шара 2021 жылы ішінара орындалды	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесіне жүргізілген талдауға сәйкес барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың жалпы қорытынды коэффициенті 100% құрайды		

[illegible]