

**Отчет за 1 полугодие 2021 года об исполнении утвержденной инвестиционной программы
на услугу по перекачке нефти на внутренний рынок Республики Казахстан по магистральным трубопроводам АО «КазТрансОйл»
(по оперативным данным)**

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	План* на 2021 год		Оперативный факт за 6 мес. 2021 года		Отклонение (абс)	Исполнение, (%)
		Количество	Сумма инвестиций, тыс. тенге (без налога на добавленную стоимость)	Количество	Сумма инвестиций, тыс. тенге (без налога на добавленную стоимость)		
Инвестиционная программа на 2021 год							
	ВСЕГО на 2021 год		42 988 049		3 636 880	-39 351 169	8%
	Замена участков нефтепроводов	57	21 572 049		3 126 504	-18 445 546	14%
1	МН «Узень-Атырау-Самара» ф1020 мм. Замена трубопровода на участках 230-244км, 267-282км, 284-291км, L=36 км	25	10 597 600		3 126 504	-7 471 096	30%
2	Замена участков трубопровода МН «Павлодар - Шымкент» ф 820 мм на участке 715 - 724,5 км (общая протяженность 9,5 км) со строительством вдольтрассовых проездов на участке 715-724,5 км и водопропусков)	10	3 591 593		0	-3 591 593	0%
3	МН «Узень-Атырау-Самара» ф1020 мм. Замена трубопровода на участках 511,3-514,1км, 516,8-528км с общей протяженностью 14 км	13	5 263 025		0	-5 263 025	0%
4	МН «Мартыши-Атырау» ф530. Замена трубы на участках 0-8 км, 18-20 км общей протяженностью 9,3 км	9	2 119 831		0	-2 119 831	0%
	Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов МН	15	18 450 100		510 376	-17 939 723	3%
5	ГНПС. Узень-Демонтаж-монтаж РВС-20 000м3 №17	1	1 953 326		0	-1 953 326	0%

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	План* на 2021 год		Оперативный факт за 6 мес. 2021 года		Отклонение (абс)	Исполнение, (%)
		Количество	Сумма инвестиций, тыс. тенге (без налога на добавленную стоимость)	Количество	Сумма инвестиций, тыс. тенге (без налога на добавленную стоимость)		
6	ГНПС им. Б. Джумагалиева. Строительство РВС-20000м3		300 000		0	-300 000	0%
7	ГНПС Кумколь. Строительство РВС-10000м3		100 000		0	-100 000	0%
8	Строительство химических лабораторий	4	2 423 029		0	-2 423 029	0%
9	НПС «Жетыбай». Реконструкция зданий операторной и химлаборатории	1	850 000		0	-850 000	0%
10	НПС им.Т.Касимова. Реконструкция камеры пуска СОиД нефтепровода «Узень-Атырау-Самара»	1	943 454		0	-943 454	0%
11	Реконструкция камер пуска-приема очистных устройств (КППОУ и КПОУ) МН «Павлодар-Шымкент» ф 820мм КППОУ НПС «Сузак», КППОУ ГНПС «Чулак-Курган», КПОУ ПСП «Шымкент»	1	662 308			-662 308	0%
12	НПС Бейнеу. Замена технологических трубопроводов	1	1 289 518		0	-1 289 518	0%
13	Строительство камеры приема-пуска СОиД на ПСП 1235 км нефтепровода Узень-Атырау-Самара	1	1 482 486		0	-1 482 486	0%

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	План* на 2021 год		Оперативный факт за 6 мес. 2021 года		Отклонение (абс)	Исполнение, (%)
		Количество	Сумма инвестиций, тыс. тенге (без налога на добавленную стоимость)	Количество	Сумма инвестиций, тыс. тенге (без налога на добавленную стоимость)		
14	«ГНПС Узень. Реконструкция электроснабжения»	1	4 187 846		510 376	-3 677 470	12%
15	Реконструкция системы противопожарного водоснабжения ГНПС «Каламкас»	1	668 003		0	-668 003	0%
16	Обеспечение полной зоны покрытия устойчивой радиосвязью вдоль магистральных нефтепроводов	1	1 885 710			-1 885 710	0%
17	Модернизация существующей сети ВОЛС	1	462 307			-462 307	0%
18	Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации и электроуправления	1	1 242 112			-1 242 112	0%
19	Приобретение автотранспортных средств и специальной техники производственного назначения	50	2 965 900		0	-2 965 900	0%

* АО «КазТрансОйл» направлено заявление об изменении утвержденной инвестиционной программы акционерного общества «КазТрансОйл» на 2021-2025 годы без повышения тарифа, в части корректировки показателей 2021 года

МН «Узень-Атырау-Самара» ф1020 мм. Замена трубопровода на участках 230-244км, 267-282км, 284-291км, L=36 км



Ссылка на видео <https://www.youtube.com/watch?v=RUZ7GZlalsI>

