

**Отчет за 1 квартал 2021 года по исполнению утвержденной инвестиционной программы
на услугу по перекачке нефти на внутренний рынок Республики Казахстан по магистральным трубопроводам акционерного общества "КазТрансОйл"
на 2021 год (по оперативным данным)**

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерения	План		Факт		Исполнение, (%)	Примечание
			Количество	Сумма инвестиций, тыс. тенге (без налога на добавленную стоимость)	Количество	Сумма инвестиций, тыс. тенге (без налога на добавленную стоимость)		
Инвестиционная программа на 2021 год								
	ВСЕГО на 2021 год			42 988 049		1 602 668	4	
	Замена участков нефтепроводов	км	57	21 572 049	0	1 296 450	6	
1	МН "Узень-Атырау-Самара" ф1020 мм. Замена трубопровода на участках 230-244км, 267-282км, 284-291км, L=36 км	км	25	10 597 600		1 296 450	12	Мероприятие исполняется согласно графика производства работ. В связи с частичным исполнением мероприятия в 2020 году планируется направить предложение о корректировке утвержденной инвестиционной программы
2	Замена участков трубопровода МН «Павлодар - Шымкент» ф 820 мм на участке 715 - 724,5 км (общая протяженность 9,5 км) со строительством вдольтрассовых проездов на участке 715-724,5 км и водопропусков) (2021-2022 ии/)	км	10	3 591 593		0	0	Подводятся итоги тендерных процедур
3	«МН «Узень-Атырау-Самара» ф1020 мм. Замена трубопровода на участках 511,3-514,1км, 516,8-528км с общей протяженностью 14 км	км	13	5 263 025		0	0	Мероприятие исполнено в 2020 году, планируется направить заявление на корректировку утвержденной инвестиционной программы
4	МН "Мартыши-Атырау" ф530. Замена трубы на участках 0-8 км, 18-20 км общей протяженностью 9,3 км	км	9	2 119 831		0	0	Подводятся итоги тендерных процедур
	Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов МН		15	18 450 100	0	306 219	2	
5	ГНПС. Узень-Демонтаж-монтаж РВС-20 000м3 №17	Объект	1	1 953 326		0	0	Проводятся тендерные процедуры

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерения	План		Факт		Исполнение, (%)	Примечание
			Количество	Сумма инвестиций, тыс. тенге (без налога на добавленную стоимость)	Количество	Сумма инвестиций, тыс. тенге (без налога на добавленную стоимость)		
6	ГНПС им. Б. Джумагалиева. Строительство РВС-20000м3	объект		300 000		0	0	Проводятся работы по получению положительного заключения экспертизы на рабочий проект. В 1 полугодии 2021 года планируется направить заявление на корректировку инвестиционной программы
7	ГНПС Кумколь. Строительство РВС-10000м3	объект		100 000		0	0	Проводятся работы по получению положительного заключения экспертизы на рабочий проект. В 1 полугодии 2021 года планируется направить заявление на корректировку инвестиционной программы
8	Строительство химических лабораторий	объект	4	2 423 029		0	0	Проводятся работы по получению положительного заключения экспертизы на рабочий проект. В 1 полугодии 2021 года планируется направить заявление на корректировку инвестиционной программы
9	НПС «Жетыбай». Реконструкция зданий операторной и химлаборатории	объект	1	850 000		0	0	Проводятся тендерные процедуры
10	НПС им.Т.Касымова. Реконструкция камеры пуска СОид нефтепровода "Узень-Атырау-Самара"	объект	1	943 454		0	0	Проводятся тендерные процедуры
11	Реконструкция камер пуска-приема очистных устройств (КШПОУ и КПОУ) МН "Павлодар-Шымкент" ф 820мм КШПОУ НПС "Сузак", КШПОУ ГНПС "Чулак-Курган", КПОУ ПСП "Шымкент"	объект	1	662 308		0	0	
12	НПС Бейнеу. Замена технологических трубопроводов	объект	1	1 289 518		0	0	Проводятся тендерные процедуры
13	Строительство камеры приема-пуска СОид на ПСП 1235 км нефтепровода Узень-Атырау-Самара	объект	1	1 482 486		0	0	Проводятся тендерные процедуры

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерения	План		Факт		Исполнение, (%)	Примечание
			Количество	Сумма инвестиций, тыс. тенге (без налога на добавленную стоимость)	Количество	Сумма инвестиций, тыс. тенге (без налога на добавленную стоимость)		
14	«ГНПС Узень. Реконструкция электроснабжения»	объект	1	4 187 846		306 219	7	Мероприятие исполняется согласно графика производства работ
15	Реконструкция системы противопожарного водоснабжения ГНПС "Каламкас"	объект	1	668 003		0	0	Планируется направить предложение о корректировке инвестиционной программы
16	Обеспечение полной зоны покрытия устойчивой радиосвязью вдоль магистральных нефтепроводов	система	1	1 885 710		0	0	Проводятся тендерные процедуры
17	Модернизация существующей сети ВОЛС	узел	1	462 307		0	0	Проводятся тендерные процедуры
18	Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации и электроуправления	система	1	1 242 112		0	0	Проводятся тендерные процедуры
	Приобретение автотранспортных средств и специальной техники производственного назначения	ед.	50	2 965 900	0	0	0	Проводятся тендерные процедуры



