

**Отчет об исполнении утвержденной инвестиционной программы
на услугу по перекачке нефти на внутренний рынок Республики Казахстан по магистральным трубопроводам АО «КазТрансОйл»
за 1 квартал 2023 года (по оперативным данным)**

ТЫС ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерения	План		Оперативный факт за 1 квартал 2023 года		Отклонение (абс)	Исполнение, (%)
			Количество	Сумма инвестиций (без налога на добавленную стоимость)	Количество	Сумма инвестиций (без налога на добавленную стоимость)		
Мероприятия инвестиционной программы 2022 года, перенесенные на 2023 год по причинам, не зависящим от субъекта								
	ВСЕГО по перенесенным мероприятиям с 2022 года на 2023 год			25 704 772		17 466 864	-8 237 908	68%
	Замена участков нефтепроводов	км		19 603 415		17 466 864	-2 136 551	89%
1	МН "Узень-Атырау-Самара" Д1020 мм. Замена трубопровода на участках протяженностью 63 км (общая протяженность -76,5 км)	км		19 131 735		17 466 864	-1 664 871	91%
2	МН "Узень-Атырау-Самара" Д 720 мм. Реконструкция участка на 1173 км	км	0,4	471 680			-471 680	0%
	Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов МН			5 842 842		0	-5 842 842	0%
3	ГНПС им. Б. Джумагалиева. Строительство РВС-20000м3	объект		4 600 000			-4 600 000	0%
4	МН "Павлодар-Шымкент". Реконструкция ВЛ-10кВ на участке 1499,9-1572,1км	объект		606 319			-606 319	0%
5	ГНПС. Узень-Демонтаж-монтаж РВС-20 000м3 №17	объект		374 417			-374 417	0%
6	Обновление DeltaV СИКН	система	7	262 106			-262 106	0%
7	Приобретение оборудования производственного назначения	ед.	26	258 515		0	-258 515	0%
7.1	Привод электрический с редуктором AUMA	ед.	25	227 065			-227 065	0%
7.2	Сенсор расходомера с преобразователем	ед.	1	31 450			-31 450	0%
Инвестиционная программа на 2023 год								
	ВСЕГО на 2023 год			40 675 775		0	-40 675 775	0%
	Замена участков нефтепроводов	км	55	34 099 723		0	-34 099 723	0%
1	МН "Узень-Атырау-Самара" Д1020 мм. Замена трубопровода на участках общей протяженностью 63 км	км	50	31 918 685			-31 918 685	0%
2	МН "Узень-Атырау-Самара" Д720 мм. Замена трубопровода на участке общей протяженностью 45 км	км	5	2 181 038			-2 181 038	0%
	Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов МН			5 628 250		0	-5 628 250	0%
3	ГНПС Узень.Демонтаж-монтаж РВС - 20000 м3 №15	объект	1	657 949			-657 949	0%
4	НПС Жетыбай. Реконструкция магистральной насосной	объект	1	527 093			-527 093	0%
5	Строительство химической лаборатории на НПС им. Касымова	объект	1	655 149			-655 149	0%
6	КНУ. Реконструкция печи подогрева (СПН Опорная, №3; НПС им.Култумиева, №2)	объект	2	557 210			-557 210	0%
7	ЛПДС «Каражанбас». Нефтепровод «Каламкас – Каражанбас – Актау». Реконструкция ВЛ-10кВ «Каражанбас – Кияхты» на участке 62 – 107км, протяженностью 45км	объект	1	357 948			-357 948	0%
8	Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации и электроуправления	система	1	1 112 629			-1 112 629	0%
9	Реконструкция систем ПАЗ	система	1	1 074 306			-1 074 306	0%
10	Реконструкция АСУТП и внедрение системы ПАЗ ННП "Шагыр", ГНПС "Алибекмола"	система	1	685 966			-685 966	0%

**Отчет об исполнении утвержденной инвестиционной программы
на услугу по перекачке нефти на внутренний рынок Республики Казахстан по магистральным трубопроводам АО «КазТрансОйл»
за 1 квартал 2023 года (по оперативным данным)**

тыс тенге

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерения	План		Оперативный факт за 1 квартал 2023 года		Отклонение, (абс)	Исполнение, (%)
			Количество	Сумма инвестиций (без налога на добавленную стоимость)	Количество	Сумма инвестиций (без налога на добавленную стоимость)		
11	Приобретение автотранспортных средств и специальной техники производственного назначения	ед.	11	523 567		0	-523 567	0%
11.1	АВТОМОБИЛЬ УАЗ 39099 , грузопассажирский, 7 пассаж/м	ед.	1	9 196			-9 196	0%
11.2	АВТОМОБИЛЬ УАЗ 39094 ФЕРМЕР, грузопассажирский, 7 пассаж/м	ед.	1	9 196			-9 196	0%
11.3	Самосвал КамАЗ-45141-10, г/п 9,5 тн.	ед.	1	44 165			-44 165	0%
11.4	ГПА на базе Камаз-43118. Колесная формула 6Х6.	ед.	1	91 960			-91 960	0%
11.5	Коммунальный Трактор МТЗ 82.1 Отвал, щётка, борона дисковая, плуг трех-корпусной, косилка роторного типа КРН-2.1	ед.	1	20 570			-20 570	0%
11.6	УСТАНОВКА ППУ-1900/100 НА БАЗЕ КАМАЗ	ед.	1	67 155			-67 155	0%
11.7	АВТОМОБИЛЬ АРМТ на базе КАМАЗ-43118.	ед.	1	99 825			-99 825	0%
11.8	Тягач КАМАЗ-44108	ед.	1	44 165			-44 165	0%
11.9	Тягач КАМАЗ-44108	ед.	1	44 165			-44 165	0%
11.10	Коммунальный Трактор МТЗ 82.1 Отвал, щётка, борона дисковая, плуг трех-корпусной, косилка роторного типа КРН-2.1	ед.	1	20 570			-20 570	0%
11.11	КАМАЗ 43118 БОРТОВОЙ С КМУ	ед.	1	72 600			-72 600	0%
12	Приобретение оборудования производственного назначения	ед.	9	424 236		0	-424 236	0%
12.1	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СДП-2500-2УХЛ4	шт.	1	185 200			-185 200	0%
12.2	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4АЗМВ1250/10000	шт.	1	109 000			-109 000	0%
12.3	УСТРОЙСТВО РАЗМЫВА ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ДИОГЕН СКС 700ММ	ед.	1	17 000			-17 000	0%
12.4	УСТРОЙСТВО РАЗМЫВА ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ДИОГЕН СКС 700ММ	ед.	1	17 000			-17 000	0%
12.5	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ЗКЛПЭ ДУ 500 РУ75	ед.	2	38 414			-38 414	0%
12.6	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ ДУ 500 РУ 75	ед.	1	19 207			-19 207	0%
12.7	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ ДУ 500 РУ 75	ед.	2	38 414			-38 414	0%

МН "Узень-Атырау-Самара" Д1020 мм. Замена трубопровода на участках протяженностью 63 км (общая протяженность -76,5 км)



Ссылка на видео <https://www.youtube.com/watch?v=F-5lkHDDc9Y>