

**Отчет об исполнении утвержденной инвестиционной программы
на услугу по перекачке нефти на внутренний рынок Республики Казахстан по магистральным трубопроводам АО «КазТрансОйл»
за 9 месяцев 2023 года (по оперативным данным)**

тыс тенге


№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерения	План		Оперативный факт за 9 месяцев 2023 года		Отклонение (абс)	Исполнение, (%)
			Количество	Сумма инвестиций (без налога на добавленную стоимость)	Количество	Сумма инвестиций (без налога на добавленную стоимость)		
Мероприятия инвестиционной программы 2022 года, перенесенные на 2023 год по причинам, не зависящим от субъекта								
	ВСЕГО по перенесенным мероприятиям с 2022 года на 2023 год			25 704 772		21 817 661	-3 887 111	85%
	Замена участков нефтепроводов	км		19 603 415		19 423 998	-179 417	99%
1	МН "Узень-Атырау-Самара" Д1020 мм. Замена трубопровода на участках протяженностью 63 км (общая протяженность -76,5 км)	км		19 131 735		19 131 735	0	100%
2	МН "Узень-Атырау-Самара" Д 720 мм. Реконструкция участка на 1173 км	км	0,4	471 680		292 263	-179 417	62%
	Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов МН			5 842 842		2 393 663	-3 449 179	41%
3	ГНПС им. Б. Джумагалиева. Строительство РВС-20000м3	объект		4 600 000		1 083 317	-3 516 683	24%
4	МН "Павлодар-Шымкент". Реконструкция ВЛ-10кВ на участке 1499,9-1572,1км	объект		606 319		928 937	322 618	153%
5	ГНПС. Узень-Демонтаж-монтаж РВС-20 000м3 №17	объект		374 417		290 732	-83 685	78%
6	Обновление DeltaV СИКН	система	7	262 106		90 677	-171 429	35%
7	Приобретение оборудования производственного назначения	ед.	26	258 515		0	-258 515	0%
7.1	Привод электрический с редуктором AUMA	ед.	25	227 065		0	-227 065	0%
7.2	Сенсор расходомера с преобразователем	ед.	1	31 450		0	-31 450	0%
	ВСЕГО на 2023 год			40 675 775		16 295 199	-24 380 576	40%
	Замена участков нефтепроводов	км	55	34 099 723		15 804 603	-18 295 120	46%
1	МН "Узень-Атырау-Самара" Д1020 мм. Замена трубопровода на участках общей протяженностью 63 км	км	50	31 918 685		15 804 603	-16 114 082	50%
2	МН "Узень-Атырау-Самара" Д720 мм. Замена трубопровода на участке общей протяженностью 45 км	км	5	2 181 038		0	-2 181 038	0%
	Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов МН			5 628 250		490 596	-5 137 654	9%
3	ГНПС Узень.Демонтаж-монтаж РВС - 20000 м3 №15	объект	1	657 949		0	-657 949	0%
4	НПС Жетыбай. Реконструкция магистральной насосной	объект	1	527 093		490 596	-36 497	93%
5	Строительство химической лаборатории на НПС им. Касымова	объект	1	655 149		0	-655 149	0%
6	КНУ. Реконструкция печи подогрева (СПН Опорная, №3; НПС им.Култумиева, №2)	объект	2	557 210		0	-557 210	0%
7	ЛПДС «Каражанбас». Нефтепровод «Каламкас – Каражанбас – Актау». Реконструкция ВЛ-10кВ «Каражанбас – Кияхты» на участке 62 – 107км, протяженностью 45км	объект	1	357 948		0	-357 948	0%
8	Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации и электроуправления	система	1	1 112 629		0	-1 112 629	0%
9	Реконструкция систем ПАЗ	система	1	1 074 306		0	-1 074 306	0%
10	Реконструкция АСУТП и внедрение системы ПАЗ ННП "Шагыр", ГНПС "Алибекмола"	система	1	685 966		0	-685 966	0%

**Отчет об исполнении утвержденной инвестиционной программы
на услугу по перекачке нефти на внутренний рынок Республики Казахстан по магистральным трубопроводам АО «КазТрансОйл»
за 9 месяцев 2023 года (по оперативным данным)**

тыс тенге

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерения	План		Оперативный факт за 9 месяцев 2023 года		Отклонение, (абс)	Исполнение, (%)
			Количество	Сумма инвестиций (без налога на добавленную стоимость)	Количество	Сумма инвестиций (без налога на добавленную стоимость)		
11	Приобретение автотранспортных средств и специальной техники производственного назначения	ед.	11	523 567		0	-523 567	0%
11.1	АВТОМОБИЛЬ УАЗ 39099 , грузопассажирский, 7 пассаж/м	ед.	1	9 196		0	-9 196	0%
11.2	АВТОМОБИЛЬ УАЗ 39094 ФЕРМЕР, грузопассажирский, 7 пассаж/м	ед.	1	9 196		0	-9 196	0%
11.3	Самосвал КамАЗ-45141-10, г/п 9,5 тн.	ед.	1	44 165		0	-44 165	0%
11.4	ГПА на базе Камаз-43118. Колесная формула 6Х6.	ед.	1	91 960		0	-91 960	0%
11.5	Коммунальный Трактор МТЗ 82.1 Отвал, щётка, борона дисковая, плуг трех-корпусной, косилка роторного типа КРН-2.1	ед.	1	20 570		0	-20 570	0%
11.6	УСТАНОВКА ППУ-1900/100 НА БАЗЕ КАМАЗ	ед.	1	67 155		0	-67 155	0%
11.7	АВТОМОБИЛЬ АРМТ на базе КАМАЗ-43118.	ед.	1	99 825		0	-99 825	0%
11.8	Тягач КАМАЗ-44108	ед.	1	44 165		0	-44 165	0%
11.9	Тягач КАМАЗ-44108	ед.	1	44 165		0	-44 165	0%
11.10	Коммунальный Трактор МТЗ 82.1 Отвал, щётка, борона дисковая, плуг трех-корпусной, косилка роторного типа КРН-2.1	ед.	1	20 570		0	-20 570	0%
11.11	КАМАЗ 43118 БОРТОВОЙ С КМУ	ед.	1	72 600		0	-72 600	0%
12	Приобретение оборудования производственного назначения	ед.	9	424 236		0	-424 236	0%
12.1	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СТП-2500-2УХЛ4	шт.	1	185 200		0	-185 200	0%
12.2	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4АЗМВ1250/10000	шт.	1	109 000		0	-109 000	0%
12.3	УСТРОЙСТВО РАЗМЫВА ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ДИОГЕН СКС 700ММ	ед.	1	17 000		0	-17 000	0%
12.4	УСТРОЙСТВО РАЗМЫВА ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ДИОГЕН СКС 700ММ	ед.	1	17 000		0	-17 000	0%
12.5	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ЗКЛПЭ ДУ 500 РУ75	ед.	2	38 414		0	-38 414	0%
12.6	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ ДУ 500 РУ 75	ед.	1	19 207		0	-19 207	0%
12.7	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ ДУ 500 РУ 75	ед.	2	38 414		0	-38 414	0%

МН "Узень-Атырау-Самара" Д1020 мм. Замена трубопровода на участках протяженностью (общая протяженность - 76,5 км)



Ссылка на видео <https://youtube.com/shorts/mv9FMCmwZlU?feature=share>



НПС Жетыбай. Реконструкция магистральной насосной



МН "Павлодар-Шымкент". Реконструкция ВЛ-10кВ на участке 1499,9-1572,1км



