

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/ об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за 2019 год (по оперативным данным) АО "КазТрансОйл"
услуга по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам (утверждена приказом Министерства энергетики Республики Казахстан от 29 января 2020 года №38 и Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 24 января 2020 года №8-ОД)**

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																				Место расположения объектов	Вид деятельности	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге				собственные средства					Заемные средства		Бюджетные средства		Деятельность, не относящаяся к регулируемым услугам					
			план	факт	план 2019 год	в т.ч. доля внутреннего рынка	оперативный факт за 2019 год	в т.ч. доля внутреннего рынка	план 2019 год	в т.ч. доля внутреннего рынка	оперативный факт за 2019 год	в т.ч. доля внутреннего рынка	отклонение	Причины отклонения	план	факт	план	факт	план на 2019 год	оперативный факт за 2019 год			
	ВСЕГО					21 355 614	9 534 198	21 752 204	9 714 211	21 355 614	9 534 198	21 752 204	9 714 211	396 590					11 821 416	12 037 994			
1	Капитальный ремонт с заменой трубопровода МН "Провра-Кульсары" на участках 0-3км, 4-6км, 9-12км, 13-15км, 21-33км, 37-38км, 39-43км, 46-50км, 60-64км, 73-76км, 90-95км, 100-101км с камерой пуска СОИД	км	36	36	8 749 055	3 971 196	8 749 055	3 971 196	8 749 055	3 971 196	8 749 055	3 971 196		0	Проект исполнен в 100% объеме	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются	средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются			4 777 859	4 777 859	Республика Казахстан, Атырауская область	Транспортировка нефти
2	Нефтепровод Узень-Атырау-Самара. Замена трубопровода на участках 801-807 км, 813-824 км, 830-831 км, 837-841 км, 851-853 км, 857-859 км, 862-867 км	км	9	9	4 605 687	2 090 521	4 605 687	2 090 521	4 605 687	2 090 521	4 605 687	2 090 521		0	Проект исполнен в 100% объеме	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются	средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются			2 515 166	2 515 166	Республика Казахстан, Атырауская область	Транспортировка нефти
3	ГНПС Узень. Замена технологических трубопроводов линии приема из Жетыбай, манифольд 4,5 линии (подземно) и пункта подогрева нефти на откату (надземно) с восстановлением теплоизоляции	объект	1	1	627 517	284 830	1 024 107	464 842	627 517	284 830	1 024 107	464 842	396 590	Исполнение проекта в рамках сметной стоимости	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются	средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются			342 687	559 265	Республика Казахстан, Мангистауская область	Транспортировка нефти	
4	Реконструкция электроснабжения и систем автоматики НПС "Степное"	объект	1	1	1 247 703	566 332	1 247 703	566 332	1 247 703	566 332	1 247 703	566 332		0	Проект исполнен в 100% объеме	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются	средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются			681 371	681 371	Республика Казахстан, Павлодарская область	Транспортировка нефти
5	Реконструкция системы частотного регулирования магистральных насосных агрегатов ГНПС "Кумколь"	объект	1	1	460 933	209 217	460 933	209 217	460 933	209 217	460 933	209 217		0	Проект исполнен в 100% объеме	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются	средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются			251 716	251 716	Республика Казахстан, Карагандинская область	Транспортировка нефти
6	Строительство подпорной насосной НПС Жетыбай	объект	1	1	946 568	429 647	946 568	429 647	946 568	429 647	946 568	429 647		0	Проект исполнен в 100% объеме	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются	средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются			516 921	516 921	Республика Казахстан, Мангистауская область	Транспортировка нефти
7	НПС Жетыбай. ВЛ-6кВ Жетыбай-СПН 112 км участок 65-112 км, L=47 км.	объект	1	1	349 405	158 595	349 405	158 595	349 405	158 595	349 405	158 595		0	Проект исполнен в 100% объеме	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются	средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются			190 810	190 810	Республика Казахстан, Мангистауская область	Транспортировка нефти
8	ГНПС Узень. Строительство магистральной насосной станции	объект	1	1	242 175	109 923	242 175	109 923	242 175	109 923	242 175	109 923		0	Проект исполнен в 100% объеме	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются	средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются			132 252	132 252	Республика Казахстан, Мангистауская область	Транспортировка нефти
9	Капитальный ремонт ВЛ-6кВ Умирзак-СПН 112 км 0-30 км.	объект	1	1	204 201	92 687	204 201	92 687	204 201	92 687	204 201	92 687		0	Проект исполнен в 100% объеме	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются	средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются			111 514	111 514	Республика Казахстан, Мангистауская область	Транспортировка нефти
10	Реконструкция камер пуска-приема очистных устройств (КППОУ и КПОУ) МН "Павлодар-Шымкент" ф 820 мм, КППОУ НПС "Жуан-Тобе", КППОУ НПС "Сулак", КППОУ ГНПС "Чулак-Курган", КПОУ ПСП "Шымкент", МН "Шымкент-Чарджоу" Ø 720 мм КПОУ 0 км, КПОУ 48 км	объект	1	1	117 596	53 377	117 596	53 377	117 596	53 377	117 596	53 377		0	Проект исполнен в 100% объеме	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются	средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются			64 219	64 219	Республика Казахстан, Туркестанская область	Транспортировка нефти
11	Приобретение автотранспортных средств, специальной техники и тракторов производственного назначения	ед.	41	41	2 111 881	958 583	2 111 881	958 583	2 111 881	958 583	2 111 881	958 583		0	Проект исполнен в 100% объеме	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются	средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются			1 153 298	1 153 298	Обособленные структурные подразделения АО "КазТрансОйл"	Транспортировка нефти
12	Приобретение производственного оборудования	ед.	35	35	1 342 343	609 290	1 342 343	609 290	1 342 343	609 290	1 342 343	609 290		0	Проект исполнен в 100% объеме	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются	средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются			733 054	733 054	Обособленные структурные подразделения АО "КазТрансОйл"	Транспортировка нефти
13	Частичная диагностика резервуаров вертикальных стальных с понтоном (РВСП) - 5000м3 №1 головной нефтеперекачивающей станции ГНПС Аликбекмола	объект	1	1	6 077		6 077		6 077		6 077			0	Проект исполнен в 100% объеме	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются	средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются			6 077	6 077	Республика Казахстан, Актюбинская область	Транспортировка нефти
14	Частичная диагностика резервуаров вертикальных стальных с понтоном (РВСП) - 5000м3 №2 ГНПС Аликбекмола	объект	1	1	6 077		6 077		6 077		6 077			0	Проект исполнен в 100% объеме	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются	средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются			6 077	6 077	Республика Казахстан, Актюбинская область	Транспортировка нефти
15	Частичная диагностика резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП) - 5000м3 №3 ГНПС Аликбекмола	объект	1	1	6 077		6 077		6 077		6 077			0	Проект исполнен в 100% объеме	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются	средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются			6 077	6 077	Республика Казахстан, Актюбинская область	Транспортировка нефти
16	Полная диагностика резервуара вертикального стального РВС 10000м3 №3 полное (Б.Чаган)	объект	1	1	12 672		12 672		12 672		12 672			0	Проект исполнен в 100% объеме	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются	средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются			12 672	12 672	Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область	Транспортировка нефти
17	Частичная диагностика резервуара вертикального стального с понтоном (РВС 10000м3) №6 нефтеперекачивающей станции НПС Т. Касимова	объект	1	1	8 816		8 816		8 816		8 816			0	Проект исполнен в 100% объеме	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются	средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются			8 816	8 816	Республика Казахстан, Атырауская область	Транспортировка нефти
18	Частичная диагностика резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП 10000м3) №14 нефтеперекачивающей станции НПС Т. Касимова	объект	1	1	10 311		10 311		10 311		10 311			0	Проект исполнен в 100% объеме	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются	средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются			10 311	10 311	Республика Казахстан, Атырауская область	Транспортировка нефти
19	Частичная диагностика резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП 10000м3) №15 нефтеперекачивающей станции НПС Т. Касимова	объект	1	1	10 311		10 311		10 311		10 311			0	Проект исполнен в 100% объеме	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются	средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются			10 311	10 311	Республика Казахстан, Атырауская область	Транспортировка нефти
20	Частичная диагностика резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП 10000м3) №16 нефтеперекачивающей станции НПС Т. Касимова	объект	1	1	10 311		10 311		10 311		10 311			0	Проект исполнен в 100% объеме	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются	средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются			10 311	10 311	Республика Казахстан, Атырауская область	Транспортировка нефти

