

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/ об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за 9 месяцев 2019 года (по оперативным данным) АО "КазТрансОйл"
услуг по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам (утверждена приказом Министерства энергетики Республики Казахстан от 17.05.2019 г. №185 и Комитетом по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 01.03.2019 г. №72-ОД)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		Стоимость мероприятия, место расположения объектов, сроки исполнения	Вид деятельности
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность			
			план	факт	план 2019 год	оперативный факт за 9 месяцев 2019 года	план 2019 год	оперативный факт за 9 месяцев 2019 года	отклонение	Причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Строительство и модернизация				23 932 520	11 654 314	23 932 520	11 654 314	-11 512 339											
1	Строительство четырех резервуаров вертикальных стальных с понтоном (РВСП) на 20000 м3 на головной нефтеперекачивающей станции (ГНПС) им Джумагалиева	объект	1	0	1 032 241	0	1 032 241	0	-1 032 241	Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа.	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются					Транспортировка нефти
2	Закуп программного обеспечения Корпоративной Геоинформационной системы	программное обеспечение	1	0	36 486	0	36 486	0	-36 486	Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа.	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются					Транспортировка нефти
3	Экспертиза проекта "Модернизация иерархической системы СДКУ с внедрением уровня управления режимами работы нефтепроводов, включая модернизацию систем автоматизации и систем безопасности станционных объектов"	экспертиза	1	0	30 037	0	30 037	0	-30 037	Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа.	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются					Транспортировка нефти
4	Частичная диагностика резервуаров вертикальных стальных с понтоном (РВСП) - 5000м3 №1 головной нефтеперекачивающей станции (ГНПС) Алибекмола	объект	1	0	6 251	6 077	6 251	6 077	-174	Проект исполнен	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются			Стоимость мероприятия 6 076,62 тыс тенге Место расположения объекта Актюбинская область Срок исполнения 2019 год		Транспортировка нефти
5	Частичная диагностика резервуаров вертикальных стальных с понтоном (РВСП) - 5000м3 №2 ГНПС Алибекмола	объект	1	0	6 251	6 077	6 251	6 077	-174	Проект исполнен	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются			Стоимость мероприятия 6 076,62 тыс тенге Место расположения объекта Актюбинская область Срок исполнения 2019 год		Транспортировка нефти
6	Частичная диагностика резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП) - 5000м3 №3 ГНПС Алибекмола	объект	1	0	6 251	6 077	6 251	6 077	-174	Проект исполнен	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются			Стоимость мероприятия 6 076,62 тыс тенге Место расположения объекта Актюбинская область Срок исполнения 2019 год		Транспортировка нефти
7	Полная диагностика резервуара вертикального стального РВС 10000м3 №3 полное (Б Чаган)	объект	1	0	9 833	7 603	9 833	7 603	-2 230	Проект исполнен	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются			Стоимость мероприятия 12 672,37 тыс тенге Место расположения объекта Атырауская область Срок исполнения 2019 год		Транспортировка нефти
8	Реконструкция системы газовоздушной смеси сливно-наливной железнодорожной эстакады №1 НПС им Т. Касымова	объект	1	0	461 115	0	461 115	0	-461 115	Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа.	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются					Транспортировка нефти
9	Применение автоматических устройств компенсации реактивной мощности (АУКРМ) НПС Макат	объект	1	0	63 234	0	63 234	0	-63 234	Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа.	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются					Транспортировка нефти
10	Частичная диагностика резервуара вертикального стального с понтоном (РВС 10000м3) №6 нефтеперекачивающей станции (НПС) Т. Касымова	объект	1	0	9 048	5 290	9 048	5 290	-3 758	Реализация мероприятия планируется до конца текущего года. По стоимости мероприятия Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа.	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются			Стоимость мероприятия 8 816,47 тыс тенге Место расположения объекта Атырауская область Срок исполнения 2019 год		Транспортировка нефти
11	Частичная диагностика резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП 10000м3) №14 нефтеперекачивающей станции (НПС) Т. Касымова	объект	1	0	10 487	6 187	10 487	6 187	-4 300	Реализация мероприятия планируется до конца текущего года. По стоимости мероприятия Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа.	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются			Стоимость мероприятия 10 311,42 тыс тенге Место расположения объекта Атырауская область Срок исполнения 2019 год		Транспортировка нефти
12	Частичная диагностика резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП 10000м3) №15 нефтеперекачивающей станции (НПС) Т. Касымова	объект	1	0	10 487	6 187	10 487	6 187	-4 300	Реализация мероприятия планируется до конца текущего года. По стоимости мероприятия Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа.	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются			Стоимость мероприятия 10 311,42 тыс тенге Место расположения объекта Атырауская область Срок исполнения 2019 год		Транспортировка нефти
13	Частичная диагностика резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП 10000м3) №16 нефтеперекачивающей станции (НПС) Т. Касымова	объект	1	0	10 487	6 187	10 487	6 187	-4 300	Реализация мероприятия планируется до конца текущего года. По стоимости мероприятия Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа.	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются			Стоимость мероприятия 10 311,42 тыс тенге Место расположения объекта Атырауская область Срок исполнения 2019 год		Транспортировка нефти

Керимов

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		Стоимость мероприятия, место расположения объектов, сроки исполнения	Вид деятельности
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность			
			план	факт	план 2019 год	оперативный факт за 9 месяцев 2019 года	план 2019 год	оперативный факт за 9 месяцев 2019 года	отклонение	Причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
111	Капитальный ремонт здания укрытия №1 на ГНПС Чулак-Курган.	объект	1	0	92 279	0	92 279	0	-92 279	Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа.	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются					Транспортировка нефти
112	Капитальный ремонт здание укрытия №1 на НПС "Жуан-Тюбе"	объект	1	0	96 040	0	96 040	0	-96 040	Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа.	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются					Транспортировка нефти
113	Капитальный ремонт дороги подъездной (асфальтирование) на НПС "Жуан-Тюбе"	объект	1	0	40 391	0	40 391	0	-40 391	Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа.	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются					Транспортировка нефти
114	Реконструкция внешней канализационной сети на производственной базе ШНУ	объект	1	0	58 987	0	58 987	0	-58 987	Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа.	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются					Транспортировка нефти
115	НПС "Сузак". Реконструкция котельной с вводом водогрейных котлов на жидком топливе	объект	1	0	70 000	0	70 000	0	-70 000	Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа.	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются					Транспортировка нефти
116	ГНПС "Шымкент". ПС 220/35/10 кВ Реконструкция электроснабжения	объект	1	0	106 220	0	106 220	0	-106 220	Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа.	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются					Транспортировка нефти
117	ГНПС "Чулак-Курган". Реконструкция насосной	объект	1	0	200 000	0	200 000	0	-200 000	Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа.	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются					Транспортировка нефти
118	ПИР Капитальный ремонт системы водоснабжения и узла канализационных сооружений на НПС Жуан-Тобе	ПИР	1	0	9 819	0	9 819	0	-9 819	Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа.	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются					Транспортировка нефти
119	ПИР Реконструкция системы водоснабжения и канализации ГНПС "Чулак-Курган".	ПИР	1	0	25 500	20 000	25 500	20 000	10 000	Проект планируется реализовать до конца текущего года	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				Стоимость мероприятия 25 500 тыс. тенге	Транспортировка нефти
120	Капитальный ремонт подъездной автодороги на НПС "Барсенгир"	объект	1	0	88 000	0	88 000	0	-88 000	Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа.	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются					Транспортировка нефти
121	Замена коллекторов магистральных нефтепроводов (МН) и ТТ НПС Барсенгир	объект	1	0	122 504	0	122 504	0	-122 504	Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа.	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются					Транспортировка нефти
122	Капитальное строительство объекта. Автопереезд с водопропуском на 72 км вдоль трассовой грунтовой дороги магистральных нефтепроводов "Кумколь-Каракаин"	объект	1	0	81 855	0	81 855	0	-81 855	Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа.	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются					Транспортировка нефти
123	ПИР Капитальный ремонт наружных теплосетей НПС Барсенгир	ПИР	1	0	7 264	0	7 264	0	-7 264	Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа.	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются					Транспортировка нефти
124	Строительство КПП на АВП "Трудовое"	объект	1	0	30 000	0	30 000	0	-30 000	Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа.	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются					Транспортировка нефти
125	Строительство КПП на базе КНУ	объект	1	0	30 000	0	30 000	0	-30 000	Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа.	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются					Транспортировка нефти
126	ТЭО. Замена насосов нефтяных магистральных на насосы импортного производства ГНПС "Атасу"	объект	1	0	11 300	0	11 300	0	-11 300	Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа.	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются					Транспортировка нефти
127	БПО ЦТТнСТ ПНУ БПТОиКО теплоснабжения	объект	1	0	200 000	0	200 000	0	-200 000	Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа.	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются					Транспортировка нефти
128	отвод земельного участка под строительство	объект	1	0	16 000	8 836	16 000	8 836	-7 164	Проект планируется реализовать до конца текущего года	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				1) договор № ЕНР 41/2019 от 15/05/2019г. Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по Павлодарской области. Ст-ть договора 466,525 тыс.тг с НДС (416,54тыс.тг без НДС); 2) Договор № ЕРNU 178/2018 от 24.12.2018г. Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО. Ст-ть договора 415,40083 тыс.тг с НДС (370,893 тыс.тг без НДС); 3) Договор № ESHNU 53/2019 от 26/03/2019г. Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по г. Шымкент. Ст-ть договора 6449,022 тыс.тг с НДС (5758т.г. без НДС). Ожидается ДС№1 на сумму 69 208 тыс.тг.	Транспортировка нефти
129	госэкспертиза	экспертиза	1	0	1 000	0	1 000	0	-1 000	Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа.	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются					Транспортировка нефти
130	Реконструкция системы аварийного энергоснабжения ПТС БПТО Восточного филиала	объект	1	0	27 330	0	27 330	0	-27 330	Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа.	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются					Транспортировка нефти

Чуришев

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		Стоимость мероприятия, место расположения объектов, сроки исполнения	Вид деятельности
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность			
			план	факт	план 2019 год	оперативный факт за 9 месяцев 2019 года	план 2019 год	оперативный факт за 9 месяцев 2019 года	отклонение	Причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
131	Реконструкция системы аварийного энергоснабжения ПТС Шымкентского нефтепроводного управления	объект	1	0	27 330	0	27 330	0	-27 330	Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа.	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				Транспортировка нефти	
132	Реконструкция охранно-пожарной сигнализации. НПС Сузак	объект	1	0	13 684	3 301	13 684	3 301	-10 383	Договор исполняется, согласно графика производства работ освоение ожидается во втором полугодии 2019 года	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются			Стоимость мероприятия 5 167 тыс. тенге Место расположения объекта Туркестанская область Срок исполнения 2019 год	Транспортировка нефти	
133	Система охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных объектов. ННП Шагыр	система	1	0	54 027	0	54 027	0	-54 027	Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа.	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				Транспортировка нефти	
134	ПИР. Установка системы охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов нефтепроводов. ГНПС Шымкент	ПИР	1	0	6 420	0	6 420	0	-6 420	Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа.	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				Транспортировка нефти	
135	ПИР. Реконструкция охранно-пожарной сигнализации БПО Шымкентского нефтепроводного управления	ПИР	1	0	9 175	0	9 175	0	-9 175	Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа.	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				Транспортировка нефти	
136	ПИР. Реконструкция автоматической пожарной сигнализации и электрооборудования ГНПС "Шымкент"	ПИР	1	0	14 200	0	14 200	0	-14 200	Договор исполняется, согласно графика производства работ освоение ожидается во втором полугодии 2019 года	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются			Стоимость мероприятия 10 348 тыс. тенге Место расположения объекта Туркестанская область Срок исполнения 2019 год	Транспортировка нефти	
137	Реконструкция системы аварийного энергоснабжения ПТС Жезказганского нефтепроводного управления	объект	1	0	27 330	0	27 330	0	-27 330	Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа.	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				Транспортировка нефти	
138	Реконструкция системы аварийного энергоснабжения ПТС Карагандинского нефтепроводного управления	объект	1	0	27 330	0	27 330	0	-27 330	Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа.	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				Транспортировка нефти	
139	Система охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных объектов. База КНУ	система	1	0	120 000	0	120 000	0	-120 000	Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа.	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				Транспортировка нефти	
140	ПИР. Реконструкция системы автоматического регулирования давления ГНПС Атасу	ПИР	1	0	9 910	0	9 910	0	-9 910	Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа.	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				Транспортировка нефти	
141	Реконструкция системы аварийного энергоснабжения ПТС Павлодарского нефтепроводного управления	объект	1	0	27 330	0	27 330	0	-27 330	Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа.	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				Транспортировка нефти	
142	Организация системы телеприсутствия Аппарата управления Восточного филиала	система	1	0	75 700	0	75 700	0	-75 700	Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа.	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				Транспортировка нефти	
143	Реконструкция системы аварийного энергоснабжения ПТС Аппарата управления Восточного филиала	объект	1	0	27 330	0	27 330	0	-27 330	Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа.	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				Транспортировка нефти	
144	Полная диагностика резервуара резервуар вертикального строения (РВС)-5000м3 №3 ВНС-8.	объект	1	0	7 145	0	7 145	0	-7 145	Общество планирует в установленном порядке в связи с исключением услуги по подаче воды по магистральному трубопроводу из Государственного регистра субъектов естественных монополий направить предложение об исключении данного мероприятия инвестиционной программы	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				Подача воды	
145	ЛПДС «Кигач». Водовод «Астрахань-Мангышлак», замена на участке пункт РД ГОС Кигач 0км, 0-56км. Д 1220мм, с защитой внутренней поверхности и с заводской изоляцией (Замена трубы)	объект	1	0	1 302 834	3 231 085	1 302 834	3 231 085	1 928 251	Общество планирует в установленном порядке в связи с исключением услуги по подаче воды по магистральному трубопроводу из Государственного регистра субъектов естественных монополий направить предложение об исключении данного мероприятия инвестиционной программы	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются			Стоимость мероприятия 15 139 495,02 тыс. тенге Место расположения объекта Атырауская область Срок исполнения 2018-2019 годы	Подача воды	
146	Реконструкция хлорного хозяйства насосной станции первого и второго водоподъемов. ЛПДС «Кигач».	объект	1	0	35 454	0	35 454	0	-35 454	Общество планирует в установленном порядке в связи с исключением услуги по подаче воды по магистральному трубопроводу из Государственного регистра субъектов естественных монополий направить предложение об исключении данного мероприятия инвестиционной программы	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				Подача воды	
147	Реконструкция и расширение водовода Астрахань- Мангышлак до проектной мощности. ЛПДС «Кигач».	объект	1	0	300 000	0	300 000	0	-300 000	Общество планирует в установленном порядке в связи с исключением услуги по подаче воды по магистральному трубопроводу из Государственного регистра субъектов естественных монополий направить предложение об исключении данного мероприятия инвестиционной программы	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				Подача воды	
148	Реконструкция ОРУ (Замена разъединителей Б110, заземлителей ЗОН и трансформаторов тока и напряжения), КТП на 630 и 1000. ЛПДС «Кигач».	объект	1	0	26 858	0	26 858	0	-26 858	Общество планирует в установленном порядке в связи с исключением услуги по подаче воды по магистральному трубопроводу из Государственного регистра субъектов естественных монополий направить предложение об исключении данного мероприятия инвестиционной программы	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				Подача воды	

Жеринский

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		Стоимость мероприятия, место расположения объектов, сроки исполнения	Вид деятельности
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность			
			план	факт	план 2019 год	оперативный факт за 9 месяцев 2019 года	план 2019 год	оперативный факт за 9 месяцев 2019 года	отклонение	Причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
149	Реконструкция здания станции стабилизации воды под склад товарно-материальной ценностей (ТМЦ) ЛПДС «Кигач»	объект	1	0	7 954	0	7 954	0	-7 954	Общество планирует в установленном порядке в связи с исключением услуги по подаче воды по магистральному трубопроводу из Государственного регистра субъектов естественных монополий направить предложение об исключении данного мероприятия инвестиционной программы	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются			средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются					Подача воды	
150	Установка частотно-регулируемого привода на ВОС Кульсары	объект	1	0	50 866	0	50 866	0	-50 866	Общество планирует в установленном порядке в связи с исключением услуги по подаче воды по магистральному трубопроводу из Государственного регистра субъектов естественных монополий направить предложение об исключении данного мероприятия инвестиционной программы	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются			средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются					Подача воды	
151	ПИР Строительство химико-бактериологической лаборатории на ВОС "Кульсары"	ПИР	1	0	11 392	0	11 392	0	-11 392	Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются			средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются					Транспортировка нефти	
152	ПИР Строительство контрольно-пропускного пункта (КПП) на ВОС-Кульсары	ПИР	1	0	950	0	950	0	-950	Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются			средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются					Транспортировка нефти	
153	ПИР Мастерская участка хозяйственного обеспечения КНУ	ПИР	1	0	950	0	950	0	-950	Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются			средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются					Транспортировка нефти	
154	Установка системы охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов нефтепровода ЛПДС "Кигач"	система	1	0	141 475	0	141 475	0	-141 475	Общество планирует в установленном порядке в связи с исключением услуги по подаче воды по магистральному трубопроводу из Государственного регистра субъектов естественных монополий направить предложение об исключении данного мероприятия инвестиционной программы	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются			средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются					Подача воды	
155	Реконструкция системы аварийного энергоснабжения ПТС ЛПДС Кигач	система	1	0	10 694	0	10 694	0	-10 694	Общество планирует в установленном порядке в связи с исключением услуги по подаче воды по магистральному трубопроводу из Государственного регистра субъектов естественных монополий направить предложение об исключении данного мероприятия инвестиционной программы	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются			средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются					Подача воды	
156	Установка системы охранно-пожарной сигнализации станционных вспомогательных объектов ВНС-8	система	1	0	19 851	0	19 851	0	-19 851	Общество планирует в установленном порядке в связи с исключением услуги по подаче воды по магистральному трубопроводу из Государственного регистра субъектов естественных монополий направить предложение об исключении данного мероприятия инвестиционной программы	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются			средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются					Подача воды	
157	Установка системы охранно-пожарной сигнализации станционных вспомогательных объектов ВОС Кульсары	система	1	0	19 851	0	19 851	0	-19 851	Общество планирует в установленном порядке в связи с исключением услуги по подаче воды по магистральному трубопроводу из Государственного регистра субъектов естественных монополий направить предложение об исключении данного мероприятия инвестиционной программы	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются			средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются					Подача воды	
158	ПИР Установка системы охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов ВОС Кульсары	ПИР	1	0	5 527	0	5 527	0	-5 527	Общество планирует в установленном порядке в связи с исключением услуги по подаче воды по магистральному трубопроводу из Государственного регистра субъектов естественных монополий направить предложение об исключении данного мероприятия инвестиционной программы	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются			средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются					Подача воды	
159	Нефтепровод "Узень-Атырау-Самара". Замена трубы на участке 1190-1237 км	система	1	0	7 274 937	0	7 274 937	0	-7 274 937	Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются			средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются					Транспортировка нефти	
160	Капитальный ремонт с заменой трубопровода МН "Прорва-Кульсары" на участках 0-3км, 4-6км, 9-12км, 13-15км, 21-33км, 37-38км, 39-43км, 46-50км, 60-64км, 73-76км, 90-95км, 100-101км с камерой пуска СОИД	система	1	0	882 110	8 037 569	882 110	8 037 569	7 155 459	Реализация мероприятия планируется до конца текущего года. По стоимости мероприятия Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа.	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются			средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				Стоимость мероприятия 10 518 177 тыс. тенге Место расположения объекта Атырауская область Срок исполнения 2018-2019 годы	Транспортировка нефти	
161	Реконструкция камер пуска-приема очистных устройств (КППОУ и КПОУ) МН "Павлодар-Шымкент" ф 820 мм, КППОУ НПС "Жуан-Тобе", КППОУ НПС "Сузак", КППОУ ГНПС "Чулак-Курган", КПОУ ПСП "Шымкент", МН "Шымкент-Чарджоу" Ø 720 мм КПОУ 0 км, КПОУ 48 км	объект	1	0	2 028 744	59 359	2 028 744	59 359	-1 969 385	Реализация мероприятия "Реконструкция камер приема пуска очистных устройств (КППОУ и КПОУ) МН "Павлодар-Шымкент" Д 820 мм. КППОУ НПС "Жуан-Тобе" Шымкентского нефтепроводного управления" начата в 2018 г., планируемый срок завершения работ - 2019г. Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа.	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются			средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				Стоимость мероприятия 766 179 тыс. тенге Место расположения объекта Туркестанская область Срок исполнения 2018-2019 годы	Транспортировка нефти	
162	Станция подогрева нефти (СПН)-Опорная. Реконструкция системы пожаротушения	объект	1	0	4 733	14 254	4 733	14 254	9 521	Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа. Проект планируется реализовать до конца 2019 года.	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются			средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				Стоимость мероприятия 246 165 тыс. тенге Место расположения объекта Атырауская область Срок исполнения 2018-2019гг.	Транспортировка нефти	

Мерилин

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		Стоимость мероприятия, место расположения объектов, сроки исполнения	Вид деятельности
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность			
			план	факт	план 2019 год	оперативный факт за 9 месяцев 2019 года	план 2019 год	оперативный факт за 9 месяцев 2019 года	отклонение	Причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
163	Блоки измерения качества нефти на ГНПС им. Б. Джумагалиева	объект	1	0	497 008	0	497 008	0	-497 008	Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа. Проект планируется реализовать до конца 2019 года.	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				Стоимость мероприятия 473 959 тыс. тенге Место расположения объекта Карагандинская область Срок исполнения 2018-2019 гг.	Транспортировка нефти
164	Блок измерения качества НПС 663 км и НПС им.Касымова	объект	1	0	262 880	0	262 880	0	-262 880	Общество планирует в установленном порядке обратиться с заявлением об изменении утвержденной Инвестиционной программы в части 2019 года без повышения тарифа. Проект планируется реализовать до конца 2019 года.	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				Стоимость мероприятия 524 405 тыс. тенге Место расположения объекта Атырауская область Срок исполнения 2018-2019 гг.	Транспортировка нефти
165	Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ (528-615км) с объектами линейной части и электро-хим защиты	объект	1	0	130 104	130 104	130 104	130 104	0	Проект исполнен в полном объеме.	заемные средства для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				средства из Республиканского бюджета для реализации инвестиционной программы на 2019 год не привлекаются				Стоимость мероприятия 1 001 491 тыс. тенге Место расположения объекта Атырауская область Срок исполнения 2018-2019гг	Транспортировка нефти

И.о. генерального директора (председателя Правления) _____ Арынов С.А.

Дата 07.10.2019г.