

Отчет субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы за 2018 год
АО "КазТрансОйл", транспортировка нефти, подача воды

тыс. тенге

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Отчет о прибылях и убытках *	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**				Рассуждение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)					
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	План**		Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в утвержденной инвестиционной программе (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в утвержденной инвестиционной программе (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)				
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план			факт	факт прошлого года	факт текущего года		
																										факт прошлого года	факт текущего года
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
		Итого						37 092 128	50 842 202	13 750 074		30 608 998	20 233 204														
		Строительство и модернизация						37 092 128	25 453 004	- 11 639 124		15 488 779	9 964 225														
1	Транспортировка нефти	Расширение сервисов для единой системы мониторинга центрального аппарата АО "КазТрансОйл"	Объект	1	1	2018 год		8 211	-	-	8 211															Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
2	Транспортировка нефти	Применение автоматических устройств компенсации реактивной мощности (АУКРМ) Промбазы АкНУ	Объект	1	1	2018 год		82 430	-	-	82 430															Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
3	Транспортировка нефти	Внутритрубная диагностика магистральных нефтепроводов (МН) Узынь-Атырау-Самара на участке Большой Чаган-Граница РФ	Объект	1	1	2018 год		67 763	-	-	67 763															Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
4	Транспортировка нефти	Частичная диагностика резервуара вертикального стального (РВС 5000м3) №2 частичное (Мартыши)	Объект	1	1	2018 год		5 842	5 787	-	55		5 787				100%									Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
5	Транспортировка нефти	Применение автоматических устройств компенсации реактивной мощности (АУКРМ) НПС Макаг	Объект	1	1	2018 год		4 286	-	-	4 286															Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
6	Транспортировка нефти	Частичная диагностика резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП 20000м3) №8 нефтеперерабатывающей станции (НПС) Т. Касимова	Объект	1	1	2018 год		18 448	17 700	-	748		17 700				100%									Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
7	Транспортировка нефти	Частичная диагностика резервуара вертикального стального (РВС)-5000м3 №19 головной нефтеперерабатывающей станции (НПС) Актау	Объект	1	1	2018 год		5 842	5 787	-	55		5 787				100%									Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
8	Транспортировка нефти	Частичная диагностика резервуара вертикального стального (РВС)-5000м3 №20 головной нефтеперерабатывающей станции (НПС) Актау	Объект	1	1	2018 год		5 842	5 787	-	55		5 787				100%									Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
9	Транспортировка нефти	Полная диагностика резервуара вертикального стального (РВС)-700м3 №1 головной нефтеперерабатывающей станции (НПС) Актау	Объект	1	1	2018 год		1 715	4 093	-	2 378		4 093				100%									Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
10	Транспортировка нефти	Частичная диагностика резервуара вертикального стального (РВС)-5000м3 №5 головной нефтеперерабатывающей станции (НПС) Каламак	Объект	1	1	2018 год		5 842	5 787	-	55		5 787				100%									Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
11	Транспортировка нефти	Полная диагностика резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП)-5000м3 №11 головной нефтеперерабатывающей станции (НПС) Актау	Объект	1	1	2018 год		7 238	8 276	-	1 038		8 276				100%									Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
12	Транспортировка нефти	Полная диагностика резервуара вертикального стального (РВС)-5000м3 №4 нефтеперерабатывающей станции (НПС) Жетыбай	Объект	1	1	2018 год		6 678	8 276	-	1 598		8 276				100%									Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
13	Транспортировка нефти	Применение автоматических устройств компенсации реактивной мощности НПС Косчагыл	Объект	1	1	2018 год		82 401	-	-	82 401															Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
14	Транспортировка нефти	Применение автоматических устройств компенсации реактивной мощности НПС Кульсары	Объект	1	1	2018 год		5 921	-	-	5 921															Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
15	Транспортировка нефти	Внутритрубная диагностика магистральных нефтепроводов (МН) Прован-Кульсары	Объект	1	1	2018 год		148 785	138 000	-	10 785		138 000				100%									Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
16	Транспортировка нефти	Полная диагностика резервуара вертикального стального (РВС)-400м3 №1 нефтеперерабатывающей станции (НПС)-3	Объект	1	1	2018 год		1 205	4 093	-	2 888		4 093				100%									Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
17	Транспортировка нефти	Частичная диагностика резервуара вертикального стального (РВС)-400м3 №2 Косчагыл	Объект	1	1	2018 год		969	3 305	-	2 337		3 305				100%									Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
18	Транспортировка нефти	Капитальный ремонт асфальтобетонных покрытий проезжей части с восстановлением пешеходных дорожек ЛПДС "Кенкияк"	Объект	1	1	2018 год		20 972	-	-	20 972															Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
19	Транспортировка нефти	Капитальный ремонт биологической очистки сточных вод "БиОкс-50" на промбазе Актюбинского НУ	Объект	1	1	2018 год		30 836	-	-	30 836															Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
20	Транспортировка нефти	ПИР. Строительство вахтового жилищного комплекса на 48 мест с гаражом на 2 автомашины на ЛПДС "Кенкияк", АкНУ	ПИР	1	1	2018 год		4 106	-	-	4 106															Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
21	Транспортировка нефти	Реконструкция РДП п.Заречный Промбазы Актюбинского НУ	Объект	1	1	2018 год		7 909	-	-	7 909															Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
22	Транспортировка нефти	Капитальный ремонт печей подогрева ГУПО2В №1 на ППН Барановка, УНУ	Объект	1	1	2018 год		9 884	-	-	9 884															Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
23	Транспортировка нефти	Капитальный ремонт печей подогрева ГУПО2В №3 на СПН Сахарный, УНУ	Объект	1	1	2018 год		9 884	-	-	9 884															Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
24	Транспортировка нефти	ППН Барановка Реконструкция системы пожаротушения и производственно-ливневой канализации	Объект	1	1	2018 год		9 299	-	-	9 299															Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
25	Транспортировка нефти	ПИР. ППН Барановка. Реконструкция системы пожаротушения и производственно-ливневой канализации	ПИР	1	1	2018 год		24 844	-	-	24 844															Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
26	Транспортировка нефти	ПИР Замена трубы нефтепровода Узынь-Атырау-Самара на участке 1093-1152км протяженностью 58,65 км (без подводяного перехода на р. Кушум)	ПИР	1	1	2018 год		950	-	-	950															Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
27	Транспортировка нефти	ПИР Капитальный ремонт подъездной дороги к НПС Большой Чаган от автомобильной дороги "Уральск-Атырау"	ПИР	1	1	2018 год		3 400	-	-	3 400															Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
28	Транспортировка нефти	Капитальный ремонт печи подогрева ГУПО2В №2 НПС 663км, АНУ	Объект	1	1	2018 год		9 884	-	-	9 884															Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
29	Транспортировка нефти	Капитальный ремонт печей подогрева на НПС им Т.Касимова ГУПО2В№1, Атырауского НУ	Объект	1	1	2018 год		9 884	-	-	9 884															Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Отчет о приростах и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**						Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)					
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проекта)	План**		Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение аварийности, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)				
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план			факт	факт прошлого года	факт текущего года		
				17	18							19	20			21	22	23	24								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
30	Транспортировка нефти	Замена технологического трубопровода входа-выхода на пункте подогрева нефти НПС им Касымова, Атырауского НУ	Объект	1	1	2018 год	23 412	-	-	23 412	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.		
31	Подача воды	Реконструкция водонасосной станций ВНС-5 для увеличения поставки воды по водоводу Астрахань-Мангышлак	Объект	1	1	2018 год	758 985	355 819	-	403 166	Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	355 819	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.		
32	Транспортировка нефти	НПС им. Касымова реконструкция КНС1,2,3	Объект	1	1	2018 год	20 297	-	-	20 297	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.		
33	Подача воды	Реконструкция водоприема ВОС на НПС Индер.	Объект	1	1	2018 год	8 501	-	-	8 501	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.		
34	Транспортировка нефти	Строительство железобетонных стен каре для РВС 10 000 м3 №6 на НПС им Касымова	Объект	1	1	2018 год	74 393	-	-	74 393	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.		
35	Транспортировка нефти	Замена трубы на участке 18-46км нефтепровода "Маргатыш-Атырау"	Объект	1	1	2018 год	18 083	-	-	18 083	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.		
36	Транспортировка нефти	Строительство резервуара для аварийного сброса на НПС им Касымова, Атырауского НУ	Объект	1	1	2018 год	40 836	-	-	40 836	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.		
37	Транспортировка нефти	ПИР Строительство железобетонных стен каре для РВС 10 000 м3 №6 на НПС им Касымова	ПИР	1	1	2018 год	14 331	-	-	14 331	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.		
38	Транспортировка нефти	Капитальный ремонт внутриплощадочных сетей тепловых сетей центрального склада Мангистауского НУ	Объект	1	1	2018 год	39 568	-	-	39 568	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.		
39	Транспортировка нефти	Капитальный ремонт здания бокса на 6 ед автотранспортной и специальной техники на станции подогрева нефти (СПН) Сай-Утес, Мангистауского НУ	Объект	1	1	2018 год	38 833	-	-	38 833	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.		
40	Транспортировка нефти	Капитальный ремонт здания производственного блока на головной нефтеперекачивающей станции (ГНПС) Актау, Мангистауского НУ	Объект	1	1	2018 год	71 482	-	-	71 482	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.		
41	Транспортировка нефти	Капитальный ремонт внутриплощадочных тепловых сетей и системы отопления на нефтеперекачивающей станции (НПС) Жетыбай	Объект	1	1	2018 год	17 986	-	-	17 986	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.		
42	Транспортировка нефти	Капитальный ремонт здания блока производственного и обслуживающего назначения на нефтеперекачивающей станции (НПС) Бейнеу	Объект	1	1	2018 год	33 872	-	-	33 872	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.		
43	Транспортировка нефти	Строительство резервуара вертикального стального (РВС) 20 000 м3 №18 (демонтаж-монтаж) на головной нефтеперекачивающей станции (ГНПС) Актау	Объект	1	1	2018 год	9 000	-	-	9 000	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
44	Транспортировка нефти	Реконструкция системы молниезащиты и освещения нефтеперекачивающей станции (НПС) Бейнеу	Объект	1	1	2018 год	5 297	-	-	5 297	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.		
45	Транспортировка нефти	Реконструкция нефтеперекачивающей станции (НПС) Каражанбас	Объект	1	1	2018 год	58 530	-	-	58 530	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.		
46	Транспортировка нефти	Замена технологических трубопроводов на участках входного и выходного коллектора и пункта подогрева нефти Ду800, Ду500 на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Бейнеу» Мангистауского нефтепроводного управления	Объект	1	1	2018 год	563 165	129 288	-	433 877	Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	129 288	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
47	Транспортировка нефти	Строительство магистральной насосной на нефтеперекачивающей станции (НПС) Жетыбай, Мангистауское НУ	Объект	1	1	2018 год	10 797	-	-	10 797	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.		
48	Транспортировка нефти	Строительство вертикального стального (РВС) 700 м3 (демонтаж-монтаж) №1 на головной нефтеперекачивающей станции (ГНПС) Актау	Объект	1	1	2018 год	29 845	-	-	29 845	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.		
49	Транспортировка нефти	Строительство склада для хранения материалов БПТОиКО Атырау	Объект	1	1	2018 год	80 821	-	-	80 821	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.		
50	Транспортировка нефти	Строительство навеса для хранения пиломатериалов БПТОиКО Атырау	Объект	1	1	2018 год	23 583	-	-	23 583	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.		
51	Транспортировка нефти	Капитальный ремонт воздушных линий электропередач (ВЛ)-6кВ Косчагыл-нефтеперекачивающая станция (ГНПС)-3 на участке 0-119км	Объект	1	1	2018 год	51 994	-	-	51 994	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.		
52	Транспортировка нефти	Замена камеры приема и пуска очистного устройства (КППОУ) на 103км нефтепровода "Прорва-Кульсары"	Объект	1	1	2018 год	145 168	11 099	-	134 069	Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	11 099	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.		
53	Транспортировка нефти	Реконструкция технологического коллектора входа и выхода ду500мм пункта подогрева нефти на станции подогрева нефти (СПН)-Опорная, Кульсаринского НУ	Объект	1	1	2018 год	76 814	76 824	-	10	Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	76 824	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.		
54	Транспортировка нефти	Станция подогрева нефти (СПН)-Опорная. Реконструкция системы пожаротушения	Объект	1	1	2018 год	13 247	8 514	-	4 733	Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	8 514	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.		
55	Транспортировка нефти	Строительство КПП совмещенное с операторной на нефтеперекачивающей станции (НПС)-Каратон Кульсаринского НУ	Объект	1	1	2018 год	71 024	-	-	71 024	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.		
56	Транспортировка нефти	Благоустройство территорий со стоянкой для автотехники на нефтеперекачивающей станции (НПС)-Прорва Кульсаринского НУ	Объект	1	1	2018 год	6 801	-	-	6 801	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.		
57	Транспортировка нефти	ПИР. Расширение лабораторно-бытового корпуса Кульсаринского НУ	Объект	1	1	2018 год	3 058	-	-	3 058	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.		
58	Транспортировка нефти	ПИР. Капитальный ремонт печи подогрева ПТБ-10 №2 на станции подогрева нефти (СПН)-Опорная	ПИР	1	1	2018 год	950	-	-	950	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.		
59	Транспортировка нефти	ПИР. Перевод котельной на газообразное топливо на нефтеперекачивающей станции (НПС)-3	ПИР	1	1	2018 год	16 610	-	-	16 610	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.		
60	Транспортировка нефти	Строительство магистральной насосной станции нефтеперекачивающей станции (НПС) «Солтүстік Қызылдар»	Объект	1	1	2018 год	4 500 000	-	-	4 500 000	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.		
61	Транспортировка нефти	Строительство инженерных коммуникации магистрального нефтепровода (МН) "ТОН-2" (Капитальный ремонт с заменой трубопровода на участке 1001,9 км-1187,5 км МН ТОН-2)	Объект	1	1	2018 год	24 765	24 766	-	1	Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	24 766	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.		
62	Транспортировка нефти	Оформление отводов земли	Объект	1	1	2018 год	2 000	-	-	2 000	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.		

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**						Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)					
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проекта)	План**		Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)				
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план			факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
129	Транспортировка нефти	Полная диагностика резервуара вертикального стального (РВС 20000м3) №2 ГНПС им.Б.Джумагалиева	Объект	1	1	2018 год	1 120	1 120	-	Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.																Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
130	Транспортировка нефти	Частичное техническое обследование резервуара вертикального стального (РВС) 20000м3 №4 ГНПС им. Джумагалиева	Объект	1	1	2018 год	10 107	12 829	2 722	Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.																Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
131	Транспортировка нефти	Полная диагностика №1 резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП) 20000м3 ГНПС им. Б.Джумагалиева	Объект	1	1	2018 год	11 688	12 829	1 141	Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.																Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
132	Транспортировка нефти	Капитальный ремонт арочного склада (тёплый) на базе ШНУ	Объект	1	1	2018 год	28 000	-	- 28 000	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.																Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
133	Транспортировка нефти	Капитальный ремонт проездыной дороги и площадки на ГНПС "Чулак-Курган"	Объект	1	1	2018 год	31 096	-	- 31 096	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.																Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
134	Транспортировка нефти	Капитальный ремонт стоянки аварийной техники (ХАРД) на ГНПС "Чулак-Курган"	Объект	1	1	2018 год	26 150	-	- 26 150	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.																Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
135	Транспортировка нефти	Капитальный ремонт здания гаража и котельной на НПС "Сузак"	Объект	1	1	2018 год	22 600	-	- 22 600	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.																Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
136	Транспортировка нефти	НПС "Жуан-Тюбе". Реконструкция электроснабжения с применением автоматических устройств компенсации реактивной мощности	Объект	1	1	2018 год	400 000	-	- 400 000	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.																Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
137	Транспортировка нефти	Капитальный ремонт здания утепленного для автомашин на НПС Жуан-Тобе	Объект	1	1	2018 год	6 000	-	- 6 000	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.																Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
138	Транспортировка нефти	ННП "Шагыр". Пожарное депо	Объект	1	1	2018 год	20 000	-	- 20 000	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.																Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
139	Транспортировка нефти	Реконструкция вспомогательных систем магистральных насосных агрегатов (МНА) Чулак	Объект	1	1	2018 год	70 000	-	- 70 000	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.																Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
140	Транспортировка нефти	Реконструкция вспомогательных систем магистральных насосных агрегатов (МНА) Жуан -Тобе	Объект	1	1	2018 год	70 000	-	- 70 000	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.																Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
141	Транспортировка нефти	ПИР Реконструкция котельной с выводом водогрейных котлов на жидком топлине (нефть) на НПС "Сузак"	ПИР	1	1	2018 год	2 625	-	- 2 625	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.																Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
142	Транспортировка нефти	ПИР Реконструкция электроснабжения на ГНПС "Шымкент"	ПИР	1	1	2018 год	41 837	-	- 41 837	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.																Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
143	Транспортировка нефти	ПИР. Капитальный ремонт арочного склада (холодный) на базе Шымкентского нефтепроводного управления	ПИР	1	1	2018 год	5 273	-	- 5 273	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.																Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
144	Транспортировка нефти	ПИР Реконструкция системы пожаротушения на НПС "Сузак" (НПС "Сузак"). Реконструкция системы пожаротушения: обвалование площадки МНА и замена противопожарных трубопроводов	ПИР	1	1	2018 год	3 500	22 410	18 910	Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.																Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
145	Транспортировка нефти	ПИР Капитальный ремонт дорог и проездыных площадок (асфальтирование) на ГНПС Шымкент	ПИР	1	1	2018 год	8 000	-	- 8 000	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.																Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
146	Транспортировка нефти	ПИР. Реконструкция электроснабжения НПС "Жуан-Тюбе" с применением автоматических устройств компенсации реактивной мощности	ПИР	1	1	2018 год	24 475	-	- 24 475	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.																Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
147	Транспортировка нефти	ПИР Капитальный ремонт дорог и проездыных площадок (асфальтирование) на НПС Жуан-Тобе	ПИР	1	1	2018 год	4 000	-	- 4 000	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.																Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
148	Транспортировка нефти	Капитальный ремонт наружных теплосетей на НПС "Барсенгир"	Объект	1	1	2018 год	148 200	-	- 148 200	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.																Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
149	Транспортировка нефти	Капитальный ремонт ВЛ-10кВ "Барсенгир-Теректы"	Объект	1	1	2018 год	51 480	-	- 51 480	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.																Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
150	Транспортировка нефти	Иловая площадка на ГНПС им. Б. Джумагалиева	Объект	1	1	2018 год	30 600	-	- 30 600	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.																Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
151	Транспортировка нефти	Капитальное строительство объекта ГНПС им.Джумагалиева. Строительство насосной водооборотного снабжения и водоснабжения	Объект	1	1	2018 год	107 531	107 531	0	Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.																Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
152	Транспортировка нефти	Площадка для хранения отработанных масел База ЖНУ	Объект	1	1	2018 год	30 000	-	- 30 000	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.																Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
153	Транспортировка нефти	ГНПС им.Джумагалиева НПС-2. Реконструкция вспомогательной систем МНА	Объект	1	1	2018 год	169 000	-	- 169 000	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.																Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
154	Транспортировка нефти	База ЖНУ Моечный бокс для автотранспорта	Объект	1	1	2018 год	5 350	-	- 5 350	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.																Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
155	Транспортировка нефти	ПИР Замена коллектора магистральной насосной и технических трубопроводов на НПС Барсенгир	ПИР	1	1	2018 год	16 783	-	- 16 783	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.																Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
156	Транспортировка нефти	ПИР Капитальный ремонт автопереезда с водопропуском на 72 км вольтрассовой грунтовой дороги МН Кумколь-Каракоин	ПИР	1	1	2018 год	12 947	-	- 12 947	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.																Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
157	Транспортировка нефти	Капитальный ремонт подъездной автодороги ГНПС "Атасу"	Объект	1	1	2018 год	50 000	-	- 50 000	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.																Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
158	Транспортировка нефти	Капитальный ремонт ограждения УС Бестоган, Мондырь, Кызыл-Жар, ПКУ №22	Объект	1	1	2018 год	10 000	-	- 10 000	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.																Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
159	Транспортировка нефти	ГНПС Атасу. Строительство тепловой стоянки для спецтехники	Объект	1	1	2018 год	140 000	-	- 140 000	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.																Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
160	Транспортировка нефти	Реконструкция площадки топливных резервуаров заправки котельной, емкостей масла и трубопроводов маслосистемы на ГНПС "Атасу"	Объект	1	1	2018 год	75 000	-	- 75 000	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.																Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
161	Транспортировка нефти	Строительство склада пропана и склада кислорода на базе КНУ	Объект	1	1	2018 год	14 500	-	- 14 500	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.																Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
162	Транспортировка нефти	Реконструкция системы водоснабжения и водоотведения БЮ КНУ	Объект	1	1	2018 год	35 000	-	- 35 000	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.																Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
163	Транспортировка нефти	Реконструкция АЗС АВП "Трудовое"	Объект	1	1	2018 год	25 000	-	- 25 000	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.																Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
164	Транспортировка нефти	ПИР. Реконструкция вспомогательных систем ГНПС Атасу	ПИР	1	1	2018 год	21 817	-	- 21 817	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.																Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Отчет о приростах и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	План**		Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года				
				17	18							19	20			21	22	23	24								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
229	Подача воды	Модернизация сети спутниковой связи на ЛПДС Кигач	Объект	1	1	2018 год		9 455	-	-	9 455	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	-													Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
230	Подача воды	Модернизация иерархической системы SCADA, с внедрением уровня управления режимами работы нефтепроводов, включая модернизацию систем автоматизации и систем безопасности станционных объектов с переходом к малолотной технологии ВНС 667 км	Система	1	1	2018 год		29 176	-	-	29 176	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	-													Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
231	Подача воды	Реконструкция автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) водоочистных сооружений (ВОС) Кульсары	Система	1	1	2018 год		332 903	-	-	332 903	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	-													Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
232	Подача воды	Модернизация иерархической системы SCADA, с внедрением уровня управления режимами работы нефтепроводов, включая модернизацию систем автоматизации и систем безопасности станционных объектов с переходом к малолотной технологии ВНС-8	Система	1	1	2018 год		55 435	-	-	55 435	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	-													Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
233	Транспортировка нефти	Модернизация сети спут. связи УшНУ	Объект	1	1	2018 год		4 994	-	-	4 994	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	-													Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
234	Транспортировка нефти	ПИР. Берегоукрепление ППМН «Павлодар – Шымкент» через р. Бадам 1609,1 км (Реконструкция подводного перехода МН "Павлодар-Шымкент" через р.Бадам 1609,1 км)	ПИР	1	1	2018 год		2 400	2 400	-		Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	2 400													Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
235	Транспортировка нефти	Нефтепровод "Узень-Атырау-Самара". Замена трубы на участке 1031-1065 км	Объект	1	1	2018 год		4 777 167	4 777 167	-	0	Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	4 777 167					100%								Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
236	Транспортировка нефти	Нефтепровод "Узень-Атырау-Самара". Замена трубы на участке 1190-1237 км	Объект	1	1	2018 год		2 280 573	-	-	2 280 573	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	-													Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
237	Транспортировка нефти	ПИР. Строительство СБК НПС "Экибастуз"	ПИР	1	1	2018 год		14 779	14 779	-	0	Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	14 779													Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
238	Транспортировка нефти	ПИР. Частотное регулирование магистральных насосных агрегатов ГНПС "Атаус" с применением регулирующего клапана	ПИР	1	1	2018 год		3 548	3 575	27		Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	3 575													Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
239	Транспортировка нефти	Авторский надзор за ходом строительства объекта "ГНПС Джумагалиева. Строительство насосной водооборотного снабжения, водотушения и хозяйственного снабжения"	Объект	1	1	2018 год		405	405	0		Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	405													Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
240	Транспортировка нефти	Авторский надзор за ходом строительства объекта "Реконструкция ЗРУ-10 кВ ГНПС "Чулак-Курган"	Объект	1	1	2018 год		516	516	0		Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	516													Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
241	Транспортировка нефти	Авторский надзор за Капитальным ремонтом ВЛ - 10 кВ на участке 388,5 - 437,3 км МН "Омск - Павлодар"	Объект	1	1	2018 год		80	80	-		Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	80													Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
242	Транспортировка нефти	Авторский надзор за ходом реконструкции охранно-пожарной сигнализации вспомогательных объектов базы ПНУ	Объект	1	1	2018 год		44	635	591		Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	635													Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
243	Транспортировка нефти	Автоматизация маршрутов прохождения платежей в структурных подразделениях АО "ГазТрансОйл"	Система	1	1	2018 год		22 746	22 746	0		Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	22 746					100%								Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
244	Транспортировка нефти	ПИР. Капитальный ремонт блока подсобно-производственного назначения на СПН Сай-Утес, МНУ	ПИР	1	1	2018 год		1 516	2 880	1 364		Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	2 880													Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
245	Транспортировка нефти	ПИР. Система охранно-периметрального видеонаблюдения и системы контроля и управления доступом ГНПС "Ақтау"	ПИР	1	1	2018 год		1 922	5 818	3 896		Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	5 818													Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
246	Подача воды	ПИР. Замена трубопровода выход с ВНС-8, участок 449-499км водовода "Астрахань-Мангышлак"	ПИР	1	1	2018 год		6 704	6 704	-	0	Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	6 704													Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
247	Подача воды	ПИР. Строительство защитной дамбы с обустройством вдольтрассовой дороги и водопропускных устройств на участке 373-440 км и лупинга на 389-431 км магистрального водовода "Астрахань-Мангышлак"	ПИР	1	1	2018 год		10 570	12 993	2 423		Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	12 993													Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
248	Подача воды	ПИР. ВОС Кульсары. Замена магистральных насосов ЦНС 180/425 № 7 и №8 (ВОС Кульсары. Монтаж двух насосных агрегатов)	ПИР	1	1	2018 год		1 878	10 584	8 706		Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	10 584													Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
249	Транспортировка нефти	ПИР. Реконструкция НПС-3	ПИР	1	1	2018 год		44 506	34 805	-	9 701	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	34 805													Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
250	Транспортировка нефти	Реконструкция ЗРУ-10кВ ГНПС Чулак-Курган	Объект	1	1	2018 год		269 592	269 592	-	0	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	269 592					100%								Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
251	Транспортировка нефти	ПИР. Изменение точек подключения вдольтрассовой ВЛ 6кВ АкНУ на участке 80-178км магистрального нефтепровода «Кенкик-Орск» (АкНУ ЗФ)	ПИР	1	1	2018 год		2 000	5 568	3 568		Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	5 568													Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
252	Подача воды	ПИР. ЛПДС Кигач. Замена подпорного насосного агрегата СЭ 2500-160 № 2	ПИР	1	1	2018 год		1 432	1 432	0		Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	1 432													Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
253	Транспортировка нефти	Авторский надзор по НТЦ ЗФ	Объект	1	1	2018 год		3 385	5 200	1 815		Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	5 200													Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
254	Транспортировка нефти	ПИР. МНУ. НПС Жетыбай. Строительство подпорной насосной» Мангистауской области, Каракинский район, п. Мунайшы	ПИР	1	1	2018 год		8 584	13 361	4 777		Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	13 361													Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
255	Транспортировка нефти	ПИР. МНУ. ГНПС Узень. Строительство магистральной насосной станции". Мангистауская область, город Жаңаөзен	ПИР	1	1	2018 год		13 293	17 299	4 006		Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	17 299													Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
256	Транспортировка нефти	ПИР. ЦТТИСТ МНУ. Блочно-модульное здание кухни и столовой (восстановление проектной документации)	ПИР	1	1	2018 год		5 000	4 890	-	110	Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	4 890													Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Отчет о приростах и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проекта)	План**		Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)		
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года			факт текущего года	
				17	18							19	20			21	22	23	24							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
257	Транспортировка нефти	ПИР. Видеонаблюдение на причалах №4, №5 Актауского международного морского торгового порта	ПИР	1	1	2018 год	1 625	1 625	-	Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	1 625													Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.		
258	Подача воды	ЛПДС Кигач. Ремонт хлораторной НС1	Объект	1	1	2018 год	7 476	7 476	0	Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	7 476					100%								Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.		
259	Транспортировка нефти	Капитальный ремонт ВЛ - 10 кВ на участке 388,5 - 437,3 км МН "Омск - Павлодар"	Объект	1	1	2018 год	49 017	49 017	0	Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	49 017					100%								Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.		
260	Транспортировка нефти	НПС им. Т. Касымова. Ремонт железобетонных емкостей объемом 1200м³	Объект	1	1	2018 год	167 494	9 415	- 158 079	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	9 415					100%								Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.		
261	Транспортировка нефти	Типовой интерфейс систем автоматизации котельных с системой SCADA. Западный филиал АО "КазТрансОйл" (Корректировка)	Система	1	1	2018 год	78 571	177 085	98 514	Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	177 085					100%								Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.		
262	Транспортировка нефти	Авторский надзор "Типовой интерфейс систем автоматизации котельных с системой SCADA. Западный филиал АО "КазТрансОйл" (Корректировка)"	Объект	1	1	2018 год	1 657	5 508	3 851	Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	5 508													Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.		
263	Транспортировка нефти	ПИР Реконструкция обнаружения утечек на участке НПС Каражанбас-ГНПС Актау и участке 250 км- СПН 112км	ПИР	1	1	2018 год	4 349	4 348	- 1	Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	4 348													Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.		
264	Транспортировка нефти	Замена контроллерного оборудования объектов Западного филиала	Объект	1	1	2018 год	180 993	180 993	0	Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	180 993					100%								Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.		
265	Транспортировка нефти	Обновление программного обеспечения системы видеонаблюдения и системы контроля доступа ГНПС Узень	Объект	1	1	2018 год	743	743	- 0	Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	743					100%								Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.		
266	Транспортировка нефти	База ШНУ. Реконструкция охранно-пожарной сигнализации вспомогательных объектов	Объект	1	1	2018 год	1 425	1 425	0	Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	1 425					100%								Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.		
267	Транспортировка нефти	Замена контроллерного оборудования объектов Восточного филиала	Объект	1	1	2018 год	84 538	84 538	- 0	Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	84 538					100%								Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.		
268	Транспортировка нефти	Модернизация сервера отчетов системы SCADA	Объект	1	1	2018 год	2 165	2 165	- 1	Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	2 165					100%								Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.		
269	Транспортировка нефти	Обновление аппаратного и программного обеспечения SCADA, включая реконструкцию диспетчерского зала главного диспетчерского управления	Объект	1	1	2018 год	46 587	856 255	809 668	Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	856 255					100%								Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.		
270	Транспортировка нефти	Полная диагностика резервуара РВСП 20 000 м³ №3 ГНПС Атау	Объект	1	1	2018 год	1 240	1 240	-	Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	1 240					100%								Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.		
271	Транспортировка нефти	Полная диагностика резервуара РВСП 20 000 м³ №4 ГНПС Атау	Объект	1	1	2018 год	1 240	-	- 1 240	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	-													Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.		
272	Транспортировка нефти	Капитальный ремонт с заменой трубопровода МН Прорва-Кульсары на участках 0-3км, 4-6км, 9-12км, 13-15км, 21-33км, 37-38км, 39-43км, 46-50км, 60-64км, 73-76км, 90-95км, 100-101км с камерой пуска СОИД	Объект	1	1	2018 год	4 588 272	1 769 122	- 2 819 150	Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	1 769 122					100%									Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
273	Транспортировка нефти	Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ (528-615км) с объектами линейной части и электро-хим защиты	Объект	1	1	2018 год	1 001 491	871 387	- 130 104	Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	871 387					100%								Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.		
274	Транспортировка нефти	Реконструкция камер пуска-приема очистных устройств (КППОУ и КПОУ) МН "Павлодар-Шымкент" ф 820 мм, КППОУ НПС "Жуан-Тобе", КППОУ НПС "Сузак", КППОУ ГНПС "Чулак-Курган", КПОУ ПСП "Шымкент", МН "Шымкент-Чарджуу" Ø 720 мм КПОУ 0 км, КПОУ 48 км	Объект	1	1	2018 год	2 218 099	535 918	- 1 682 181	Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	535 918					100%									Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
275	Транспортировка нефти	Блоки измерения качества нефти на ГНПС им. Б. Джумагалиева	Объект	1	1	2018 год	513 949	16 941	- 497 008	Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	16 941					100%								Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.		
276	Транспортировка нефти	Блок измерения качества НПС 663 км и НПС им.Касымова	Объект	1	1	2018 год	304 161	41 281	- 262 880	Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	41 281					100%								Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.		
Выполненные мероприятия за 2018 год в рамках плана капитальных вложений									9 211 007	9 211 007		7 896 449	1 314 559													
277	Транспортировка нефти	Реконструкция головной нефтеперекачивающей станции (ГНПС) Кенкияк 2 очередь	Объект	1	1	2018 год	-	2 365 853	2 365 853	Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	2 365 853					100%									Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
281	Транспортировка нефти	Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации и электроуправления (АПСиЭ) НПС им. Касымова	Система	1	1	2018 год		547 521	547 521	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	547 521					100%									Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
284	Транспортировка нефти	Внутритрубная диагностика участка 214,7-437,3км магистрального нефтепровода (МН) Омск-Павлодар	Объект	1	1	2018 год		331 000	331 000	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	331 000					100%									Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
336	Подача воды	Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ НПС 663км- Дюкер на участке 287,6-301 км водовода Астрахань -Мангышак с отпайками L=15 км	Объект	1	1	2018 год		222 718	222 718	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	222 718					100%									Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
342	Транспортировка нефти	Капитальный ремонт ВЛ-10кВ на участке 1438,9-1499,9 км	Объект	1	1	2018 год		372 286	372 286	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	372 286					100%									Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
357	Транспортировка нефти	Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации и электроуправления (АПСиЭ) ГНПС Узень	Система	1	1	2018 год		267 663	267 663	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	267 663					100%									Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
367	Транспортировка нефти	Система гарантированного электропитания офисного здания (г. Астана, Туран 20)	Система	1	1	2018 год		443 018	443 018	Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	443 018					100%									Выполнение согласно заключенного договора. Изменение плана учтено в корректировке Инвестиционной программы, направленной в КРЕМЗКиПП и МЭ РК.	
387	Подача воды	ВНС-8. Реконструкция электроснабжения	Объект	1	1	2018 год		936 867	936 867	Выполнение согласно заключенного договора.	936 867					100%									Выполнение согласно заключенного договора.	
	Подача воды	Другие мероприятия	Мероприятие	9	9	2018 год		111 134	111 134	Выполнение согласно заключенного договора.	-	111 134				100%									Выполнение согласно заключенного договора.	

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о приростах и убытках *	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)		
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План**	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года				
				17	18							19	20			21	22	23	24								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
	Транспортировка нефти	Другие мероприятия	Мероприятие	163	163	2018 год			3 569 107	3 569 107	Выполнение согласно заключенного договора.	3 569 107							100%							Выполнение согласно заключенного договора.	
	Операторство	Другие мероприятия	Мероприятие	4	4	2018 год			43 839	43 839	Выполнение согласно заключенного договора.		43 839						100%							Выполнение согласно заключенного договора.	
	Транспортировка нефти и другие услуги	Закуп основных средств и нематериальных активов в 2018 году в рамках плана капитальных вложений						-	16 178 190	16 178 190		7 223 771	8 954 420														

** - Инвестиционная программа Общества на 2015-2019 годы утвержденная совместным приказом КРЕМЗКиПП от 23 февраля 2018 года № 43-ОД и МЭ РК от 27 февраля 2018 года № 68 (без учета корректировок, направленных Обществом в КРЕМЗКиПП и МЭ РК письмами от 27 ноября 2018 года и от 14 января 2019 года).