

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах собственных средств				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с				Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)							
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках*	План	Факт	отклонение	причины отклонения	Амортизация	Прибыль	Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, % по годам		Снижение износа (физического) основных				Снижение потерь, % по годам реализации и		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости				
				план	факт											факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года			план	факт	факт прошлого года	факт текущего года			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
487	Транспортировка нефти	Внутритрубная диагностика участка магистральных нефтепроводов МН Барсегир 932,6км- ГПС Д жуагалиева 1108,4км	км	175,8	175,8			214 643	214 643	0		214 643							100%									
488	Транспортировка нефти	Внутритрубная диагностика магистральных нефтепроводов (МН) Кумколь-Каракоми Ф530мм участок 0-198,9км	км	191,1	191,1			242 847	242 847	0		242 847							100%									
506	Транспортировка нефти	Полная диагностика резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП 20000м3) №3 ГПС "Павлодар"	ел	1	1			11 961	11 961	-	0	11 961							100%									
507	Транспортировка нефти	Частичная диагностика резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП 20000м3) №7 ГПС Павлодар	ел	1	1			10 060	10 060	-	0	10 060							100%									
508	Транспортировка нефти	Внутритрубная диагностика магистрального нефтепровода (МН) Павлодар-ПНХ3	км	8,5	8,5			10 378	10 378	0		10 378							100%									
509	Транспортировка нефти	Частичная диагностика резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП 20000м3) №8 ГПС Павлодар	ел	1	1			10 060	10 060	-	0	10 060							100%									
510	Транспортировка нефти	Полная диагностика резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП 20000м3) №1 ГПС "Павлодар"	ел	1	1			11 961	11 961	-	0	11 961							100%									
518	Транспортировка нефти	Капитальный ремонт с заменой трубопровода на участке 1001,9-1187,5 магистральных нефтепроводов (МН) "ТОН-2" ф 720 мм, выборочно - 145,6 км	объект	1	1			1 949 776	1 949 776	-		1 949 776							100%									
534	Транспортировка нефти	Реконструкция системы пожаротушения на ГПС "Жуан-Тобе"	объект	1	1			47 402	47 402	-		47 402							100%									
536	Транспортировка нефти	Реконструкция котельной базы ПНУ с заменой котлов, переводом топлива на природный газ.	объект	1	1			74 307	74 307	-		74 307							100%									
538	Транспортировка нефти	Вынос участка МН "Павлодар -Шымкент" D 820 в обход г. Шымкент (Замена участка трубы МН "Павлодар -Шымкент" 1623-1632 км вобход г. Шымкент)	км	14	14			312 680	312 680	-		312 680							100%									
553	Транспортировка нефти	ПИР. Строительство подводного перехода через реку Чаиян на 1523,1-1523,6км МН "Павлодар-Шымкент"	м	518	518	2015-2016		1 046	1 046	-		1 046							100%									
567	Транспортировка нефти	ПИР. «Реконструкция камер пуска-приема очистных устройств МН «Павлодар – Шымкент» Ø 820мм, нефтепровода «ГПС Павлодар-ПНХ3» Ø 820мм (Павлодарская область)».	объект	1	1	2015-2016		1 013	1 013	-		1 013																
568	Транспортировка нефти	ПИР. Реконструкция камер пуска-приема очистных устройств (КППОУ и КПОУ) МН "Павлодар-Шымкент" ф 820мм, КППОУ НПС "Жуан-Тобе, КППОУ НПС "Сулак", КППОУ ГПС "Кулак-Курган", КПОУ ПСП "Шымкент", МН "Шымкент-Чарджоу" ф 720мм КПОУ 0км, КПОУ 48км	объект	1	1	2015-2016		1 052	1 052	-		1 052																
589	Транспортировка нефти	Строительство санитарно-бытового куркуса на ГПС "Кумколь"	объект	1	1			76 356	76 356	-		76 356																
605	Транспортировка нефти	ПИР. Капитальный ремонт наружных тепловых сетей на ГПС им. Джумагалиева	объект	1	1	2015-2016		1 456	1 456	-		1 456																
607	Транспортировка нефти	ПИР. Капитальный ремонт базы производственного обслуживания ЖНУ (наружные теплотети).	объект	1	1	2015-2016		1 456	1 456	-		1 456																
608	Транспортировка нефти	ПИР. ГПС Барсегир. Строительство здания насосной водоборотного снабжения, водотушения, хозяйственного и слесарной мастерской	объект	1	1	2015-2016		2 180	2 180	-		2 180																
632	Транспортировка нефти	ПИР. Строительство площадки для хранения отработанных масел базы КНУ	объект	1	1	2015-2016		7 974	7 974	-		7 974																
640	Транспортировка нефти	Капитальный ремонт здания административного ПНУ	объект	1	1			75 357	75 357	-		75 357																
666	Транспортировка нефти	ПИР. ГПС Стенное. Реконструкция электроснабжения, минерализации и периметрального освещения.	объект	1	1	2015-2016		35 053	35 053	-		35 053																
674	Транспортировка нефти	Отвод земельных участков	объект	9	9	2016		15 504	16 556	1 052	выполнение по фактически заключенным договорам филиала Департамента НПСЗем НАО "Правительства граждан" по областям РК	16 556											выполнение по фактически заключенным договорам филиала Департамента НПСЗем НАО "Правительства граждан" по областям РК					
675	Транспортировка нефти	Госэкспертиза	объект	21	21			11 737	16 616	4 879	выполнение по фактически заключенным договорам филиала РП "Госэкспертиза" по областям РК	16 616											выполнение по фактически заключенным договорам филиала РП "Госэкспертиза" по областям РК					
686	Транспортировка нефти	Авторский надзор "Капитальный ремонт с заменой трубопровода на участке с 1001,9 по 1187,5 км МН ТОН-2"	объект	1	1	2015-2016		13 948	13 948	-		13 948																
699	Транспортировка нефти	Реконструкция системы пожаротушения ГПС "Ақтау" (завершение строительства).	объект	1	1			59 662	59 662	-		59 662							100%									
700	Транспортировка нефти	Реконструкция системы пожаротушения и подводных коллекторов СТН Сай-Утес (завершение строительства).	объект	1	1			65 969	66 638	669	06.06.2016 года Западным Филиалом был заключен договор №WCC656/16 на завершение работ на объекте на общую сумму 100 969 тыс.тенге. В связи с задержкой в поставке оборудования АСУТП на БК №9, 35 млн.тенге было перенесено на 2017 год. Подрядником, сумма запланированная на 2016 год, перевыполнена на 669 тыс.тенге. В связи с поздней поставкой оборудования системы автоматического пожаротушения, СМР и оборудование было закончено в конце декабря и полностью принято к оплате, стоимость оборудования данной системы составила 1461 тыс.тенге.	66 638											100%					06.06.2016 года Западным Филиалом был заключен договор №WCC656/16 на завершение работ на объекте на общую сумму 100 969 тыс.тенге. В связи с задержкой в поставке оборудования АСУТП на БК №9, 35 млн.тенге было перенесено на 2017 год. Подрядником, сумма запланированная на 2016 год, перевыполнена на 669 тыс.тенге. В связи с поздней поставкой оборудования системы автоматического пожаротушения, СМР и оборудование было закончено в конце декабря и полностью принято к оплате, стоимость оборудования данной системы составила 1461 тыс.тенге.
703	Транспортировка нефти	ПИР. Реконструкция системы сглаживания волны давления ГПС Эмбастан	объект	1	1	2015-2016		729	729	-		729																
704	Транспортировка нефти	ПИР. Реконструкция системы сглаживания волны давления ГПС Жуан-Тобе	объект	1	1			802	802	-		802																
717	Транспортировка нефти	Реконструкция охранно-пожарной сигнализации вспомогательных объектов БПТОМКО Павлодар.	объект	1	1	2015-2016		21 457	21 457	-		21 457							100%									
730	Транспортировка нефти	Строительство нес обслуживаемых узлов связи (НУС) ПНУ	объект	2	2	2016		144 186	144 186	0		144 186							100%									
739	Транспортировка нефти	Модернизация коммерческого узла учета нефти ПСП Шымкент	объект	1	1	2016		51 000	51 356	356		51 356							100%									
812	Транспортировка нефти	Реконструкция охранно-пожарной сигнализации вспомогательных объектов. ГПС Павлодар	объект	1	1	2015-2016		27 156	27 156	-		27 156							100%									
813	Транспортировка нефти	Реконструкция охранно-пожарной сигнализации вспомогательных объектов. ГПС Эмбастан	объект	1	1	2015-2016		28 985	28 985	-		28 985							100%									
814	Транспортировка нефти	Модернизация системы измерения показателей количества и качества нефти ГПС Павлодар	объект	1	1	2015-2016		30 000	31 021	1 021		31 021							100%									
816	Транспортировка нефти	Реконструкция охранно-пожарной сигнализации и автоматики пожарной насосной ЦПТСТ и БЮ Павлодарского нефтепроводного управления	объект	1	1	2016		26 046	26 047	1		26 047							100%									
823	Транспортировка нефти	ПИР Организация резервного канала по волоконно-оптической связи (ВОЛС) через Российскую Федерацию (РФ)	объект	1	1	2016		4 239	4 239	-		4 239																
827	Транспортировка нефти	Капитальное строительство объекта: Расширение сервисов для единой системы мониторинга Восточного филиала	система	1	1	2016		16 929	16 900	-	29	16 900																
833	Транспортировка нефти	ПИР. Телемеханизация амбаров русловой части аварийного сброса подводного перехода МН Павлодар-Шымкент через р. Иртыш. (10,36км)	объект	1	1			1 940	1 940	0		1 940																
835	Подача воды	Полная диагностика резервуара резервуар вертикального строения (РВС)-10000м3 №1 ВНС Каражибае	объект	1	1			10 641	10 641	-	0	10 641							100%									
836	Подача воды	Полная диагностика резервуара резервуар вертикального строения (РВС)-10000м3 №2 ВНС Каражибае	объект	1	1			10 641	10 641	-	0	10 641							100%									
837	Подача воды	Полная диагностика резервуара резервуар вертикального строения (РВС)-10000м3 №3 ВНС Каражибае	объект	1	1			10 641	10 641	-	0	10 641							100%									
842	Подача воды	Частичная диагностика резервуара, резервуар вертикального строения (РВС)-5000м3 №1 ВОС-Кульсары.	объект	1	1			5 226	5 226	-		5 226							100%									
843	Подача воды	Частичная диагностика резервуара, резервуар вертикального строения (РВС)-5000м3 №2 ВОС-Кульсары.	объект	1	1			5 226	5 226	-		5 226							100%									
859	Подача воды	ВОС-кульсары.Фильтры осветлительные вертикальные нечетного ряда	шт	6	6			5 875	5 875	-		5 875							100%									
894	Транспортировка нефти	ГПС 663 км. Откачка-перекачка на ГПС им. Т. Касымова ("вод ключ")	объект	1	1			28 251	28 251	-		28 251							100%									
895	Транспортировка нефти	ГПС "Стенное". Строительство водовода от канала им. К.Сатпаева	объект	1	1			82 029	82 029	-		82 029							100%									

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах собственных средств				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с				Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках*	План	Факт	отклонение	причины отклонения	Амортизация	Прибыль	Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам		Снижение износа (физического) основных				Снижение потерь, %, по годам реализации и		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости	
				план	факт											факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года			план	факт	факт прошлого года	факт текущего года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
896	Транспортировка нефти	Технический надзор за ходом строительства объекта "Вынос участка МН "Павлодар-Шымкент" D 820 в обход г. Шымкент"	объект	1	1			6 291	6 291	-		6 291						100%							
897	Транспортировка нефти	Технический надзор за ходом строительства и капитального ремонта объектов Восточного филиала	объект	6	6			3 335	4 436	1 101		4 436						100%							
898	Транспортировка нефти	Инжиниринговые услуги для объектов ПСБ	объект	3	3			1 339	1 339	-		1 339													
899	Транспортировка нефти	ГНПС Узень, РВС - 2000м3 №1	объект	1	1			40 021	40 021	-		40 021						100%							
900	Транспортировка нефти	ГНПС Каламкас. Блочная котельная с тепловыми сетями (1 Гкал/час)	объект	1	1			120 474	120 474	-		120 474						100%							
901	Транспортировка нефти	База БПО и ОАВП. Баючная кухня со столовой на 30 мест (Перенос комплекса-кухни с ГНПС им.Т.Касымова на БПО КНУ)	объект	1	1			90 157	90 157	-		90 157						100%							
902	Транспортировка нефти	ПИР. Пересчет сметной документации по рабочему проекту "Применение автоматических устройств компенсации реактивной мощности ГНПС Атасу"	объект	1	1			1 310	1 310	-		1 310													
903	Транспортировка нефти	ПИР. Пересчет сметной документации по рабочему проекту "ГНПС Джумагалиева. Строительство насосной водоборотной снабжения, водотушения и хозводоснабжения".	объект	1	1			1 085	1 608	523	выполнение согласно Договора № EUS 562/2016 от 04.08.2016г. с ТОО "ПромЭнергоНефтеХимПроект"	1 608												выполнение согласно Договора № EUS 562/2016 от 04.08.2016г. с ТОО "ПромЭнергоНефтеХимПроект"	
904	Транспортировка нефти	ПИР. Берегоукрепление ППМН «Павлодар – Шымкент» через р. Бадам 1609,1 км	объект	1	1			15 548	15 548	-		15 548													
905	Транспортировка нефти	ПИР. Пересчет сметной документации по рабочему проекту "ГНПС Жуан Тобе. Реконструкция системы пожаротушения"	объект	1	1			6 575	6 575	-		6 575													
906	Транспортировка нефти	ПИР. Пересчет сметной документации по рабочему проекту "Котельная БПО ПНУ. Реконструкция с заменой котлов, перевод топлива на природный газ"	объект	1	1			4 576	4 576	-		4 576													
907	Транспортировка нефти	ПИР. Пересчет сметной документации по рабочему проекту "Применение автоматических устройств компенсации реактивной мощности ГНПС "Чулак-Курган" (строительство).	объект	1	1			389	389	-		389													
908	Транспортировка нефти	ПИР. Применение автоматических устройств быстродействующего АВР ГНПС им. Б. Джумагалиева	объект	1	1			2 234	2 234	-		2 234													
909	Транспортировка нефти	Внедрение функциональности обмена электронными счетами фактурами	Система	1	1			7 053	7 053	-		7 053						100%							
910	Транспортировка нефти	Внедрение системы контроля доступа контроля действий привилегированных пользователей и внешних поставщиков ИТ-услуг	Система	1	1			18 318	18 318	-		18 318						100%							
911	Транспортировка нефти	ПИР. Пересчет сметной документации по рабочему проекту "НПС Жетыбай. Магистральная насосная".	объект	1	1			3 332	3 332	-		3 332													
912	Транспортировка нефти	ПИР. Реконструкция внешнего электроснабжения ГНПС Актау	объект	1	1			20 045	20 045	-		20 045													
913	Транспортировка нефти	ПИР. Пересчет сметной документации по рабочему проекту "Замена КШЮУ на 103 км н/п Прорва-Кульсары".	объект	1	1			4 014	4 014	-		4 014													
914	Транспортировка нефти	ПИР. Корректировка проектно-сметной документации по РП "Реконструкция ГНПС Кенкияк (вторая очередь)"	объект	1	1			8 653	8 653	-		8 653													
915	Транспортировка нефти	Обновление аппаратного обеспечения систем автоматизации и КИП Восточного филиала	объект	1	1	2016		251 655	251 655	-		251 655						100%							
916	Транспортировка нефти	Обновление аппаратного обеспечения систем автоматизации и КИП Западного филиала	объект	1	1	2016		560 517	560 517	0		560 517						100%							
917	Транспортировка нефти	Обновление программного обеспечения СОУ Восточного филиала	объект	1	1	2016		1 769	1 769	-		1 769						100%							
918	Транспортировка нефти	Частичная диагностика резервуара вертикального стального (РВС) 10000м3 №1 (Касымова)	объект	1	1			7 602	7 602	-		7 602						100%							
919	Транспортировка нефти	Обследование магистрального нефтепровода Комсомольск-Макат, 47,6км	км	47,6	47,6			27 299	27 299	-	0	27 299						100%							
920	Транспортировка нефти	Внутритрубная диагностика магистрального нефтепровода Узень-Атырау-Самара	км	700,3	700,3			892 048	892 048	-		892 048						100%							
921	Транспортировка нефти	Диагностика резервуара РВС-20000м3 №18 ГНПС Узень - частичное	объект	1	1			17 241	17 241	-		17 241						100%							
922	Транспортировка нефти	Диагностика резервуара РВС-5000м3 №16 ГНПС Актау - полное	объект	1	1			5 226	5 226	-		5 226						100%							
923	Транспортировка нефти	Полная диагностика РВС-5000м3 №2 НПС-Кочагай	объект	1	1			7 077	7 077	-		7 077						100%							
924	Транспортировка нефти	Внутритрубная диагностика участка гр. КНУ (846,6 км) - НПС "Баренгир" магистрального нефтепровода "Павлодар-Шымкент"	км	86	86			104 994	104 994	0		104 994						100%							
925	Транспортировка нефти	Внутритрубная диагностика участка (граница ПНУ) 328.35 км - 407,13 км АВН "Трудовое" магистрального нефтепровода "Павлодар-Шымкент"	км	115,9	115,9			96 172	96 172	-		96 172						100%							
926	Транспортировка нефти	Внутритрубная диагностика МН "Кумколь-Каракол" Ф720 мм, 112-198,9 км	км	86,9	86,9	2016		106 101	106 101	-	0	106 101						100%							
927	Транспортировка нефти	Внутритрубная диагностика участка АВН "Трудовое" (407,131км)-КШЮУ Сарента (539,812км) магистрального нефтепровода "Павлодар-Шымкент"	км	132,7	132,7			162 020	162 020	0		162 020						100%							
928	Транспортировка нефти	Внутритрубная диагностика МН "Павлодар-Шымкент", на участке КШЮУ Сарента-ГНПС "Атасу"	км	141,2	141,2			172 398	172 398	0		172 398						100%							
929	Транспортировка нефти	Внутритрубная диагностика МН "Павлодар-Шымкент" на участке ГНПС "Атасу"-граница ЖНУ 846,6 км	км	165,6	165,6			202 197	202 197	-	0	202 197						100%							
930	Транспортировка нефти	Внутритрубная диагностика МН "Павлодар-Шымкент", на участке НПС "Степное"-гр.КНУ, (37,2 км)	км	115,9	115,9			45 459	45 459	-		45 459						100%							
931	Транспортировка нефти	Внутритрубная диагностика МН "Павлодар-Шымкент", на участке НПС "Эквистуз"-НПС "Степное".	км	146,7	146,7			178 991	178 991	0		178 991						100%							
932	Транспортировка нефти	ГНПС "Атасу". Применение автоматических устройств компенсации реактивной мощности на РУ -0,4 кВ	объект	1	1			16 799	16 799	-		16 799						100%							
933	Транспортировка нефти	Строительство необслуживаемых узлов связи (НУС) ЖНУ	объект	2	2	2016		185 643	185 643	-	0	185 643						100%							
934	Транспортировка нефти	Строительство необслуживаемых автоматизированных узлов связи ЗФ	объект	1	1	2015-2016		31 533	31 533	-	0	31 533						100%							
935	Транспортировка нефти	ПИР "Модернизация существующей сети ВОЛС ЗФ" Корректировка	ПСД	1	1	2016-2017		5 484	5 598	114		5 598						100%							
936	Транспортировка нефти	ПИР "Реконструкция системы аварийного энергоснабжения ВОЛС ЗФ" Корректировка	ПСД	1	1	2016		5 420	5 420	-		5 420						100%							
937	Транспортировка нефти	ПИР "Модернизация существующей сети ВОЛС ВФ" Корректировка	ПСД	1	1	2016		4 731	4 731	-		4 731						100%							
938	Транспортировка нефти	ПИР "Реконструкция системы аварийного энергоснабжения ВОЛС ВФ" Корректировка	ПСД	1	1	2016		8 661	8 661	-		8 661						100%							
939	Транспортировка нефти	ПИР Организация системы диспетчерской и оперативно-технологической громкоговорящей связи и оповещения. Корректировка (МНУ ЗФ)	ПСД	1	1	2016		7 655	7 655	-		7 655						100%							
940	Транспортировка нефти	Проведение экспертизы рабочего проекта с выдчей заключения по проекту "Организация каналов связи на участке "УОУ-ЦДП "Павлодар"	проект	1	1	2016		978	978	-		978						100%							
941	Транспортировка нефти	Комплексная вневедомственная экспертиза по Рабочему проекту "Строительство необслуживаемых автоматизированных узлов связи в Восточном филиале АО «КазТрансОйл»"	работы	1	1			1 456	1 456	-		1 456						100%							
942	Транспортировка нефти	Комплексная вневедомственная экспертиза по Рабочему проекту "Строительство необслуживаемых автоматизированных узлов связи Западного филиала"	ПСД	1	1			1 489	1 489	0		1 489						100%							
943	Транспортировка нефти	Поставка и монтаж оборудования конференцсвязи в АУП и ПНУ ВФ	работы	1	1			53 278	53 278	-		53 278						100%							
944	Транспортировка нефти	Поставка и монтаж оборудования ЛВС в ЦА	работы	1	1			53 136	53 136	-		53 136						100%							
945	Транспортировка нефти	Поставка и монтаж прецизионных кондиционеров с фрикулингом и пароувлажнителя с системой мониторинга ГИВИЦ	оборуд.	1	1			54 156	54 156	-	0	54 156						100%							

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах собственных средств				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с				Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках*	План	Факт	отклонение	причины отклонения	Амортизация	Прибыль	Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам		Снижение износа (физического) основных				Снижение потерь, %, по годам реализации и		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости	
				план	факт											факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года			план	факт	факт прошлого года	факт текущего года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
946	Транспортировка нефти	Проектно-исследовательские работы по комплексной модернизации телефонной сети Западного филиала до IP телефонии. Корректировка	ПСД	1	1			5 490	5 490	-		5 490						100%							
947	Транспортировка нефти	ПНР Комплексная модернизация телефонной сети Восточного филиала до IP телефонии	ПСД	1	1			15 215	15 215	-		15 215						100%							
948	Транспортировка нефти	Проектно-исследовательские работы по модернизации локально-вычислительных сетей объектов Западного филиала. Корректировка	ПСД	1	1			7 452	7 451	-	1	7 451						100%							
949	Транспортировка нефти	Проектно-исследовательские работы по модернизации локально-вычислительных сетей объектов Восточного филиала. Корректировка	ПСД	1	1			6 742	6 742	-		6 742						100%							
950	Транспортировка нефти	Дооснащение оборудования ЛВС в филиале ГИВЦ	работы	1	1			8 335	8 335	-		8 335						100%							
		Оборудование и ИМА						1 822 022	1 882 273	60 252		1 882 273													
		Приобретение ОС						1 806 534	1 866 464	59 930		1 866 464													
		Центральный аппарат						2 176	2 176	-		2 176													
954	Транспортировка нефти	КОММУТАТОР IP ТЕЛ. WS-C2960S-48FPS-L	шт	1	1			1 206	1 206	-		1 206						100%							
955	Транспортировка нефти	МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ К CISCO IP PHONE 9971	шт	10	10			970	970	-		970						100%							
		Восточный филиал						1 017 759	1 077 689	59 930		1 077 689													
967	Транспортировка нефти	ТЕСТЕР КАБЕЛЬНЫЙ НА КАТЕГОРИЮ 5	ШТ	1	1			1 700	1 700	-		1 700						100%							
968	Транспортировка нефти	АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ	ШТ	1	1			2 554	2 554	-		2 554						100%							
969	Транспортировка нефти	КОМПРЕССОР С 416 М	ШТ	1	1			1 680	1 680	-		1 680						100%							
970	Транспортировка нефти	РЕОСТАТ БАЛЛАСТНЫЙ ТИП РБ-302	ШТ	4	4			140	140	-		140						100%							
971	Транспортировка нефти	ТРУБОГИБ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТТ-2	ШТ	2	2			1 199	1 199	-	0	1 199						100%							
972	Транспортировка нефти	ГРУЗ КОНТРОЛЬНЫЙ КАЛИБРОВАННЫЙ НАБОРНЫЙ	КМП	2	2			37 960	37 960	-		37 960						100%							
973	Транспортировка нефти	АНАЛИЗАТОР ТЕЧЕИСКАТ АНТ-3 100-1200 МГ/М	ШТ	2	2			3 989	3 989	-		3 989						100%							
974	Транспортировка нефти	ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ ОДНОКОШВОВ ТО-28А	ШТ	1	1			22 522	22 522	-		22 522						100%							
975	Транспортировка нефти	СТЕНД ИСПЫТАНИЯ АРМАТУРЫ ТИПА СИ-6	ШТ	1	1			133 866	133 866	-		133 866						100%							
976	Транспортировка нефти	ПЕРЕДАТЧИК ДЛЯ ОБНАРУЖ. ПОРШНЯ GTX 804	ШТ	1	1			1 263	1 263	-		1 263						100%							
977	Транспортировка нефти	ПРИЕМНИК РОЗЕН ЕРД II	ШТ	1	1			1 618	1 618	-		1 618						100%							
978	Транспортировка нефти	БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ V 260L	ШТ	2	2			654	654	-		654						100%							
979	Транспортировка нефти	КОМПРЕССОР 220 V 50 HZ 4.9 КГ/СМ2	ШТ	1	1			930	930	-		930						100%							
980	Транспортировка нефти	ГАЗОАНАЛИЗАТОР (ДЫМОМЕТР) МЕТАО	ШТ	2	2			1 106	1 106	-		1 106						100%							
981	Транспортировка нефти	АППАРАТ ДЛЯ РАЗМАГНИЧИВАНИЯ АУРА 7001-3	КМП	3	3			19 365	19 365	-		19 365						100%							
982	Транспортировка нефти	ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЛЮФТА РУЛЯ ИСЛ-М	ШТ	6	6			2 697	2 697	-		2 697						100%							
983	Транспортировка нефти	СИГНАЛИЗАТОР ПРОХОЖД. ОТЧИС УСТР.МДПС-3	ШТ	11	11			4 945	4 945	-		4 945						100%							
984	Транспортировка нефти	КОМПРЕССОР ПОРШНЕВОЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ АС-24 Р	ШТ	1	1			949	949	-		949						100%							
985	Транспортировка нефти	ПРИБОР "СЕНСОР"	ШТ	3	3			1 798	1 798	-		1 798						100%							
986	Транспортировка нефти	ТРУБА ПР. ШОВ Ф 720X8ММ СТ 17Г1С АВ ЗАП	КТ	9100	9100			9 736	9 736	-		9 736						100%							
987	Транспортировка нефти	ТРУБА ПР. ШОВ Ф 820X8ММ СТ 17Г1С АВ ЗАП	КТ	12300	12300			11 022	11 022	-		11 022						100%							
988	Транспортировка нефти	ТРУБА ПР. ШОВ Ф 820X10ММ СТ 17Г1С АВ ЗАП	КТ	2197	2197			1 969	1 969	-		1 969						100%							
989	Транспортировка нефти	АНАЛИЗАТОР ВРЕД.ВЕЩ.В ВОЗДУХЕ АВТ-3М	ШТ	24	24			34 632	34 632	-		34 632						100%							
990	Транспортировка нефти	ТРУБА ПР.ШОВ Ф 530X8 ММ СТ 17Г1С АВ ЗАП	КТ	8130	8130			5 685	5 685	-		5 685						100%							
991	Транспортировка нефти	СИСТЕМА ЦЕНТРОВКИ ВАЛОВ EASY-LASER E710	КМП	1	1			5 810	5 810	-		5 810						100%							
992	Транспортировка нефти	РЕГИСТРАТОР ЦИФРОВОЙ ПАРМА РП4.06М	ШТ	4	4			10 888	10 888	-		10 888						100%							
993	Транспортировка нефти	БОНЫ ЗАГРЯДИТЕЛЬНЫЕ ЗИМНИЕ	М	700	700			20 979	20 979	-		20 979						100%							
994	Транспортировка нефти	АНАЛИЗАТОР СПЕКТРОСКАП CLSW	ШТ	1	1			33 510	33 510	-		33 510						100%							
995	Транспортировка нефти	АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ 12 НА 9Х4	ШТ	3	3			10 190	10 190	-		10 190						100%							
996	Транспортировка нефти	АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ АНС-130	ШТ	2	2			2 458	2 458	-		2 458						100%							
997	Транспортировка нефти	АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ ВК 2/26	ШТ	1	1			2 198	2 198	-		2 198						100%							
998	Транспортировка нефти	АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ ГНОМ 100-25	ШТ	6	6			6 414	6 414	-		6 414						100%							
999	Транспортировка нефти	АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ ГНОМ 16-16	ШТ	1	1			1 320	1 320	-		1 320						100%							
1000	Транспортировка нефти	АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ К 100-65-200	ШТ	10	10			10 789	10 789	-		10 789						100%							
1001	Транспортировка нефти	АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ НШ-40-4-19.5/4Б	ШТ	4	4			5 794	5 794	-		5 794						100%							
1002	Транспортировка нефти	АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ ЭЦВ 6-10-80	ШТ	3	3			1 843	1 843	-		1 843						100%							
1003	Транспортировка нефти	НАСОС ГНОМ 16-16	ШТ	3	3			588	588	-		588						100%							
1004	Транспортировка нефти	НАСОС ГНОМ 25/20	ШТ	5	5			5 744	5 744	-		5 744						100%							
1005	Транспортировка нефти	НАСОС ВК 5/32 АБ2Г	ШТ	3	3			5 215	5 215	-		5 215						100%							
1006	Транспортировка нефти	ЗАДВИЖКИ / ЭЛЕКТРОПРИВОДА ДУ 500 РУ75	ШТ	10	10			61 470	121 400	59 930		121 400						100%							
1007	Транспортировка нефти	ТРАНСФОРМАТОР ОМП 10/10	ШТ	4	4			1 000	1 000	-		1 000						100%							
1008	Транспортировка нефти	АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ SP14-A-18	ШТ	3	3			6 900	6 900	-		6 900						100%							
1009	Транспортировка нефти	АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ ЦМК 16-27	ШТ	2	2			1 339	1 339	-		1 339						100%							
1010	Транспортировка нефти	АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ ГНОМ 25/20	ШТ	3	3			2 817	2 817	-		2 817						100%							
1011	Транспортировка нефти	НАСОС НМ 3600/230 БЕЗ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЯ	ШТ	1	1			184 815	184 815	-		184 815						100%							
1012	Транспортировка нефти	НАСОС ВКС 1/16 С ЭЛ.ДВИГ.	ШТ	1	1			2 158	2 158	-		2 158						100%							
1013	Транспортировка нефти	УСТ-ВО РАЗМЫВА ДОННЫХ ОТЛОЖ."ТАЙФУН-28"	ШТ	3	3			27 338	27 338	-		27 338						100%							
1014	Транспортировка нефти	АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЦНС 60-330	ШТ	1	1			4 750	4 750	-		4 750						100%							
101																									

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах собственных средств				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с				Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках*	План	Факт	отклонение	причины отклонения	Амортизация	Прибыль	Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам		Снижение износа (физического) основных				Снижение потерь, %, по годам реализации и		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости	
				план	факт											факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года			план	факт	факт прошлого года	факт текущего года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1079	Транспортировка нефти	МНИКРОМЕТР	ШП	5	5			6 125	6 125	-		6 125							100%						
1080	Транспортировка нефти	ГЕНЕРАТОР ЧИСТОГО АЗОТА ГЧА-18	ШП	1	1			1 635	1 635	-		1 635							100%						
1081	Транспортировка нефти	КРИОСТАТ ВТ-РО-03	ШП	1	1			1 200	1 200	-		1 200							100%						
1082	Транспортировка нефти	СИГНАЛИЗАТОР ПРОХОЖДЕНИЯ ОУ ПЕРЕНОСНОЙ	ШП	2	2			1 499	1 499	-		1 499							100%						
1083	Транспортировка нефти	КОМПРЕССОР ДЛЯ ПРОМЫВКИ ТРУБ РОПУЛЬС	ШП	2	2			2 025	2 025	-		2 025							100%						
1084	Транспортировка нефти	ВИБРОМЕТР СМ-21	ШП	17	17			8 500	8 500	-		8 500							100%						
1085	Транспортировка нефти	ТРУБА ПР. ШОВ Ф1220Х12ММ СТ 17Г1С АВ ЗАП	КТ	20321	20321			14 215	14 215	-		14 215							100%						
1086	Транспортировка нефти	ТРУБА ПР. ШОВ Ф1020Х11ММ СТ 17Г1С АВ ЗАП	КТ	184457,4	184457,38			129 028	129 028	-		129 028							100%						
1087	Транспортировка нефти	ТРУБА ПР. ШОВ Ф219Х8ММ СТ 17Г1С АВ ЗАП	КТ	2425,364	2425,364			1 469	1 469	0		1 469							100%						
1088	Транспортировка нефти	АКВАДИСТИЛЯТОР ДЭ-4	ШП	1	1			248	248	-		248							100%						
1089	Транспортировка нефти	АКВАДИСТИЛЯТОР ДЭ-10	ШП	1	1			263	263	-		263							100%						
1090	Транспортировка нефти	АКВАДИСТИЛЯТОР ДЭ-25	ШП	4	4			1 307	1 307	-		1 307							100%						
1091	Транспортировка нефти	АГ РЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ НИИ-40-4-19.5/4Б	ШП	1	1			1 449	1 449	-		1 449							100%						
1092	Транспортировка нефти	НАСОС НМШ 5/25	ШП	1	1			1 958	1 958	-		1 958							100%						
1093	Транспортировка нефти	НАСОС ТОГЛ ШЕСТ НФ-0,4-256 К ПША-1600/1	ШП	1	1			390	390	-		390							100%						
1094	Транспортировка нефти	ПРИВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С РЕДУКТОРОМ АУМА	ШП	10	10			37 500	37 500	-		37 500							100%						
1095	Транспортировка нефти	АРМАТУРА ДЫХАТ-ПРЕДОХРАНИТ. КДС1500-250	ШП	12	12			3 409	3 409	-		3 409							100%						
1096	Транспортировка нефти	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ	ШП	1	1			917	917	-		917							100%						
1097	Транспортировка нефти	УСТ-ВО РАЗМЫВА ДОННЫХ ОТЛОЖ."ТАЙФУН-28"	ШП	1	1			9 113	9 113	-		9 113							100%						
1098	Транспортировка нефти	АГ РЕГАТ НАСОСНЫЙ ЦНС 60/66	ШП	1	1			1 958	1 958	-		1 958							100%						
1099	Транспортировка нефти	ЭЛЕКТРОПРИВОД В-Д-12 ДУ 800 РУ 25	ШП	1	1			4 900	4 900	-		4 900							100%						
1100	Транспортировка нефти	ЭЛЕКТРОПРИВОД ВВ 24-24М	ШП	1	1			4 900	4 900	-		4 900							100%						
1101	Транспортировка нефти	ЭЛЕКТРОПРИВОД МЭО 100/25-0,25 У-3-87	ШП	1	1			350	350	-		350							100%						
1102	Транспортировка нефти	ПЛОТНОМЕР EMERSON 7835	ШП	1	1			9 000	9 000	-		9 000							100%						
1103	Транспортировка нефти	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ГАЗА	ШП	3	3			429	429	-		429							100%						
1104	Транспортировка нефти	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ РГД-50В	ШП	1	1			496	496	-		496							100%						
1105	Транспортировка нефти	УРОВНЕМЕР РАДАРНЫЙ	ШП	1	1			1 045	1 045	-		1 045							100%						
1106	Транспортировка нефти	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ FISHER 3051 TG (0-55)	ШП	1	1			399	399	-		399							100%						
1107	Транспортировка нефти	ПИРОМЕТР	ШП	3	3			833	833	-		833							100%						
1108	Транспортировка нефти	ПРЕОБР.ТЕМП-РЫ ИЗМЕР.SITRANS TK БЕЗ EX	ШП	3	3			1 395	1 395	-		1 395							100%						
1109	Транспортировка нефти	СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛ. Н100, 0.137.9 БАР	ШП	1	1			470	470	-		470							100%						
1110	Транспортировка нефти	УРОВНЕМЕР РАДАРНЫЙ MICROPILOT FMR244	ШП	2	2			2 314	2 314	-		2 314							100%						
1111	Транспортировка нефти	ДАТЧИК ТЕМП ТМС1027-1АА SIEMENS	ШП	1	1			314	314	-		314							100%						
1112	Транспортировка нефти	ПРЕОБРАЗ СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ РСВ 1500	ШП	2	2			852	852	-		852							100%						
1113	Транспортировка нефти	РАСХОДОМЕР ЭЛЕКТРОМАГН. ОРН FLUX 2300 С	ШП	1	1			7 805	7 805	-		7 805							100%						
1114	Транспортировка нефти	АГ РЕГАТ НАСОСНЫЙ Д5000/32	ШП	1	1			96 204	96 204	-		96 204							100%						
1115	Транспортировка нефти	ПЕРМОГИРОМЕТР ИВТМ-7	ШП	5	5			350	350	-		350							100%						
1116	Транспортировка нефти	ПАРУБОК ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ПВ ДУ150ММ	ШП	4	4			280	280	-		280							100%						
1117	Транспортировка нефти	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РЕЗЕРВУАРА	ШП	2	2			815	815	-		815							100%						
1118	Транспортировка нефти	ДАТЧИК ТЕМП.SITRANS T 7МС1006	ШП	1	1			539	539	-		539							100%						
1119	Транспортировка нефти	УРОВНЕМЕР РАДАРНЫЙ MICROPILOT FMR240	ШП	2	2			2 312	2 312	-		2 312							100%						
1120	Транспортировка нефти	ЭЛЕКТРОПРИВОД ДЛЯ ЗАДВИЖЕК ДУ 1000 РУ 80	ШП	2	2			14 550	14 550	-		14 550							100%						
1121	Транспортировка нефти	ЭЛЕКТРОПРИВОД ДЛЯ ЗАДВИЖЕК ДУ 500 РУ 16	ШП	6	6			23 180	23 180	-	0	23 180							100%						
1122	Транспортировка нефти	ЭЛЕКТРОПРИВОД ДЛЯ ЗАДВИЖЕК ДУ 700 РУ 64	ШП	2	2			14 800	14 800	-		14 800							100%						
1123	Транспортировка нефти	ЭЛЕКТРОПРИВОД ДЛЯ ЗАДВИЖЕК ДУ 400 РУ 16	ШП	3	3			11 550	11 550	-		11 550							100%						
1124	Транспортировка нефти	Экскаватор-планировщик EW-25-M1 101 - в количестве 1 ед.	ед.	1	1			110 000	110 000	-		110 000							100%						
1125	Транспортировка нефти	Агрегат цементовый ЦА320 на шасси Камаз-43118 - в количестве 1 ед.	ед.	1	1			37 100	37 100	-		37 100							100%						
		Приобретение НМА						15 488	15 809	321		15 809													
		Центральный аппарат						9 450	9 450	-		9 450							100%						
1130	Транспортировка нефти	ЛИЦЕНЗИЯ IP-ФОН ENHANCED PLUS,CUCM-9.X						9 450	9 450	-		9 450							100%						
		Восточный филиал						6 038	6 359	321		6 359													
1148	Транспортировка нефти	ПРОГРАММА ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL						1 075	1 075	-		1 075							100%						
1149	Транспортировка нефти	АВВУУ FINEREADER ЛИЦЕНЗИОННЫЙ RUS						1 154	1 154	-		1 154							100%						
1150	Транспортировка нефти	ADOBE PHOTOSHOP CS6 WIN RUS						533	855	321		855							100%						
1151	Транспортировка нефти	ПО AUTOCAD 2014						2 525	2 525	-		2 525							100%						
1152	Транспортировка нефти	ПО POLYCOM REALPRESENCE DESKTOP						750	750	-		750							100%						
		Дополнительные мероприятия выполненные в 2016 году						1 955 091	1 955 091	-		1 955 091													
1153	Транспортировка нефти	Внешнее дефектоскопическое обследование соединительных нефтепроводов НПС имени Т.Касимова, L-4 км.	км	4,2	4,2	2016			2 409			2 409							100%						
1154	Подача воды	Модернизация системы вытяжной вентиляции оборудования ЧРП ЛПДС "Кигач"	объект	1	1	2016			17 125			17 125							100%						
1155	Подача воды	Частичная диагностика РВС-5000м3 №3 ВОС Куьсары	объект	1	1	2016			5 226			5 226							100%						
1156	Подача воды	Полное техническое обследование																							

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах собственных средства				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с								Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках*	План	Факт	отклонение	причины отклонения	Амортизация	Прибыль	Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам		Снижение износа (физического) основных		Снижение потерь, %, по годам реализации и		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости			Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)
				план	факт											факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1177	Транспортировка нефти	Авторский надзор Компенсация реактивной мощности ГНПС Атасу				2016						617							100%						
1178	Транспортировка нефти	Авторский надзор Котельная БЮ ШНУ. Реконструкция с заменой котлов, перевод на природный газ				2016						1 108							100%						
1179	Транспортировка нефти	Информация о фоновых концентрациях, загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по объекту реконструкция АВП Трудовое теплая стоянка и спец техника				2016						151							100%						
1180	Транспортировка нефти	Получение данных центров гидрометеорологии для разработки раздела ООС проектов ПСБ ВФ				2016						237							100%						
1181	Транспортировка нефти	Подача объявлений в СМИ о проведении общественных слушаний				2016						150							100%						
1182	Подача воды	Водовод "Узень-Кендерли" на участке 0-70,8 км. L=70,8км.				2016						27 500							100%						
1183	Подача воды	Перенос водовода Астрахань - Мангышлак на участке 650 - 666 км в обход п. Бейнеу.				2016						5 887							100%						
1184	Подача воды	Строительство защитной дамбы с обустройством вдольтрассовой дороги и водопропускных устройств на участке 373-440 км и лупинга на 389-431 км магистрального водовода "Астрахань-Мангышлак"				2016						8 716							100%						
1185	Подача воды	Внесение изменений и дополнений в проектную документацию "Реконструкция ВНС-5 для увеличения поставки воды по водоводу Астрахань-Мангышлак"				2016						15 000							100%						
1186	Транспортировка нефти	Разработка схемы внешнего электроснабжения НПС Б.Чаган				2016						4 221							100%						
1187	Транспортировка нефти	"Капитальный ремонт МН "Жаназол - Кенкияк" с заменой трубы на участках 0-1,5 км, 16,5-17,6 км, 17,75-19 км, 20-22,15 км и 30-35 км"				2016						15 745							100%						
1188	Транспортировка нефти	Подача объявлений в СМИ о проведении общественных слушаний				2016						150							100%						
1189	Подача воды	Инженерно-геологические и геодезические изыскания по проекту "Замена трубопровода выход с ВНС-8, участок 449-499 км водовода "Астрахань - Мангышлак"				2016						36 753							100%						
1190	Транспортировка нефти	Инженерно-геологические и геодезические изыскания по проекту "Замена трубы на участке 1031-1065км нефтепровод Узень-Атырау-Самара"				2016						22 949							100%						
1191	Транспортировка нефти	Инженерно-геологические и геодезические изыскания по проекту "Замена трубы на участке 645-677км нефтепровод Узень-Атырау-Самара"				2016						21 784							100%						
1182	Транспортировка нефти	ПИР. Блок измерения качества нефти	объект	1	1	2016						2 100							100%						
1183	Транспортировка нефти	Корректировка ПИР "Система охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов нефтепроводов ГНПС им. Б. Джумагалиева"	объект	1	1	2016						8 350							100%						
1184	Транспортировка нефти	Корректировка ПИР "Телемеханизация КППОУ "Сарепта", КППОУ ГНПС "Степное", КППОУ ГНПС "Трудовое"	объект	1	1	2016						2 500							100%						
1185	Транспортировка нефти	Система охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов нефтепроводов. ГНПС "Атасу" и НПС "Барсенгир". Корректировка ПИР	объект	1	1	2016						3 366							100%						
1186	Транспортировка нефти	Комплексная вневедомственная экспертиза с выдачей заключения по РП "Система охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов нефтепроводов. ГНПС "Атасу" и НПС "Барсенгир". Корректировка ПИР"	объект	1	1	2016						589							100%						
1187	Транспортировка нефти	Комплексная вневедомственная экспертиза с выдачей заключения по РП "Система охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов нефтепроводов. ГНПС им. Б. Джумагалиева"	объект	1	1	2016						931							100%						
1188	Транспортировка нефти	Установка модемов-коммуникаторов для системы телемеханики ЭХЗ	объект	1	1	2016-2017						4 414							100%						
1189	Транспортировка нефти	Технический надзор "Модернизация системы измерения показателей количества и качества нефти ГНПС "Павлодар"	объект	1	1	2016-2017						1 335							100%						
1190	Транспортировка нефти	ПИР. Реконструкция ГДУ Астана	объект	1	1	2016						38 250							100%						
1191	Транспортировка нефти	ПИР. Реконструкция ЦДП Атырау	объект	1	1	2016						15 130							100%						
1192	Транспортировка нефти	ПИР. Блок измерения качества нефти	объект	1	1	2016-2017						3 100							100%						
1193	Транспортировка нефти	Корректировка ПИР. Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации и электроуправления НПС им. Т.Касымова	объект	1	1	2016						2 800							100%						
1194	Транспортировка нефти	Корректировка проектов "Система охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов нефтепроводов ГНПС "Каламкас", СПН "Карманово", ВНС-8 и НПС "Каратон"	объект	1	1	2016						8 484							100%						
1195	Подача воды	ВОС Кульсары. Реконструкция АСУТП	объект	1	1	2016						7 785							100%						
1196	Транспортировка нефти	ПИР. Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации и электроуправления (АПСиЭ) ГНПС "Узень"	объект	1	1	2015-2016						8 505							100%						
1197	Транспортировка нефти	ПИР. Резервная система учёта на ПСП 1237 км	объект	1	1	2016						30 857							100%						
1198	Транспортировка нефти	Замена и установка промышленных и бытовых кондиционеров и сплит-систем										46 100							100%						
1199	Транспортировка нефти	Приобретения офисных помещений в размере 200 кв м										167 012							100%						
1200	Транспортировка нефти	Проектно-исследовательские работы "Модернизация сети транкинговой радиосвязи с внедрением оборудования цифрового стандарта"										3 237							100%						
1201	Транспортировка нефти	Корректировка ПИР "Организация высокоскоростных каналов связи Астана-Восток-Запад (участок Кенкияк - Кумколь)"										1 625							100%						
1202	Транспортировка нефти	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Обеспечение полной зоны покрытия устойчивой радиосвязью вдоль магистральных нефтепроводов на участке ПС РРС№3 - ГНПС Джумагалиева и НПС Барсенгир -КП №47"										1 122							100%						
1203	Транспортировка нефти	Экспертиза рабочего проекта "Проектно-исследовательские работы по реконструкции аварийного электроснабжения ВОЛС Восточного филиала. Корректировка"										994							100%						
1204	Транспортировка нефти	Экспертиза рабочего проекта "Модернизация локально-вычислительных сетей объектов Восточного филиала АО "КазТрансОйл". Корректировка"										810							100%						
1205	Транспортировка нефти	Экспертиза рабочего проекта "Реконструкция системы аварийного электроснабжения ВОЛС Восточного филиала. Корректировка"										101							100%						
1206	Транспортировка нефти	Проведение экспертизы рабочего проекта "Корректировка ПИР "Организация высокоскоростных каналов связи Астана-Восток-Запад (участок Кенкияк - Кумколь)"										222							100%						
1207	Транспортировка нефти	Реконструкция системы аварийного электроснабжения ВОЛС										224 029							100%						
1208	Транспортировка нефти	Модернизация существующей сети ВОЛС ВФ	объект	1	0							446 266							100%						
1209	Транспортировка нефти	Строительство необслуживаемых автоматизированных узлов связи Актобинского нефтепроводного управления										73 101							100%						
1210	Транспортировка нефти	Технический надзор за ходом строительства и капитального ремонта объектов Западного филиала "Строительство необслуживаемых автоматизированных узлов связи на территории НПС Индер, НПС Кульсары, СПН Сахарный, СПН Сай-Уте, ГНПС Узень"										4 432							100%						

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Сумма инвестиционной программы (проекта)					Информация о фактических условиях и размерах собственных средств				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с								Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках*	План	Факт	отклонение	причины отклонения	Амортизация	Прибыль	Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам		Снижение износа (физического) основных		Снижение потерь, %, по годам реализации и		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	
				план	факт											факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1211	Транспортировка нефти	НПС Большой Чаган							15 811			15 811						100%							
1212	Транспортировка нефти	Реконструкция системы АПС и Э ПНР Реконструкция АМС ЗФ							26 948			26 948						100%							
1213	Транспортировка нефти	Проектно-исследовательские работы "Модернизация сети транкинговой радиосвязи с внедрением оборудования цифрового стандарта".							5 935			5 935						100%							
1214	Транспортировка нефти	Корректировка ПНР "Организация высокоскоростных каналов связи Астана-Восток-Запад (участок Кенкияк - Кумколь)"							4 875			4 875						100%							
1215	Транспортировка нефти	Экспертиза проектов ПТС: Строительство необслуживаемых автоматизированных узлов связи в ЗФ АО "КазТрансОйл"							138			138						100%							
1216	Транспортировка нефти	Экспертиза проектов ПТС: Реконструкция системы аварийного энергоснабжения ВОЛС ЗФ АО "КазТрансОйл". Корректировка							825			825						100%							
1217	Транспортировка нефти	Экспертиза проектов ПТС: Проведение экспертизы рабочего проекта "Корректировка ПНР "Организация высокоскоростных каналов связи Астана-Восток-Запад (участок Кенкияк - Кумколь)"							665			665						100%							
1218	Транспортировка нефти	Экспертиза проектов ПТС: Экспертиза рабочего проекта "Модернизация локально-вычислительных сетей объектов Западного филиала АО "КазТрансойл". Корректировка.							895			895						100%							
1219	Транспортировка нефти	Экспертиза проектов ПТС: Экспертиза рабочего проекта "Модернизация существующей сети волоконно-оптической линии связи АО "КазТрансойл". Корректировка.							960			960						100%							
1220	Транспортировка нефти	Экспертиза проектов ПТС: Комплексная модернизация телефонной сети Западного филиала до IP телефонии. Корректировка							829			829						100%							
1221	Транспортировка нефти	Технический надзор за ходом строительства объекта "Капитальный ремонт с заменой трубопровода на участке 1001,9-1187,5 МН "ТОН-2" Ф 720 мм, выборочно - 145,6 км (на участках 1001,9-1104,5 км, 1144,5-1187,5 км)"							9 212			9 212						100%							
1222	Транспортировка нефти	Реконструкция балочных переходов МН Жанакол - Кенкияк на 16 км, 17 км, 42 км и МН Кенкияк - Орск на 33 км, 35 км							11 041			11 041						100%							
1223	Транспортировка нефти	Землеустроительные работы, с/х потери, радиологические замеры, оценка земли, изготовление идентификационных документов, связанные с выкупом земельных участков							5 753			5 753						100%							
1224	Транспортировка нефти	Технический надзор за ходом строительства и капитального ремонта объектов Западного филиала ГНПС Узень. РВС - 2000м3 №1							584			584						100%							
1225	Транспортировка нефти	Технический надзор за ходом строительства и капитального ремонта объектов Западного филиала ГНПС Каламкас. Блочная котельная с тепловыми сетями (1 Гкал/час)							1 607			1 607						100%							
1226	Транспортировка нефти	Технический надзор за ходом строительства и капитального ремонта объектов Западного филиала Реконструкция системы пожаротушения и подводящих коллекторов СТП Сай-Утес (завершение строительства)							968			968						100%							
1227	Транспортировка нефти	Ремонт здания 2-х этажного служебного корпуса НПС им.Т.Касымова							2 871			2 871						100%							
1228	Транспортировка нефти	Обновление текущей системы SAP ERP HCM 6.0 EHP6 до EHP7							795			795						100%							
1229	Транспортировка нефти	Авторский надзор "Модернизация системы измерения показателей количества и качества нефти ГНПС "Павлодар"							154			154						100%							
1230	Транспортировка нефти	Авторский надзор "Модернизация системы измерения показателей количества и качества нефти ГНПС "Шымкент"							155			155						100%							
1232	Транспортировка нефти	Комплексная вневедомственная экспертиза Рабочий проект "Система охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов нефтепроводов ГНПС "Каратон"							250			250						100%							
1233	Транспортировка нефти	Комплексная вневедомственная экспертиза Рабочий проект "Система охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов нефтепроводов ВОС "Индер"							366			366						100%							
1234	Транспортировка нефти	Комплексная вневедомственная экспертиза Рабочий проект "Система охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов нефтепроводов ГНПС "Каламкас"							536			536						100%							
1235	Транспортировка нефти	Комплексная вневедомственная экспертиза Рабочий проект "Система охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов нефтепроводов СТП "Карманово"							357			357						100%							
1236	Транспортировка нефти	Комплексная вневедомственная экспертиза Рабочий проект "Система охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов нефтепроводов ВНС -8							366			366						100%							
1237	Транспортировка нефти	Комплексная вневедомственная экспертиза Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации и электроуправления (АПСиЭ) "им. Т. Касымова"							566			566						100%							
1238	Транспортировка нефти	Комплексная вневедомственная экспертиза Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации и электроуправления (АПСиЭ) ГНПС Узень							478			478						100%							
1240	Транспортировка нефти	Экспертиза разработанных проектов Проведение комплексной вневедомственной экспертизы рабочего проекта "Модернизация СИЖН ГНПС "Павлодар". Корректировка".							406			406						100%							
1241	Транспортировка нефти	Экспертиза разработанных проектов Проведение комплексной вневедомственной экспертизы рабочего проекта "Модернизация СИЖН ПСП "Шымкент". Корректировка".							413			413						100%							
1242	Транспортировка нефти	Переход интеграционной системы на открытую платформу							1 175			1 175						100%							
1243	Транспортировка нефти	Автоматизация формирования расчетного листа по заработной плате (SAP HCM – PDS – SharePoint)							1 141			1 141						100%							
1244	Транспортировка нефти	Разработка системы "Корпоративная информационная система Тасымалдау АО "КазТрансОйл"							769			769						100%							
1245	Транспортировка нефти	Разработка сметной документации по РП "Замена участка МН ТОН-2 ф720мм, выборочно (с 1104,5 км по 1144,5 км.)							329			329						100%							
1247	Транспортировка нефти	Комплексная вневедомственная экспертиза с выдачей заключения по РП "Система охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов нефтепроводов. ГНПС "Атасу" и НПС "Барсенгир". Корректировка ПНР"							589			589						100%							
1248	Транспортировка нефти	Комплексная вневедомственная экспертиза с выдачей заключения по РП "Система охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов нефтепроводов. ГНПС им Б. Джумагалиева"							931			931						100%							
Дополнительные ОС в 2016 году									1 904 228	1 904 228		1 904 228													
Запасный филиал									1 155 497	1 155 497		1 155 497													
1249	Транспортировка нефти	МАССИВ ДИСКОВЫЙ XP128	ШТ	5					15 000			15 000						100%							
1250	Транспортировка нефти	ТЕРМИНАЛ ЦИФРОВОЙ ARCATA 2826	ШТ	36					8 280			8 280						100%							
1251	Транспортировка нефти	CISCO CATALYST WS-C2960S-24PS-L	ШТ	2					975			975						100%							
1252	Транспортировка нефти	HART-коммутиратор FC475 - 2 шт.	ШТ	2					4 800			4 800						100%							
1253	Транспортировка нефти	IP ETHERNET WIFI CAMERA FULL HD 2MPX	ШТ	10					900			900						100%							

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах собственных средств				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с				Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках*	План	Факт	отклонение	причины отклонения	Амортизация	Прибыль	Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам		Снижение износа (физического) основных				Снижение потерь, %, по годам реализации и		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости	
				план	факт											факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года			план	факт	факт прошлого года	факт текущего года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1254	Транспортировка нефти	MODATA-2 С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ И АК	ШТ	2					32 900			32 900							100%						
1255	Транспортировка нефти	SIEMENS SIMATIC S7 300 CPU 315-2DP	ШТ	1					561			561							100%						
1256	Транспортировка нефти	Агрегат насосный ПНС300/360							11 214			11 214							100%						
1257	Транспортировка нефти	АНАЛИЗАТОР ДНП ПО РЕЙДУ	ШТ	3					26 400			26 400							100%						
1258	Транспортировка нефти	АНАЛИЗАТОР ДЫМОВЫХ ГАЗОВ TESTO 350	ШТ	5					12 833			12 833							100%						
1259	Транспортировка нефти	АНАЛИЗАТОР РЕНТГЕНО-ФЛУОРЕС.ЛАВ-Х 3500	ШТ	1					13 385			13 385							100%						
1260	Транспортировка нефти	АНАЛИЗАТОР СИМ-12 (АК-12)	ШТ	1					813			813							100%						
1261	Транспортировка нефти	АНАЛИЗАТОР ЭКСПЕРТ-001-ХПК	ШТ	3					9 875			9 875							100%						
1262	Транспортировка нефти	АППАРАТ ВЫСОКОВОЛЬТ. ИСП. ИЗОЛЯЦ.АНД-70М	ШТ	1					1 599			1 599							100%						
1263	Транспортировка нефти	АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ	ШТ	7					1 155			1 155							100%						
1264	Транспортировка нефти	АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ SADDY-251	ШТ	2					7 186			7 186							100%						
1265	Транспортировка нефти	АППАРАТ ТЕЛЕФОН ШАХТНЫЙ ВЗРЫВОО.ТАШ-1319	ШТ	1					159			159							100%						
1266	Транспортировка нефти	БАК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДЛЯ КИПЯЧЕНИЯ ВОДЫ V-20 ЛИТРОВ							90			90							100%						
1267	Транспортировка нефти	БЛОК РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ 7SJ602SIEMENS С АПВ	ШТ	3					3 848			3 848							100%						
1268	Транспортировка нефти	ВАЛ ПОДДОРНОГО НАСОСА Н1В 1250-60							2 090			2 090							100%						
1269	Транспортировка нефти	ВАННА МОЕЧНАЯ ВМ - 600	ШТ	4					616			616							100%						
1270	Транспортировка нефти	ВЕНТИЛЯТОР БЫТОВОЙ	ШТ	5					50			50							100%						
1271	Транспортировка нефти	ВЕСЫ АНАЛИТИЧЕСКИЕ А&D*GR-200	ШТ	2					1 591			1 591							100%						
1272	Транспортировка нефти	ВЕСЫ ТОВАРНЫЕ	ШТ	1					216			216							100%						
1273	Транспортировка нефти	ВИБРАТОР ГЛУБИНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИВ-113	ШТ	1					50			50							100%						
1274	Транспортировка нефти	ВИБРОАН-Р СД С ПРОГРАМ. "DREAM FOR WINDOW	КМП	1					14 288			14 288							100%						
1275	Транспортировка нефти	Видеографический самписец JUMO Logoscreen - 2 шт.	(пусто)	(пусто)					4 450			4 450							100%						
1276	Транспортировка нефти	ВИДЕОКАМЕРА КУПОЛЬНАЯ HD22HDEX - 2 шт.	(пусто)	(пусто)					2 948			2 948							100%						
1277	Транспортировка нефти	Видеорегистратор - 4 шт.	(пусто)	(пусто)					156			156							100%						
1278	Транспортировка нефти	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ V-20 ЛИТР	ШТ	5					240			240							100%						
1279	Транспортировка нефти	Выключатель вакуумный типа ВВ/TEL-10-20/1000-У2-046 с выкатным элементом ВЭ/TEL-10-20/630 У2 и блоком управления типа ВУ/TEL-100/220-12-03А.	(пусто)	(пусто)					10 603			10 603							100%						
1280	Транспортировка нефти	ГАЗОАНАЛИЗАТОР DRAEGER PAC 7000	ШТ	2					646			646							100%						
1281	Транспортировка нефти	ГАЗОАНАЛИЗАТОР ТРЕХДЕТЕКТОРНЫЙ КОЛИОН-1В	ШТ	8					8 000			8 000							100%						
1282	Транспортировка нефти	ГАРНИТУР МЕБЕЛЬНЫЙ (КМП)	ШТ	6					17 400			17 400							100%						
1283	Транспортировка нефти	ГОЛОВКА ГАЗОАНАЛИТ POLYTRON 5310	ШТ	9					3 968			3 968							100%						
1284	Транспортировка нефти	ДАЛЬНОМЕР ЛАЗЕРНЫЙ BOSCH	ШТ	3					735			735							100%						
1285	Транспортировка нефти	ДАТЧИК ВИБРАЦИИ SEMV T1 40/0000/1/.../	ШТ	15					9 953			9 953							100%						
1286	Транспортировка нефти	Датчик давления E+H Cerabar M - 2 шт.	(пусто)	(пусто)					2 168			2 168							100%						
1287	Транспортировка нефти	ДАТЧИК ИЗБЫТ ДАВЛЕНИЯ 0-100BAR	ШТ	2					770			770							100%						
1288	Транспортировка нефти	ДЕТЕКТОР ГАЗА H2S DET-TRONICS	ШТ	1					2 013			2 013							100%						
1289	Транспортировка нефти	ДЕТЕКТОР ПЛАМЕНИ ДЛЯ ПЕЧЕЙ 65-UV5 EX1000	ШТ	4					3 880			3 880							100%						
1290	Транспортировка нефти	ДИЕКТОРОМ ЦИФРОВОЙ CR-W 600	ШТ	5					380			380							100%						
1291	Транспортировка нефти	ДИСПЕНСЕР ПАНОЛ УНИВЕР.РАСПР.ВОДЫ 19Л	ШТ	5					1 823			1 823							100%						
1292	Транспортировка нефти	ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 5 ТН	ШТ	5					1 973			1 973							100%						
1293	Транспортировка нефти	ДРЕЛЬ ПЕРФОРАТОРНАЯ	ШТ	14					882			882							100%						
1294	Транспортировка нефти	ЕМКОСТЬ РАЗБОРНАЯ EP-500	ШТ	1					14 374			14 374							100%						
1295	Транспортировка нефти	ЖАЛЮЗИ ДЛЯ ОКОН	(пусто)	(пусто)					70			70							100%						
1296	Транспортировка нефти	ЖК Монитор на 24 дюйма - 2 шт.	(пусто)	(пусто)					320			320							100%						
1297	Транспортировка нефти	ЗАДВИЖКА С ЭЛЕКТРОПР.ПРИВ.ДУ1000 PУ80	ШТ	2					25 427			25 427							100%						
1298	Транспортировка нефти	ЗАДВИЖКА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДУ 300 PУ16	(пусто)	(пусто)					3 801			3 801							100%						
1299	Транспортировка нефти	ЗАДВИЖКА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДУ 500 PУ16	ШТ	4					10 794			10 794							100%						
1300	Транспортировка нефти	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ ДУ 700 PУ 64	ШТ	2					24 638			24 638							100%						
1301	Транспортировка нефти	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ДУ 300 PУ 64	ШТ	2					2 477			2 477							100%						
1302	Транспортировка нефти	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ДУ 400 PУ 16	ШТ	3					6 311			6 311							100%						
1303	Транспортировка нефти	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ДУ 500 PУ 16	ШТ	2					5 397			5 397							100%						
1304	Транспортировка нефти	Закуп цифровых регуляторов возбуждения синхронных электродвигателей для объектов Западного Филиала АО «КатТрансОйл»	(пусто)	(пусто)					28 506			28 506							100%						
1305	Транспортировка нефти	ИБП APC Back-UPS Pro 900	ШТ	20					1 629			1 629							100%						
1306	Транспортировка нефти	ИБП APC SMART-UPS VT 10KVA	ШТ	1					3 820			3 820							100%						
1307	Транспортировка нефти	ИБП APC SMART-UPS VT 40KVA	ШТ	1					5 201			5 201							100%						
1308	Транспортировка нефти	ИБП SURT3000 APC SMART-UPS RT 3000VA 230	ШТ	1					583			583							100%						
1309	Транспортировка нефти	ИБП, 8KVA, LANPRO 11 U 8	ШТ	1					2 288			2 288							100%						
1310	Транспортировка нефти	ИЗМЕРИТЕЛЬ ПОТЕНЦИАЛОВ ОРИОН ИП-01	ШТ	3					1 397			1 397							100%						
1311	Транспортировка нефти	ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА MRU-100	ШТ	5					2 700			2 700							100%						
1312	Транспортировка нефти	ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ СИ-90	ШТ	1					187			187							100%						
1313	Транспортировка нефти	ИНСТРУМЕНТ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА	ШТ	52					7 792			7 792							100%						
1314	Транспортировка нефти	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБ.ПИТАНИЯ UPS-500	ШТ	5					350			350							100%						
1315	Транспортировка нефти	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБ.ПИТАНИЯ UPS, 8000 VA	ШТ	2					5 346			5 346							100%						
1316	Транспортировка нефти	КАЛИБРАТОР MS5-R-IS МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ	ШТ	2					18 826																

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с				Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках*	План	Факт	отклонение	причины отклонения	Информация о фактических условиях и размерах собственных средства		Информация о сопоставлении фактических показателей, % по годам		Снижение износа (физического) основных		Снижение потерь, % по годам реализации и				Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости			
				план	факт							Амортизация	Прибыль	Заемные средства	Бюджетные средства	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года			план	факт	факт прошлого года	факт текущего года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1359	Транспортная нефть	Мегаомметр на 2500В	(пусто)	(пусто)					329			329							100%						
1360	Транспортная нефть	МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ХЛОПУШКОЙ	шт	2					1 828			1 828							100%						
1361	Транспортная нефть	МОДУЛЬ PROFIBUS OLM/G12 6GK1503-3CD00	шт	2					786			786							100%						
1362	Транспортная нефть	МОДОТОК ОТЪЕМНЫЙ МАКІТА НМ 1400	шт	3					717			717							100%						
1363	Транспортная нефть	МОНИТОР ZR2440w 24-in	шт	2					160			160							100%						
1364	Транспортная нефть	МОСТ ПОСТОЯННОГО ТОКА P-333	шт	2					300			300							100%						
1365	Транспортная нефть	Мотопомпа Strong MD 320 2 ед.	(пусто)	(пусто)					12 008			12 008							100%						
1366	Транспортная нефть	МУЛЬТИМЕТР FLUKE - 2 шт.	(пусто)	(пусто)					2 601			2 601							100%						
1367	Транспортная нефть	Мультиметр	(пусто)	(пусто)					1 219			1 219							100%						
1368	Транспортная нефть	МЯСОРУБКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ	шт	4					380			380							100%						
1369	Транспортная нефть	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ WILTON 999500	шт	29					4 317			4 317							100%						
1370	Транспортная нефть	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТ-840	шт	8					1 199			1 199							100%						
1371	Транспортная нефть	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ СЛЕСАРЯ КИП	КМП	5					350			350							100%						
1372	Транспортная нефть	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ СЛЕСАРЯ КИП - 4 шт.	(пусто)	(пусто)					341			341							100%						
1373	Транспортная нефть	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ИСКРОБЕЗОПАСНЫХ(КМП)	КМП	38					2 819			2 819							100%						
1374	Транспортная нефть	НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ	КМП	16					2 034			2 034							100%						
1375	Транспортная нефть	НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ - 2 шт.	(пусто)	(пусто)					16			16							100%						
1376	Транспортная нефть	НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЗОВЫХ	шт	3					172			172							100%						
1377	Транспортная нефть	НАБОР НАКИДНЫХ КЛЮЧЕЙ	шт	26					417			417							100%						
1378	Транспортная нефть	НАБОР НАПИЛЬНИКОВ	шт	15					291			291							100%						
1379	Транспортная нефть	НАБОР ОТВЕРТОК DYNAGRIPPRO 7 шт.	шт	26					443			443							100%						
1380	Транспортная нефть	НАБОР ПЛАШЕК М3 ДО М42 ОСНОВНОЙ ШАГ	шт	8					300			300							100%						
1381	Транспортная нефть	НАБОР РОЖКОВЫХ КЛЮЧЕЙ ОТ 6ММ ДО 46ММ	шт	40					1 862			1 862							100%						
1382	Транспортная нефть	НАБОР САНТЕХНИКА №1 "Б"	шт	3					180			180							100%						
1383	Транспортная нефть	НАБОР СВЕРЛ ОТ 1ММ - 13ММ	шт	9					61			61							100%						
1384	Транспортная нефть	НАБОР СПЕЦИНСТРУМЕНТОВ	шт	1					305			305							100%						
1385	Транспортная нефть	НАБОР ТОРЦОВЫХ ГОЛОВОК ОТЗ ДО 36	шт	22					647			647							100%						
1386	Транспортная нефть	НАБОР ТОРЦОВЫХ КЛЮЧЕЙ ОТЗ ДО 36	шт	10					990			990							100%						
1387	Транспортная нефть	НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ 2-12	шт	1					26			26							100%						
1388	Транспортная нефть	НАБОР ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА	шт	4					470			470							100%						
1389	Транспортная нефть	НАВИГАТОР GPS GARMIN	шт	1					445			445							100%						
1390	Транспортная нефть	НАГНЕТАТЕЛЬ СМАЗКИ HC-250-3.0M	шт	1					198			198							100%						
1391	Транспортная нефть	НАСОС ПИТАТ. ТРЕХШЛУНЖЕР 2.3 ПТ-25Д1У2	шт	1					1 550			1 550							100%						
1392	Транспортная нефть	НАСОС ПОДПОРНЫЙ 32СДЛГ4-60 С ЭЛ ДВИГАТ	шт	2					1 018			1 018							100%						
1393	Транспортная нефть	НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ САМОВСАСЫВАЮЩИЙ	шт	2					49 550			49 550							100%						
1394	Транспортная нефть	НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ МАКІТА 3200	шт	4					400			400							100%						
1395	Транспортная нефть	ОБОГРЕВАТЕЛЬ БЫТОВОЙ МАСЛЯНЫЙ ЗР-09	шт	5					105			105							100%						
1396	Транспортная нефть	ОБОГРЕВАТЕЛЬ БЫТОВОЙ МАСЛЯНЫЙ 9 СЕКЦИЙ	шт	10					210			210							100%						
1397	Транспортная нефть	ОБОРА СВ П10-3.5	шт	30					2 650			2 650							100%						
1398	Транспортная нефть	Осветительная мачта Waco	(пусто)	(пусто)					7 805			7 805							100%						
1399	Транспортная нефть	Осветительная мачта Waco	шт	4					39 025			39 025							100%						
1400	Транспортная нефть	ПАЛАТКА 4Х МЕСТНАЯ	шт	2					270			270							100%						
1401	Транспортная нефть	ПАЛАТКА СВАРНИЦА ПСТ-0136У-4-Т	шт	1					755			755							100%						
1402	Транспортная нефть	ПАНЕЛЬ ПЕРЕКЛ.НАГРУЖИ АТ14001-400А	КМП	4					1 802			1 802							100%						
1403	Транспортная нефть	ПАЯЛЬНИК ГАЗОВЫЙ HOTERY HT-135K	шт	2					48			48							100%						
1404	Транспортная нефть	ПАЯЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 100ВТ 220 В	шт	2					13			13							100%						
1405	Транспортная нефть	ПАЯЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 150ВТ 220 В	шт	2					10			10							100%						
1406	Транспортная нефть	ПАЯЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПСН 65	шт	1					4			4							100%						
1407	Транспортная нефть	ПЕРЕПЛЕТНАЯ МАШИНКА PULSAR SRC-56200	шт	5					180			180							100%						
1408	Транспортная нефть	ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 4 КОМФ.	шт	6					911			911							100%						
1409	Транспортная нефть	Пресс стационарный винтовой в составе с калибратором давления Artvik - 2 шт.	(пусто)	(пусто)					9 000			9 000							100%						
1410	Транспортная нефть	ПРИБОР ВАФ 400В 10А	шт	3					619			619							100%						
1411	Транспортная нефть	ПРИБОР ОПР.СТРЕЛЫ ПРОВЕСА ПРОВОДА"ДАЛЬ"	шт	1					250			250							100%						
1412	Транспортная нефть	ПРИБОР ЭРСУ-4	шт	3					168			168							100%						
1413	Транспортная нефть	Привод электрический типа ЭПРВ-А-60-11-922-3-11111	(пусто)	(пусто)					2 000			2 000							100%						
1414	Транспортная нефть	Приобретение емкости для питательной воды V-5м3 установки ППУА-1600/100 в количестве 1 штук, код материала 120012851 - ЕМКОСТЬ ППУА	(пусто)	(пусто)					1 059			1 059							100%						
1415	Транспортная нефть	ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ 220В	шт	20					2 000			2 000							100%						
1416	Транспортная нефть	ПУШКА ТЕПЛОВАЯ ЭК-18П	шт	1					749			749							100%						
1417	Транспортная нефть	ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	шт	2					180			180							100%						
1418	Транспортная нефть	РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ/СЕРВЕР HP XW 8600	шт	2					3 996			3 996							100%						
1419	Транспортная нефть	Радиомост NanoBeam M5-19 - 16 шт.	(пусто)	(пусто)					864			864							100%						
1420	Транспортная нефть	РАЗЖИМ ФЛАНЦЕВ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ	шт	1					250			250							100%						
1421	Транспортная нефть	РАСХОДОМЕР ВИХРЕВО																							

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах собственных средств				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с				Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках*	План	Факт	отклонение	причины отклонения	Амортизация	Прибыль	Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам		Снижение износа (физического) основных				Снижение потерь, %, по годам реализации и		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости	
				план	факт											факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года			план	факт	факт прошлого года	факт текущего года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1558	Транспортировка нефти	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ - 1 шт.	шт.	1					24										100%						
1559	Транспортировка нефти	Контрольно-измерительный пункт на 18 измерительных клемм с блоком совместной защиты							75										100%						
1560	Транспортировка нефти	КОНФЕРЕНЦИЯ CISCO IP 7936	ШТ	1					706										100%						
1561	Транспортировка нефти	Концевой переключатель вибрации Liquiphant M FTL 51 - 4 шт	шт.	4					4 520										100%						
1562	Транспортировка нефти	Коробка взрывозащитная, 2шт.							130										100%						
1563	Транспортировка нефти	Корпус металлический, пылевлагозащитный, IP54, ЦМП-4-0 74 у2							45										100%						
1564	Транспортировка нефти	КРАСКОПУЛЬТ SG-80А	ШТ	2					64										100%						
1565	Транспортировка нефти	ЛАМИНАТОР А3	ШТ	4					140										100%						
1566	Транспортировка нефти	Лента сигнальная металлизированная, 147м							82										100%						
1567	Транспортировка нефти	ЛЕСТНИЦА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	ШТ	2					166										100%						
1568	Транспортировка нефти	ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА 4М	ШТ	2					333										100%						
1569	Транспортировка нефти	Лист сетчатый С73ен ГОСТ 380-88							134										100%						
1570	Транспортировка нефти	Люк замерный ЛЗ-150 У1							50										100%						
1571	Транспортировка нефти	Люк чугунный тип "Д" ГОСТ 3634-99							54										100%						
1572	Транспортировка нефти	Манометр электроконтактный Wika 0-0,5 МПа (0-5 Bar/D100/ка.т.1/Exd/с предоставлением разрешения на применение на опасных производственных объектах) - 1 шт	шт.	1					378										100%						
1573	Транспортировка нефти	МАШИНА ЛЕДОРЕЗНАЯ	ШТ	1					1 500										100%						
1574	Транспортировка нефти	МАШИНА УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ 9016В	ШТ	2					108										100%						
1575	Транспортировка нефти	МАШИНА УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ BOSCH GWS	ШТ	6					474										100%						
1576	Транспортировка нефти	МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ BOSCH GWS 24-230	ШТ	3					281										100%						
1577	Транспортировка нефти	МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ DW-431	ШТ	1					144										100%						
1578	Транспортировка нефти	МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ 9528 NB	ШТ	1					49										100%						
1579	Транспортировка нефти	МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ Ф 180 - 2шт							159										100%						
1580	Транспортировка нефти	МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ GWS14-150	ШТ	2					57										100%						
1581	Транспортировка нефти	Металлоручка РЗ Ф32, 4м							5										100%						
1582	Транспортировка нефти	МИКРООММЕТР РЕТ-МОМ	ШТ	1					2 890										100%						
1583	Транспортировка нефти	МИКСЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЫТОВОЙ	ШТ	3					735										100%						
1584	Транспортировка нефти	Модуль Profibus DP F830F - 6 штук	шт.	6					7 395										100%						
1585	Транспортировка нефти	МОЛОТОК ОТБИЙНЫЙ МО-2М - 4 шт							280										100%						
1586	Транспортировка нефти	МУЛЬТИМЕТР ЦИФРОВОЙ FLUKE 87V EX	ШТ	8					2 776										100%						
1587	Транспортировка нефти	Муфта сливная МС-2Н							25										100%						
1588	Транспортировка нефти	Муфта сливная МС-2Н с переходником							25										100%						
1589	Транспортировка нефти	МУФТА УПР. ЛЛ НАСОСА НМ3600/230 АВ ЗАП.	КМП	1					1 137										100%						
1590	Транспортировка нефти	НАБОР ДЛЯ РЕМОНТА ВТ	ШТ	4					160										100%						
1591	Транспортировка нефти	НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ	КМП	14					1 605										100%						
1592	Транспортировка нефти	НАБОР КЛЮЧЕЙ РАЗВОДНЫХ	ШТ	1					27										100%						
1593	Транспортировка нефти	НАБОР КОМБИНИРОВАННЫХ КЛЮЧЕЙ С ТРЕЩОТК	КМП	1					120										100%						
1594	Транспортировка нефти	НАБОР МЕХАНИКА FORCE	ШТ	18					1 637										100%						
1595	Транспортировка нефти	НАБОР МОНТЕРА-КАБЕЛЬЩИКА (1 КМП+1 ШТ)	ШТ	2					157										100%						
1596	Транспортировка нефти	НАБОР ОТВЕРТОК С ИЗОЛИРОВАННОЙ РУЧКОЙ	ШТ	6					61										100%						
1597	Транспортировка нефти	НАБОР ПЛАШЕК ОТ 2ММ - 12ММ	ШТ	2					177										100%						
1598	Транспортировка нефти	НАБОР РОЖКОВЫХ КЛЮЧЕЙ ОТ 7 ДО 46 ММ	ШТ	1					147										100%						
1599	Транспортировка нефти	НАБОР СПЕЦИНСТРУМЕНТОВ	ШТ	6					1 828										100%						
1600	Транспортировка нефти	НАБОР ТОРЦЕВЫХ КЛЮЧЕЙ ОТ 8 ДО 32 ММ	ШТ	1					64										100%						
1601	Транспортировка нефти	НАБОР ТОРЦОВЫХ ГОЛОВОК ОТ 8 ДО 32	ШТ	1					53										100%						
1602	Транспортировка нефти	НАБОР ТОРЦОВЫХ ГОЛОВОК С 8-27	КМП	6					174										100%						
1603	Транспортировка нефти	НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ 2-14	КМП	6					18										100%						
1604	Транспортировка нефти	НАГРЕВАТЕЛЬ ЭЛ. ВОЗДУШНЫЙ ТЭН Р1 КВт 220	ШТ	8					73										100%						
1605	Транспортировка нефти	Наконечник НШ-50							10										100%						
1606	Транспортировка нефти	Наконечник НШ-75							10										100%						
1607	Транспортировка нефти	НАСОС ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАКИПИ	ШТ	1					588										100%						
1608	Транспортировка нефти	НАСОС ОПРЕС С ЭЛ.ПРИВОДОМ ОГ С-100ЭП-3	ШТ	3					987										100%						
1609	Транспортировка нефти	Ограничитель налива ОН-80							200										100%						
1610	Транспортировка нефти	ОПОРА СВН-110	ШТ	20					1 605										100%						
1611	Транспортировка нефти	Осветительная мачта «Wapco» - в количестве 3 ед							23 415										100%						
1612	Транспортировка нефти	ОСЦИЛЛОГРАФ ПОРТАТИВНЫЙ FLUKE 123	ШТ	1					450										100%						
1613	Транспортировка нефти	Отвод 108x6,0 ГОСТ 17375-2001							800										100%						
1614	Транспортировка нефти	Отвод 89x4,0 ГОСТ 8732-78							51										100%						
1615	Транспортировка нефти	ПЕРФОРАТОР BOSCH	ШТ	3					392										100%						
1616	Транспортировка нефти	ПЕРФОРАТОР BOSCH 680 ВТ	ШТ	1					150										100%						
1617	Транспортировка нефти	Пост кнопочный ПКТ-6072, 2шт							9										100%						
1618	Транспортировка нефти	Предохранитель огневой жидкостный ПОЖ-80АА							10										100%						
1619	Транспортировка нефти	Предохранитель огневой ОП-80АА							108										100%						
1620	Транспортировка нефти	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛ.STRANS P300 63 BAR	ШТ	17					4 497										100%						
1621	Транспортировка нефти	Преобразователь давления Siemens Sitrans P300, 0-63Bar; 4...20mA. Преобразователь давления искробезопасный тип выходной сигнал 4-20mA Siemens SITRANS P300 7MF8023-1EA04-1BA1 2 шт	штук	2					2 117										100%						
1622	Транспортировка нефти	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗБТ.ДАВЛ.ЗОНД-10-ИД1020	ШТ	1					104										100%						
1623	Транспортировка нефти	ПРЕСС КЛЕЩИ ПК-35	ШТ	1					165										100%						
1624	Транспортировка нефти	ПРИБОР ИЗМЕРЕН.Ж																							

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах собственных средств				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с				Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках*	План	Факт	отклонение	причины отклонения	Амортизация	Прибыль	Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, % по годам		Снижение износа (физического) основных				Снижение потерь, % по годам реализации и		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости	
				план	факт											факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года			план	факт	факт прошлого года	факт текущего года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1656	Транспортировка нефти	Труба 57х3,0 ГОСТ 8732-78										138							100%						
1657	Транспортировка нефти	Труба 60х3 мм, по ГОСТ 10704-91										25							100%						
1658	Транспортировка нефти	Труба 89х4,0 ГОСТ 8732-78										133							100%						
1659	Транспортировка нефти	Труба вологазопроводная ф50х3,5 мм СТЗ, 61 кг										26							100%						
1660	Транспортировка нефти	Труба квадратного сечения 50х40х5 мм, по ГОСТ 8645-68*										13							100%						
1661	Транспортировка нефти	Труба стальная Ø20 - 80 метров	метр	80								60							100%						
1662	Транспортировка нефти	Труба стальная электросварная Ø108х4 ГОСТ 8732-78										26							100%						
1663	Транспортировка нефти	Труба стальная электросварная Ø219х6 ГОСТ 8732-78										185							100%						
1664	Транспортировка нефти	Уголок 50х5 стальной горячекатаный по ГОСТ 8509-93										51							100%						
1665	Транспортировка нефти	УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ УВН-10КВ	ШТ	3								76							100%						
1666	Транспортировка нефти	УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ УВН-35КВ	ШТ	2								47							100%						
1667	Транспортировка нефти	УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ УВН-90	ШТ	2								47							100%						
1668	Транспортировка нефти	УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ УВНУ-10	ШТ	5								123							100%						
1669	Транспортировка нефти	УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ УВНФ-10МК	ШТ	11								259							100%						
1670	Транспортировка нефти	УРОВНЕМЕР RTG										4 560							100%						
1671	Транспортировка нефти	УРОВНЕМЕР ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ	ШТ	4								4 573							100%						
1672	Транспортировка нефти	УРОВНЕМЕР РАДАРНЫЙ MICROPILOT FMR244	ШТ	1								1 682							100%						
1673	Транспортировка нефти	УРОВНЕМЕР РАДАРНЫЙ MICROPILOT FMR50-ВАСССДВМGGF+АНАРВ Уровнемер радарный, взрывозащита АTEX II 1G Ex ia IС Т6 Ga, Источники питания, Выходной сигнал: 2х прот., 4-20мА HART, 4-20мА, SDI2 4х-серии, клавиши + функция резервного копирования, Корпус: G120, двойной отсек, алюминий. Электрическое подключение: резьба NPT1/2, IP66/68 NEMA4X/6P Англия: Рупорная 40мм, с покрытием PVDF, -40...130°С. Присоединение к процессу: Резьба ISO228 G1-1/2, PVDF. Дополнительно: функция Язык: русский. Дополнительно: аксессуары: Защита от перенапряжения, защитный козырек от атмосферных воздействий. 2 шт											3 490						100%						
1674	Транспортировка нефти	УСТР-ВО СБОРА ИНФОР. И ПРОГРАМ ЭЛ СЧЕТЧИ	КМП	4								7 760							100%						
1675	Транспортировка нефти	Устройство сбора и передачи данных УСПД-01 системы АСКУЭ ООО НПО "МИР"- 4 штуки	шт.	4								6 580							100%						
1676	Транспортировка нефти	УСТРОЙСТВО ФИЛЬТРАЦИИ МАСЛА ПЕРЕДВИЖНОЕ	ШТ	1								11 651							100%						
1677	Транспортировка нефти	ФЕН ПРОМЫШЛЕННЫЙ 2000	ШТ	3								75							100%						
1678	Транспортировка нефти	ФЕН ПРОМЫШЛЕННЫЙ BWT HLP 2000	ШТ	1								15							100%						
1679	Транспортировка нефти	Фильтр прямой ФН-100 У1										45							100%						
1680	Транспортировка нефти	Цемент М400										32							100%						
1681	Транспортировка нефти	Швеллер 12П стальной горячекатаный по ГОСТ 8240-97										154							100%						
1682	Транспортировка нефти	Швеллер 16П стальной горячекатаный по ГОСТ 8240-97										126							100%						
1683	Транспортировка нефти	Швеллер 8У стальной горячекатаный по ГОСТ 8240-97										15							100%						
1684	Транспортировка нефти	ШКАФ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ УКОМПЛЕКТОВАННЫЙ	КМП	8								13 600							100%						
1685	Транспортировка нефти	ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	ШТ	2								1 000							100%						
1686	Транспортировка нефти	ШЛИФМАШИНКА	ШТ	6								184							100%						
1687	Транспортировка нефти	ШЛИФМАШИНКА "BOSH"	ШТ	1								83							100%						
1688	Транспортировка нефти	ШЛИФМАШИНКА УГЛОВАЯ BOSCH	ШТ	2								213							100%						
1689	Транспортировка нефти	ШЛИФМАШИНКА УГЛОВАЯ BOSCH GWS23-2	ШТ	7								532							100%						
1690	Транспортировка нефти	ШУРУПОВЕРТ BOSCH GSR 18	ШТ	2								255							100%						
1691	Транспортировка нефти	Экскаватор-погрузчик с обратной лопой HYDROMEK НМК102S - в количестве 3 ед.										39 700							100%						
1692	Транспортировка нефти	ЭЛЕКТРОВОДОПАГРЕВАТЕЛЬ ARISTON	ШТ	5								322							100%						
1693	Транспортировка нефти	Электроды УОНИ 13/45										162							100%						
1694	Транспортировка нефти	ЭЛЕКТРОЛОБИК JS-750SGP	ШТ	1								30							100%						
1695	Транспортировка нефти	ЭЛЕКТРОЛОБИК МАКИТА 4329	ШТ	1								30							100%						
1696	Транспортировка нефти	ЭЛЕКТРОМОЛОТОК 217-4206	ШТ	2								170							100%						
1697	Транспортировка нефти	ЭЛЕКТРОПРИВОД WIFFI К ШАР КРАНУ ДУ700ММ	ШТ	1								8 200							100%						
1698	Транспортировка нефти	ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ 15КВТ	ШТ	4								3 960							100%						
	Дополнительные	ГВНЦ										17 242													
1699	Транспортировка нефти	ДИКТОФОН ЦИФРОВОЙ	ШТ	3	3							178							100%						
1700	Транспортировка нефти	СКАНЕР А0	ШТ	1	1							3 670							100%						
1701	Транспортировка нефти	НОУТБУК	ШТ	4	4							1 500							100%						
1702	Транспортировка нефти	ПРИНТЕР HP LASER JET PRO	ШТ	2	2							170							100%						
1703	Транспортировка нефти	ДОСКА МАРКЕРНАЯ НА РОЛИКАХ 100X80	ШТ	2	2							26							100%						
1704	Транспортировка нефти	ПЛАШЕТ APPLE IPAD	ШТ	1	1							216							100%						
1705	Транспортировка нефти	КОМПЬЮТЕР HP ELITEDESK 800	ШТ	17	17							6 817							100%						
1706	Транспортировка нефти	ДОСКА ИНТЕРАКТИВНАЯ SMART BOARD 680	ШТ	1	1							689							100%						
1707	Транспортировка нефти	СТЕЛЛАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	ШТ	1	1							286							100%						
1708	Транспортировка нефти	ПЛАШЕТ ANDROID	ШТ	3	3							579							100%						
1709	Транспортировка нефти	ПРОЕКТОР LED МОБИЛЬНЫЙ, БЕСПРОВОД WIF	ШТ	1	1							354							100%						
1710	Транспортировка нефти	ПЛОТТЕР HP DESIGNJET T520 EPRINTER	ШТ	1	1							538							100%						
1711	Транспортировка нефти	ТЕРМОГИРОМЕТР ИВТМ-7	ШТ	2	2							69							100%						
1712	Транспортировка нефти	МФУ Canon imageRUNNER ADVANCE 6255i	ШТ	1	1							2 150							100%						
	Дополнительные	Центральный аппарат										62 790													
1713	Транспортировка нефти	ФОТОАППАРАТ DC NIKON D3000	шт	1	1							178							100%						
1714	Транспортировка нефти	ПРИНТЕР ЦВЕТНОЙ КАРТ MAGICARD RIO PRO	шт	1	1							960							100%						
1715	Транспортировка нефти	ДИКТОФОН ЦИФРОВОЙ	шт	1	1							61							100%						
1716	Транспортировка нефти	Лампа настольная	шт	1	1							70							100%						
1717	Транспортировка нефти	СЕЙФ	шт	2	2							98							100%						
1718	Транспортировка нефти	Увлажнитель воздуха BORK H701	шт	1	1							119							100%						
1719	Транспортировка нефти	ДОСКА ИНТЕРАКТИВНАЯ SMART BOARD 680	КМП	1	1																				

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках*	План	Факт	отклонение	причины отклонения	Информация о фактических условиях и размерах		Улучшение производственных показателей, % по годам		Снижение износа (физического) основных		Снижение потерь, % по годам реализации в		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости					
				Амортизация	Прибыль							Заемные средства	Бюджетные средства	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1749	Транспортировка нефти	СИСТЕМНЫЙ БЛОК CORE-17	шт	6	6				3 180			3 180							100%						
1750	Транспортировка нефти	СТОЛ ОСТРОВНОЙ	шт	1	1				3 105			3 105							100%						