

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)

АО "КазТрансОйл"

(наименование субъекта)

транспортировка нефти по системе магистральных трубопроводов, подача воды по магистральному трубопроводу, подача воды по распределительным сетям, отводу сточных вод, передача и распределение электрической энергии, производство, передача и распределение тепловой энергии

(вид деятельности)

за 2013 год

№	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта)	Кем утверждена (дата, номер приказа)*	Год реализации мероприятия	Сумма инвест. программы, тыс. тенге	Отчет о прибылях и убытках**	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)***		Источник инвестиций (фактические условия)	Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в тарифе (ежеквартально с нарастающим итогом)					Отклонение тыс. тенге	Причины отклонения		
						План	Факт		Количество в натуральном показателе	Единица изм.	Сумма инвестиций					Источник инвестиций	
											3 мес. тыс. тенге	6 мес. тыс. тенге	9 мес. тыс. тенге				12 мес. тыс. тенге
1	ПИР Применение автоматических устройств компенсации реактивной мощности ЛПДС Кенкияк, Западный филиал	*	2013	3 812	**	***	***	собственные средства	1	объект	0	0	2 262	3 431	собственные средства	-381	Переходящий на 2014 год. Снижение обусловлено переносом объемов на 2014 год, по госэкспертизе. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
2	Применение автоматических устройств компенсации реактивной мощности на ЛПДС Большой Чаган, Западный филиал	*	2013	37 376	**	***	***	собственные средства	1	объект	0	0	0	36 150	собственные средства	-1 226	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
3	ПИР Применение автоматических устройств компенсации реактивной мощности ЛПДС Бейнеу, Западный филиал	*	2013	3 812	**	***	***	собственные средства	1	объект	0	0	2 262	3 431	собственные средства	-381	Переходящий на 2014 год. Снижение обусловлено переносом объемов на 2014 год, по госэкспертизе. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
4	ПИР Применение автоматических устройств компенсации реактивной мощности НПС-Прорва и НПС-Каратон, Западный филиал	*	2013	7 623	**	***	***	собственные средства	2	объект	0	0	4 524	6 860	собственные средства	-763	Переходящий на 2014 год. Снижение обусловлено переносом объемов на 2014 год, по госэкспертизе. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
5	Применение автоматических устройств компенсации реактивной мощности, Западный филиал	*	2013	58 747	**	***	***	собственные средства	1	объект	0	0	0	41 224	собственные средства	-17 523	Переходящий на 2014 год. Выполнение обусловлено завершением пуско-наладочных работ в 2014 году, в связи с поздней поставкой подрядчиками оборудования. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
6	Применение автоматических устройств быстро действующего АВР, Западный филиал	*	2013	34 157	**	***	***	собственные средства	1	объект	0	0	0	34 100	собственные средства	-57	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
7	Строительство необслуживаемых автоматизированных узлов связи НПС Прорва, Западный филиал	*	2013	46 186	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	0	41 044	собственные средства	-5 142	Переходящий на 2014 год. Задержка связана с погодными условиями, так как оборудование не пришло вовремя на объект. Заключено доп. соглашение со штрафными санкциями. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
8	ПИР Строительство необслуживаемых автоматизированных узлов связи, Западный филиал	*	2013	22 173	**	***	***	собственные средства	7	узел связи	0	0	6 086	18 955	собственные средства	-3 218	Переходящий на 2014 год. Задержка связана с выдачей заключения от государственной экспертизы проектов. Заключено доп. соглашение со штрафными санкциями. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
9	Интерфейс с системой автоматики котельной с SCADA, Западный филиал	*	2013	9 885	**	***	***	собственные средства	0	ПСД	0	0	0	0	собственные средства	-9 885	Переходящий на 2014 год, в связи с поздним проведением тендера. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
10	Интерфейс систем автоматики котельных с SCADA, Восточный филиал	*	2013	12 715	**	***	***	собственные средства	0	ПСД	0	0	0	0	собственные средства	-12 715	Переходящий на 2014 год, в связи с поздним проведением тендера. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
11	Применение автоматических устройств компенсации реактивной мощности Павлодар, Восточный филиал	*	2013	57 554	**	***	***	собственные средства	3	Комплект	0	0	0	56 854	собственные средства	-700	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
12	Создание резервного центра сети ПД, Восточный филиал	*	2013	102 274	**	***	***	собственные средства	1	объект	0	0	0	102 274	собственные средства	0	100% выполнение
13	Строительство необслуживаемых автоматизированных узлов связи, Восточный филиал	*	2013	40 565	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	0	40 565	собственные средства	0	100% выполнение

№	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта)	Кем утверждена (дата, номер приказа)*	Год реализации и мероприятия	Сумма инвест. программы, тыс. тенге	Отчет о приростах и убытках**	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)***		Источник инвестиций (фактические условия)	Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в тарифе (сжигая рентабельно с нарастающим итогом)						Отклонение тыс. тенге	Причины отклонения	
						План	Факт		Количество в натуральном выражении	Единица изм	Сумма инвестиций						Источники инвестиций
											3 мес. тыс. тенге	6 мес. тыс. тенге	9 мес. тыс. тенге	12 мес. тыс. тенге			
14	ПИР Строительство необслуживаемых автоматизированных узлов связи, Восточный филиал	*	2013	20 024	**	***	***	собственные средства	9	узлы связи	0	0	5 012	17 021	собственные средства	-3 003	Переходящий на 2014 год. Задержка связана с выдачей заключения от государственной экспертизы проектов. Заключено доп. соглашение со штрафными санкциями. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
15	Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы прецизионного кондиционера с фрикулингом для гермозоны №1, Филиал ВЦКП	*	2013	10 000	**	***	***	собственные средства	1	услуга	0	0	10 000	10 000	собственные средства	0	100% выполнение
16	Реконструкция СИКН на НПС "Мартыши", Западный филиал	*	2013	230 334	**	***	***	собственные средства	1	система	0	20 000	20 000	235 470	собственные средства	5 136	100% выполнение
17	ПИР. Модернизация коммерческих узлов учета нефти "Шымкент", Восточный филиал	*	2013	13 728	**	***	***	собственные средства	1	ПСД	0	6 223	6 223	13 728	собственные средства	0	100% выполнение
18	ПИР. Модернизация коммерческих узлов учета нефти "Павлодар", Восточный филиал	*	2013	14 698	**	***	***	собственные средства	1	ПСД	0	6 659	6 659	14 698	собственные средства	0	100% выполнение
19	ПИР. Модернизация иерархической системы SCADA с внедрением уровня управления режимами работы нефтепроводов включая модернизацию систем автоматизации и систем безопасности станционных объектов с переходом к малоподной технологии, Западный филиал	*	2013	77 866	**	***	***	собственные средства	1	ПСД	0	26 904	26 904	62 578	собственные средства	-15 288	Переходящий на 2014 год. В ходе проведения проектно-изыскательских работ АО "КазТрансОйл" было принято решение о включении дополнительных технических требований к указанным проектным работам. В этой связи договор был продлен. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
20	Реконструкция МН "Каламкас-Каражанбас-Актау"(участок Каражанбас-Актау 62,1-76,1) 14 км и Узень-Жетыбай-Актау 25 км и 63-141,6 на 78,6 км.", Западный филиал	*	2013	5 500 000	**	***	***	собственные средства	1	объект	0	0	1 253 234	10 211 231	собственные средства	4 711 231	100% выполнение по плану 2013 года, переходящий объект на 2014 год.
21	ПИР. Реконструкция МН Каламкас-Каражанбас-Актау (участок Каражанбас-Актау) Узень-Жетыбай-Актау (участок Жетыбай - Узень), Западный филиал	*	2013	40 994	**	***	***	собственные средства	1	объект	15 082	15 082	68 635	94 310	собственные средства	53 316	100% выполнение
22	ПИР. Модернизация иерархической системы SCADA, с внедрением уровня управления режимами работы нефтепроводов, включая модернизацию систем автоматизации и систем безопасности станционных объектов с переходом к малоподной технологии, Восточный филиал	*	2013	27 973	**	***	***	собственные средства	1	ПСД	0	11 644	11 644	26 339	собственные средства	-1 634	Переходящий на 2014 год. В ходе проведения проектно-изыскательских работ АО "КазТрансОйл" было принято решение о включении дополнительных технических требований к указанным проектным работам. В этой связи договор был продлен. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
23	Замена н/д "Кумколь-Караоин" (замена трубы 26-83км, СМР), Восточный филиал	*	2013	2 308 130	**	***	***	собственные средства	1	объект	0	0	838 861	3 754 476	собственные средства	1 446 346	100% выполнение по плану 2013 года, переходящий объект на 2014 год.
24	ПИР. Разработка рабочего проекта "Реконструкция ГНПС "Кумколь" (2-я очередь), Восточный филиал	*	2013	45 890	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	10 000	25 295	40 890	собственные средства	-5 000	Переходящий на 2014 год. Реализация данного объекта предусмотрена в 2013-2014 гг.. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
25	ПИР. Замена участка трубопровода МН "Павлодар-Шымкент" ф820мм 913,643-932,643 км (19,0 км, уч-к Барсенгир-Атаев), Восточный филиал	*	2013	15 308	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	9 562	17 045	собственные средства	1 737	100% выполнение
26	ПИР. Замена участка МН "Павлодар-Шымкент" ф820мм 1090,358-1108,358 км (18,0 км, уч-к Караоин-Барсенгир), Восточный филиал	*	2013	14 809	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	9 417	16 402	собственные средства	1 593	100% выполнение
27	ПИР. Насосная Атасу-Павлодар, Восточный филиал	*	2013	22 500	**	***	***	собственные средства	0	Объект	0	0	0	0	собственные средства	-22 500	Переходящий на 2014 год. В связи с неисполнением подрядчиком обязательств по срокам исполнения работ. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
28	ПИР. Модернизация иерархической системы SCADA, с внедрением уровня управления режимами работы нефтепроводов, включая модернизацию систем автоматизации и систем безопасности станционных объектов с переходом к малоподной технологии и системы поддержки принятия решений в ГДУ, Центральный аппарат	*	2013	17 500	**	***	***	собственные средства	1	ПСД	0	6 925	6 925	15 914	собственные средства	-1 586	Переходящий на 2014 год. В ходе проведения проектно-изыскательских работ АО "КазТрансОйл" было принято решение о включении дополнительных технических требований к указанным проектным работам. В этой связи договор был продлен с заключением дополнительного соглашения. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
29	Разработка и внедрение системы сбора и рассмотрения инновационных предложений по программе инновационно-технологического развития, Филиал ВЦКП	*	2013	5 836	**	***	***	собственные средства	1	услуга	0	0	0	5 800	собственные средства	-36	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
30	Частичное диагностирование РВС-200м3 №1 на ЛПДС "Кенкияк", Западный филиал	*	2013	1 537	**	***	***	собственные средства	1	ед.	0	0	0	0	собственные средства	-1 537	100% выполнение, при этом согласно методическими рекомендациям МСФО перенесены на текущие расходы
31	Частичное диагностирование РВС-200м3 №1 на НПС им. Шманова Н.Н., Западный филиал	*	2013	1 537	**	***	***	собственные средства	1	ед.	0	0	0	0	собственные средства	-1 537	100% выполнение, при этом согласно методическими рекомендациям МСФО перенесены на текущие расходы
32	Частичное диагностика РВС-5000м3 №2 на НПС им. Шманова Н.Н., Западный филиал	*	2013	3 317	**	***	***	собственные средства	1	ед.	0	0	0	2 919	собственные средства	-398	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров

№	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта)	Кем утверждена (дата, номер приказа)*	Год реализации и мероприятия	Сумма инвест. программы, тыс. тенге	Отчет о приростах и убытках**	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)***		Источник инвестиций (фактическое условие)	Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в тарифе (с ежеквартально с нарастающим итогом)						Отклонение тыс. тенге	Причины отклонения	
						План	Факт		Количество в натуральном выражении	Единица изм	Сумма инвестиций						Источник инвестиций
											3 мес. тыс. тенге	6 мес. тыс. тенге	9 мес. тыс. тенге	12 мес. тыс. тенге			
33	Обследование подводного перехода, через реку Урал, нефтепровода "НПС "Атырау" - НПС "663км" - АНПЗ", Западный филиал	*	2013	13 900	**	***	***	собственные средства	1 535	м	0	0	7 921	13 202	собственные средства	-698	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
34	Обследование подводных переходов, через реку Урал, водовода "Астрахань-Мангышлак", 225,5 метров (основная нитка), Западный филиал	*	2013	2 455	**	***	***	собственные средства	225,5	м	0	0	1 399	2 332	собственные средства	-123	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
35	Обследование подводных переходов, через реку Урал, водовода "Астрахань-Мангышлак", 225,5 метров (резервная нитка), Западный филиал	*	2013	2 455	**	***	***	собственные средства	225,5	м	0	0	1 399	2 332	собственные средства	-123	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
36	Внутритрубная диагностика магистрального нефтепровода Прорва-Кульсары км. Ду530мм., Западный филиал	*	2013	81 742	**	***	***	собственные средства	102	км	0	0	26 939	89 797	собственные средства	8 055	100% выполнение
37	Обследование подводных переходов магистрального нефтепровода "НПС-3 - Коспагыл", Западный филиал	*	2013	9 372	**	***	***	собственные средства	1 035	м	0	0	5 341	8 902	собственные средства	-470	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
38	Внутритрубная диагностика участка II нитка н/провод Узень-Жетыбай-Актау 112-126,6км, Западный филиал	*	2013	12 251	**	***	***	собственные средства	14,6	км	0	0	3 975	13 250	собственные средства	999	100% выполнение
39	Обследование технологических трубопроводов ГНПС "Актау" (23701 м), Западный филиал	*	2013	84 869	**	***	***	собственные средства	23 701	м	0	0	0	54 000	собственные средства	-30 869	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
40	Частичная диагностика резервуара; ГНПС "Жетыбай"РВС - 1000м3 №2 -частичное, Западный филиал	*	2013	2 022	**	***	***	собственные средства	1	ед.	0	0	0	1 779	собственные средства	-243	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
41	Внутритрубная диагностика нефтепровода нитка н/д Узень-Жетыбай-Актау 63-112км, 117-141,6км Ду500 L-73,6км, Западный филиал	*	2013	66 670	**	***	***	собственные средства	73,6	км	0	0	19 097	63 656	собственные средства	-3 014	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
42	Диагностика и специальное обследование котлов МНУ (4 ед), Западный филиал	*	2013	2 104	**	***	***	собственные средства	1	объект	0	0	2 104	2 104	собственные средства	0	100% выполнение
43	Обследование резервуаров АЗС и емкостей вспомогательных систем (79 ед), Западный филиал	*	2013	35 820	**	***	***	собственные средства	1	объект	0	0	29 944	33 797	собственные средства	-2 023	100% выполнение, при этом согласно методическими рекомендациям МСФО часть суммы была перенесена на текущие расходы.
44	Техническое освидетельствование магистральных и подпорных насосов, с целью продления срока службы, Западный филиал	*	2013	10 000	**	***	***	собственные средства	32	ед.	0	0	5 060	11 620	собственные средства	1 620	100% выполнение
45	Обследование металлоконструкций стационарных ГПМ, нивелировка подкрановых путей, обследование автокранов и автогидроподъемников (19 ед), Западный филиал	*	2013	1 715	**	***	***	собственные средства	25	ед.	0	0	1 715	1 835	собственные средства	120	100% выполнение
46	Диагностика и ремонт теплообменников МНУ, Западный филиал	*	2013	30 060	**	***	***	собственные средства	1	объект	0	0	30 060	30 060	собственные средства	0	100% выполнение
47	Полная диагностика резервуара РВС №15 20000 м3 ГНПС Узень, Западный филиал	*	2 013	3 709	**	***	***	собственные средства	0	объект	0	0	0	0	собственные средства	-3 709	Переходящий на 2014 год. В связи с отсутствием записки резервуара, не имелась возможность проведения обследования в 2013г. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
48	Изготовление, монтаж и ПНР (под ключ) модернизированной печи подогрева нефти на базе Г9ПО2В на СПН Сахарный, Западный филиал	*	2 013	60 234	**	***	***	собственные средства	1	ед.	0	0	0	33 452	собственные средства	-26 782	Переходящий на 2014 год. В связи с выявлением недостатков, в ходе промышленного испытания печи подогрева нефти. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
49	Бурение третьей скважины на НПС-3 КНУ, Западный филиал	*	2013	5 000	**	***	***	собственные средства	1 скв.	1 скв.	5 000	5 000	5 000	5 000	собственные средства	0	100% выполнение
50	Работы по расширению канальной и абонентской емкости АТС, Западный филиал	*	2013	34 141	**	***	***	собственные средства	1	сервер	0	0	0	34 100	собственные средства	-41	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
51	Организация дополнительного сайта транкинговой связи на КС «Таймань» вдоль водовода Астрахань-Мангышлак на участке Аккистау-Забурунь, Западный филиал	*	2013	19 345	**	***	***	собственные средства	1	сайт	0	0	0	19 345	собственные средства	0	100% выполнение
52	Установка систем автоматического пожаротушения на узлах связи, Западный филиал	*	2013	115 726	**	***	***	собственные средства	17	площадка	0	0	0	115 726	собственные средства	0	100% выполнение
53	Создание единой системы мониторинга, Западный филиал	*	2013	50 727	**	***	***	собственные средства	1	система	0	0	0	50 727	собственные средства	0	100% выполнение
54	Мониторинг состояния оптических волокон ВОЛС, Западный филиал	*	2013	131 900	**	***	***	собственные средства	17	узел связи	0	0	0	131 900	собственные средства	0	100% выполнение
55	Реконструкция серверных помещений АктНУ, Кичак, КНУ, ЦДП Атырау, Западный филиал	*	2 013	99 404	**	***	***	собственные средства	0	серверные	0	0	0	0	собственные средства	-99 404	Переходящий на 2014 год. Подрядчик не выполнил свои обязательства по договору. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.

№	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта)	Кем утверждена (дата, номер приказа)*	Год реализации мероприятия	Сумма инвест. программы, тыс. тенге	Отчет о прибылях и убытках**	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)***		Источник инвестиций (фактические условия)	Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в тарифе (сезонально с нарастающим итогом)						Отклонение тыс. тенге	Причины отклонения	
						План	Факт		Количество в натуральном выражении	Единица изм.	Сумма инвестинии						Источники инвестиций
											3 мес. тыс.тенге	6 мес. тыс.тенге	9 мес. тыс.тенге	12 мес. тыс.тенге			
56	Корректировка рабочих проектов «Обеспечение полной зоны покрытия устойчивой радиосвязи вдоль магистральных нефтепроводов Западного филиала АО «КазТрансОйл» на участке ЛПДС Жанажол – ЛПДС Кенкияк», «Обеспечение полной зоны покрытия устойчивой радиосвязи вдоль магистральных нефтепроводов Западного филиала АО «КазТрансОйл» на участке НПС Б. Чаган – граница РФ», Западный филиал	*	2013	10 970	**	***	***	собственные средства	2	сайт	0	0	2 200	10 970	собственные средства	0	100% выполнение
57	Организация беспроводных локальных сетей, Западный филиал	*	2013	14 320	**	***	***	собственные средства	1	комплекс	0	0	0	14 000	собственные средства	-320	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
58	Корректировка РП "Организация системы диспетчерской и оперативно-технологической громкоговорящей связи и оповещения", Западный филиал	*	2013	675	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	675	675	собственные средства	0	100% выполнение
59	Реконструкция систем локальной автоматики ГНПС Атырау (котельная, ППП), Западный филиал	*	2013	45 890	**	***	***	собственные средства	2	система	0	0	0	28 960	собственные средства	-16 930	Переходящий на 2014 год. В связи с неисполнением подрядчиком договорных условий, заключено дополнительное соглашение с продлением сроков исполнения договора. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
60	ПИР Реконструкция САРД ГНПС Узень, НПС Атырау, ВНС-8, Западный филиал	*	2013	9 302	**	***	***	собственные средства	1	ПСД	0	0	4 018	8 089	собственные средства	-1 213	Переходящий на 2014 год. В связи с неисполнением подрядчиком договорных условий, заключено дополнительное соглашение с продлением сроков исполнения договора. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
61	Внедрение гидроакустической системы обнаружения утечек на МН "Узень-Атырау-Самара" (участок "СПН Сай-Утес - НПС Бейнеу") и МН "Каламкас-Каражанбас-Актау" (участок "250 км-ГНПС Актау"), Западный филиал	*	2013	95 956	**	***	***	собственные средства	2	Система	0	0	0	24 488	собственные средства	-71 468	Переходящий на 2014 год. В связи с неисполнением подрядчиком договорных условий, заключено дополнительное соглашение с продлением сроков исполнения договора. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
62	Реконструкция системы измерения уровня НПС Жетыбай, Западный филиал	*	2013	52 500	**	***	***	собственные средства	1	система	0	0	0	52 500	собственные средства	0	100% выполнение
63	Система пожарной сигнализации КУУН Каламкас, Западный филиал	*	2013	12 212	**	***	***	собственные средства	1	Система	0	0	907	11 823	собственные средства	-389	100% выполнение, в рамках договора предусмотрено обучение, которое согласно методическим рекомендациям МСФО отнесено на текущие расходы
64	Внедрение системы обнаружения утечек нефтепровода Кенкияк-Орск (участок Бестамак-Кенкияк) включая линейную телемеханику, Западный филиал	*	2013	298 473	**	***	***	собственные средства	1	система	0	26 940	104 979	298 473	собственные средства	0	100% выполнение
65	ПИР. Система охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов нефтепроводов НПС Мартыши, Западный филиал	*	2013	3 683	**	***	***	собственные средства	1	ПСД	0	425	817	3 683	собственные средства	0	100% выполнение
66	ПИР. Система охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов нефтепроводов НПС Макат, Западный филиал	*	2013	3 683	**	***	***	собственные средства	1	ПСД	0	425	817	3 683	собственные средства	0	100% выполнение
67	ПИР. Система охранно-пожарной сигнализации стационарных вспомогательных объектов СПН Сахарный, Западный филиал	*	2013	1 760	**	***	***	собственные средства	1	ПСД	0	0	468	1 760	собственные средства	0	100% выполнение
68	ПИР. Система охранно-пожарной сигнализации стационарных вспомогательных объектов Промбаза АкНУ, Западный филиал	*	2013	1 481	**	***	***	собственные средства	1	ПСД	0	0	381	1 481	собственные средства	0	100% выполнение
69	Экспертиза ТС ТД ЗФ, Западный филиал	*	2013	88	**	***	***	собственные средства	1	работа	0	88	88	88	собственные средства	0	100% выполнение
70	Авторский надзор, Западный филиал	*	2013	719	**	***	***	собственные средства	1	работа	0	0	0	719	собственные средства	0	100% выполнение
71	Поставка мобильных систем газоанализа (2 ед), Западный филиал	*	2013	14 382	**	***	***	собственные средства	2	система	0	0	0	15 350	собственные средства	968	100% выполнение
72	Поставка оборудования для обновления системы Delta-V КУУН 9,10 причал, Западный филиал	*	2013	4 107	**	***	***	собственные средства	1	штука	0	0	4 107	4 107	собственные средства	0	100% выполнение
73	Обновление программного обеспечения Ortasense системы охраны нефтепроводов "Каламкас-Каражанбас-Актау", Западный филиал	*	2013	5 285	**	***	***	собственные средства	1	Программное обеспечение	0	0	5 285	5 285	собственные средства	0	100% выполнение
74	Обновление программного обеспечения Ortasense системы охраны нефтепроводов "Жанажол-Кенкияк", "Алибекмола-20 км МН "Жанажол-Кенкияк", Западный филиал	*	2013	2 426	**	***	***	собственные средства	1	Программное обеспечение	0	0	2 426	2 426	собственные средства	0	100% выполнение
75	Обновление программного обеспечения системы Delta-V КУУН 9,10 причал, Западный филиал	*	2013	7 188	**	***	***	собственные средства	1	Программное обеспечение	0	0	7 188	7 188	собственные средства	0	100% выполнение
76	ПИР. Поставка и установка СИКН на битумный завод, Западный филиал	*	2013	100	**	***	***	собственные средства	1	ПСД	0	100	100	100	собственные средства	0	100% выполнение

№	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта)	Кем утверждена (дата, номер приказа)*	Год реализации и мероприятия	Сумма инвест. программы, тыс. тенге	Отчет о приростах и убытках**	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)***		Источник инвестиций (фактическое условие)	Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в тарифе (сжескартально с нарастающим итогом)						Отклонение тыс. тенге	Причины отклонения	
						План	Факт		Количество в натуральном выражении	Единица изм	Сумма инвестиций						Источники инвестиций
											3 мес. тыс. тенге	6 мес. тыс. тенге	9 мес. тыс. тенге	12 мес. тыс. тенге			
77	Организация интерфейса между СИКН КТК и SCADA ГНПС им. Т. Касымова, Западный филиал	*	2013	26 858	**	***	***	собственные средства	1	система	0	0	0	26 858	собственные средства	0	100% выполнение
78	Реконструкция АСУТП, внедрение системы SCADA и системы безопасности ГНПС Кенкияк, Западный филиал	*	2013	13 468	**	***	***	собственные средства	1	система	0	0	0	13 468	собственные средства	0	100% выполнение
79	Проект на бурение и оборудование фоновых наблюдательных скважин АкНУ (ГНПС Алибекмола, ЛПДС Кенкияк, НПС им Шманова Н.Н., Западный филиал	*	2013	6 100	**	***	***	собственные средства	10	штука	0	0	0	6 100	собственные средства	0	100% выполнение
80	Реконструкция системы питьевого водоснабжения НПС Атырау, Западный филиал	*	2013	170 840	**	***	***	собственные средства	1	Объект	15 176	106 294	170 840	170 840	собственные средства	0	100% выполнение
81	Строительство РВС-10000м3 №5 НПС Атырау, Западный филиал	*	2013	161 480	**	***	***	собственные средства	10	1000 м3	52 276	161 480	161 480	161 480	собственные средства	0	100% выполнение
82	Нефтепровод Узень-Атырау-Самара. Замена трубы на участке СПН Карманово (789км) НПС Индер (870км). 1-этап 1-пускового комплекс, Западный филиал	*	2013	20 000	**	***	***	собственные средства	2	км	0	0	0	92 404	собственные средства	72 404	100% выполнение по плану 2013 года. Реализация данного объекта предусмотрена в 2013-2014 гг., работы выполнены с опережением графика.
83	НПС Индер. Замена ГРП, Западный филиал	*	2013	40 000	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	915	3 812	17 337	собственные средства	-22 663	Переходящий на 2014 год. В связи с неисполнением подрядчиком обязательств по срокам исполнения работ. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
84	Реконструкция коллекторов магистральных насосов НПС "Атырау", Западный филиал	*	2013	50 000	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	0	0	собственные средства	-50 000	Переходящий на 2014 год. В связи с неисполнением подрядчиком обязательств по срокам исполнения работ. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
85	Переоборудование комнат общежития на 64 места под офисные помещения, для размещения работников АУП Западного филиала, Западный филиал	*	2013	23 548	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	0	38 548	собственные средства	15 000	100% выполнение
86	Водовод Астрахань-Мангышлак. ВЛ-10кВ на участке 281-207км, Западный филиал	*	2013	375 043	**	***	***	собственные средства	74	км	0	61 447	137 421	297 478	собственные средства	-77 565	Переходящий на 2014 год. Реализация данного объекта предусмотрена в 2013-2014 гг.. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
87	РВС - 10 000 м3 №3 НПС Атырау, Западный филиал	*	2013	206 759	**	***	***	собственные средства	10 000	м3	87 181	206 759	206 759	206 759	собственные средства	0	100% выполнение
88	Реконструкция электроснабжения. ВОС Кульсары, Западный филиал	*	2013	366 553	**	***	***	собственные средства	10	объект	22 424	204 257	402 929	436 321	собственные средства	69 768	100% выполнение, объект переходящий с 2012 года
89	НПС-3 КНУ. Автозаправочные станции. Система предотвращения переналения из емкостей, Западный филиал	*	2013	7 200	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	6 193	7 200	собственные средства	0	100% выполнение
90	ЦТГиСТ КНУ. Автозаправочные станции. Дистанционные датчики для определения утечек из емкостей. Система предотвращения переналения, Западный филиал	*	2013	5 390	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	4 506	5 390	собственные средства	0	100% выполнение
91	База БЮ и ОАВП КНУ. Автозаправочные станции Дистанционные датчики для определения утечек из емкостей. Система предотвращения переналения из емкостей, Западный филиал	*	2013	7 590	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	6 645	7 590	собственные средства	0	100% выполнение
92	ВНС 8. Очистные сооружения канализационных стоков с коллектором на КОС г. Кульсары, Западный филиал	*	2013	48 145	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	12 463	27 957	собственные средства	-20 188	Переходящий на 2014 год. Реализация данного объекта предусмотрена в 2013-2014 гг.. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
93	ВОС Кульсары. Очистные сооружения канализационных стоков с коллектором на КОС г. Кульсары, Западный филиал	*	2013	47 730	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	15 150	33 705	собственные средства	-14 025	Переходящий на 2014 год. Реализация данного объекта предусмотрена в 2013-2014 гг.. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
94	Реконструкция электроснабжения НПС-3, Западный филиал	*	2013	242 798	**	***	***	собственные средства	1	Объект	12 859	97 871	97 871	208 574	собственные средства	-34 224	Переходящий на 2014 год. Реализация данного объекта предусмотрена в 2013-2014 гг.. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
95	ВОС Кульсары. Строительство хлораторной, Западный филиал	*	2013	170 000	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	11 458	16 267	160 530	собственные средства	-9 470	Переходящий на 2014 год. Реализация данного объекта предусмотрена в 2013-2014 гг.. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
96	Реконструкция газоснабжения НПС Кульсары, Западный филиал	*	2013	63 190	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	53 408	63 190	собственные средства	0	100% выполнение
97	НПС-3. РВС 100 м3 № 6 (демонтаж-монтаж), Западный филиал	*	2013	34 256	**	***	***	собственные средства	100	м3	0	0	7 105	37 805	собственные средства	3 549	100% выполнение
98	Общежитие на СПН Сахарный (завершение строительства), Западный филиал	*	2013	27 800	**	***	***	собственные средства	815	м2	0	19 988	27 800	27 800	собственные средства	0	100% выполнение

№	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта)	Кем утверждена (дата, номер приказа)*	Год реализации и мероприятия	Сумма инвест. программы, тыс. тенге	Отчет о прибылях и убытках**	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)***		Источник инвестиций (фактическое условие)	Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в тарифе (сезонально с нарастающим итогом)						Отклонение тыс. тенге	Причины отклонения	
						План	Факт		Количество в натуральном показателе	Единица изм	Сумма инвестиций						Источник инвестиций
											3 мес. тыс. тенге	6 мес. тыс. тенге	9 мес. тыс. тенге	12 мес. тыс. тенге			
99	Реконструкция электроснабжения СПН Сай-Утеc, Западный филиал	*	2013	274 765	**	***	***	собственные средства	1	Объект	105 180	215 764	274 766	274 765	собственные средства	0	100% выполнение
100	СПН Сай-Утеc. Реконструкция системы пожаротушения и подводящих коллекторов, Западный филиал	*	2013	63 600	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	10 347	25 887	собственные средства	-37 713	Переходящий на 2014 год. Реализация данного объекта предусмотрена в 2013-2014 гг.. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
101	Реконструкция системы пожаротушения ГНПС "Актау", Западный филиал	*	2013	88 105	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	20 086	34 164	собственные средства	-53 941	Переходящий на 2014 год. Реализация данного объекта предусмотрена в 2013-2014 гг.. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
102	ГНПС Узень. РВС-20 000м3 №16 (демонтаж-монтаж), Западный филиал	*	2013	429 632	**	***	***	собственные средства	20 000	м3	0	85 732	308 049	506 103	собственные средства	76 471	Переходящий на 2014 год. Реализация данного объекта предусмотрена в 2013-2014 гг., работы выполнены с опережением графика.
103	ГНПС "Каламкас". Реконструкция хоз-бытовой и промышленной канализаций, Западный филиал	*	2013	150 000	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	0	39 569	собственные средства	-110 431	Переходящий на 2014 год. Реализация данного объекта предусмотрена в 2013-2014 гг.. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
104	СПН "Сай-Утеc". Очистные сооружения с полями испарения, Западный филиал	*	2013	123 625	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	61 132	123 625	собственные средства	0	100% выполнение
105	НПС "Каражанбас" РВС -10 000 м3 №6 (демонтаж-монтаж), Западный филиал	*	2013	372 735	**	***	***	собственные средства	10 000	м3	0	101 882	185 395	372 735	собственные средства	0	100% выполнение
106	СПН Сахарный. Реконструкция АЭС, Западный филиал	*	2013	51 152	**	***	***	собственные средства	2	штук	0	0	14 434	51 152	собственные средства	0	100% выполнение
107	Капитальное строительство объекта "Бурение и оборудование фоновых наблюдательных скважин УНУ (ЛПДС "Большой Чаган", СПН "Сахарный", ППН "Антонова)", Западный филиал	*	2013	10 937	**	***	***	собственные средства	6	штук	0	0	0	10 937	собственные средства	0	100% выполнение
108	Реконструкция системы пожаротушения СПН Сахарный, Западный филиал	*	2013	80 838	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	33 678	80 838	собственные средства	0	100% выполнение
109	Стационарные сварочные посты на площадках ЛПДС "Б.Чаган" и БЮ УНУ ЗКО, Западный филиал	*	2013	5 900	**	***	***	собственные средства	2	Объект	0	0	1 717	5 900	собственные средства	0	100% выполнение
110	Реконструкция системы пожаротушения НПС "Бейнеу", Западный филиал	*	2013	170 000	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	40 630	69 398	71 715	собственные средства	-98 285	Переходящий на 2014 год. Реализация данного объекта предусмотрена в 2013-2014 гг.. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
111	Землеустроительные работы, с/х потери, радиологические замеры, оценка земли, изготовление идентификационных документов, Западный филиал	*	2013	124 688	**	***	***	собственные средства	1	Объект	4 524	12 964	74 772	87 298	собственные средства	-37 390	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
112	Реконструкция и расширение ГНПС Кенкияк (1 очередь), Западный филиал	*	2013	81 413	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	0	43 777	собственные средства	-37 636	Переходящий на 2014 год. Реализация данного объекта предусмотрена в 2013-2014 гг.. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
113	Капитальный ремонт пожарной насосной ГНПС "Алибекмола", Западный филиал	*	2013	12 380	**	***	***	собственные средства	1	Комплекс	0	0	0	12 380	собственные средства	0	100% выполнение
114	Нефтепровод Узень-Атырау-Самара. Капитальный ремонт ВЛ-6кВ Сай-Утеc-Бейнеу на участке 145-190 км, протяженностью 45 км, Западный филиал	*	2013	130 760	**	***	***	собственные средства	45	км	0	29 711	71 634	130 760	собственные средства	0	100% выполнение
115	НПС-Косчагил. Капитальный ремонт периметриального ограждения, освещения, Западный филиал	*	2013	35 850	**	***	***	собственные средства	736	м	0	0	16 517	35 850	собственные средства	0	100% выполнение
116	НПС-Прорва. Здание магистральной насосной, Западный филиал	*	2013	20 408	**	***	***	собственные средства	106	м2	0	0	14 105	20 408	собственные средства	0	100% выполнение
117	ВОС-Кульсары. Машинный зал, Западный филиал	*	2013	83 309	**	***	***	собственные средства	3 063	м2	0	0	38 990	83 309	собственные средства	0	100% выполнение
118	Ремонт циркуляционного насосной НПС Атырау, Западный филиал	*	2013	27 649	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	38 747	42 550	собственные средства	14 901	100% выполнение
119	Капитальный ремонт печи подогрева нефти ПТБ-10 №3 СПН-112, Западный филиал	*	2013	13 562	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	13 562	13 562	28 960	собственные средства	15 398	100% выполнение
120	Капитальный ремонт печи подогрева нефти ПТБ-10 №2 НПС Жетыбай, Западный филиал	*	2013	2 780	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	2 780	2 780	16 849	собственные средства	14 069	100% выполнение
121	Авторский надзор, Западный филиал	*	2013	20 936	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	5 231	10 271	20 936	собственные средства	0	100% выполнение
122	Пересмотр ПСД и пересчет сметной документации, Западный филиал	*	2013	22 643	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	1 900	3 800	3 800	собственные средства	-18 843	100% выполнение
123	Проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации на строительство, расширение и реконструкцию опасных производственных объектов, разработанных ПСБ ЗФ, Западный филиал	*	2013	6 500	**	***	***	собственные средства	17	экспертиз	0	1 147	1 147	6 500	собственные средства	0	100% выполнение
124	Заключения экспертизы для ПСБ ЗФ, ТУ и АПЗ, Западный филиал	*	2013	14 800	**	***	***	собственные средства	9	экспертиз	478	1 880	3 893	5 875	собственные средства	-8 925	100% выполнение
125	ПИР НПС Атырау. Капитальный ремонт железобетонных емкостей объемом 1200 м3, Западный филиал	*	2013	1 218	**	***	***	собственные средства	1 200	м3	0	1 218	1 218	1 218	собственные средства	0	100% выполнение
126	ПИР Реконструкция и расширение НПС 663 км, Западный филиал	*	2013	167 420	**	***	***	собственные средства	1	объект	62 500	109 901	109 901	148 401	собственные средства	-19 019	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров

№	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта)	Кем утверждена (дата, номер приказа)*	Год реализации и мероприятия	Сумма инвест. программы, тыс. тенге	Отчет о приростах и убытках**	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)***		Источник инвестиций (фактическое условие)	Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в тарифе (ежеквартально с нарастающим итогом)						Отклонение тыс. тенге	Причины отклонения	
						План	Факт		Количество в натуральном показателе	Единица изм	Сумма инвестиций						Источники инвестиций
											3 мес. тыс. тенге	6 мес. тыс. тенге	9 мес. тыс. тенге	12 мес. тыс. тенге			
127	Получение экспертизы промышленной безопасности по проекту «Обвязка печей подогрева МН № 4 для перекачки нефти в циклическом режиме (реверс-аверс) ГНПС им. Касымова», Западный филиал	*	2013	500	**	***	***	собственные средства	1	объект	0	0	500	500	собственные средства	0	100% выполнение
128	ПИР Реконструкция ВНС-5 для увеличения поставки воды по водоводу Астрахань-Мангышлак. Западный филиал	*	2013	80 658	**	***	***	собственные средства	1	объект	0	11 241	64 758	75 915	собственные средства	-4 743	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
129	ПИР НПС-Кульсары. Общежитие на 32 места со столовой (корректировка), Западный филиал	*	2013	7 414	**	***	***	собственные средства	1	объект	1 483	5 946	6 673	7 414	собственные средства	0	100% выполнение
130	ПИР НПС Индер. Емкость для аварийного сброса нефти с печей подогрева, Западный филиал	*	2013	3 900	**	***	***	собственные средства	75	м3	0	0	2 600	3 900	собственные средства	0	100% выполнение
131	ПИР НПС Индер. Приточно-вытяжная вентиляция магистральной насосной, Западный филиал	*	2013	4 090	**	***	***	собственные средства	1	штук	818	2 863	2 863	3 681	собственные средства	-409	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
132	ПИР Замена КППОУ на 103км н/д Прорва-Кульсары (корректировка), Западный филиал	*	2013	6 253	**	***	***	собственные средства	1	объект	1 251	4 971	5 628	6 253	собственные средства	0	100% выполнение
133	ПИР Устройство ограждения НС 1 в.п., ЕСП и ГОС с устройством КПП, Западный филиал	*	2013	1 060	**	***	***	собственные средства	3	объект	0	1 060	1 060	1 060	собственные средства	0	100% выполнение
134	ПИР Замена трубопровода на участке пункт РД ГОС Кигач-Окм, 0- 56 км Ду=1220мм. водовода Астрахань- Мангышлак с защитой внутренней поверхности и с заводской изоляцией, Западный филиал	*	2013	28 028	**	***	***	собственные средства	1	объект	0	7 007	15 007	24 524	собственные средства	-3 504	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
135	ГНПС Узень. РВС-2000 м3 №1, Западный филиал	*	2013	7 363	**	***	***	собственные средства	1	штук	1 964	1 964	6 363	7 363	собственные средства	0	100% выполнение
136	НПС Бейнеу. Капитальный ремонт периметрального ограждения, Западный филиал	*	2013	4 955	**	***	***	собственные средства	1 740	м	1 239	4 336	4 955	4 955	собственные средства	0	100% выполнение
137	СПН Сай-Утеc. Капитальный ремонт периметрального ограждения, Западный филиал	*	2013	4 955	**	***	***	собственные средства	1 418	м	1 239	4 336	4 336	4 955	собственные средства	0	100% выполнение
138	ПИР. Реконструкция насосной станции НПС Северные Бузачи с установкой ЧРП, Западный филиал	*	2 013	5 600	**	***	***	собственные средства	1	объект	0	2 240	2 240	3 400	собственные средства	-2 200	Переходящий на 2014 год. Реализация данного объекта предусмотрена в 2013-2014 гг.. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
139	ПИР. Замена магистральных насосов ГНПС Каламкас, Западный филиал	*	2 013	4 400	**	***	***	собственные средства	1	объект	0	1 760	1 760	2 700	собственные средства	-1 700	Переходящий на 2014 год. Реализация данного объекта предусмотрена в 2013-2014 гг.. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
140	ПИР ГНПС "Каламкас". Общежитие на 24 места, Западный филиал	*	2013	3 000	**	***	***	собственные средства	1	объект	0	1 200	3 000	3 000	собственные средства	0	100% выполнение
141	ПИР ГНПС "Каражанбас". Общежитие на 32 места, Западный филиал	*	2013	1 250	**	***	***	собственные средства	1	объект	0	1 348	1 348	1 348	собственные средства	98	100% выполнение
142	ПИР Реконструкция балочных переходов МН Жанажол-Кенкияк на 16 км, 17км, 42 км, МН Кенкияк - Орск на 33 км, 35 км, Западный филиал	*	2013	750	**	***	***	собственные средства	1	объект	0	0	0	750	собственные средства	0	100% выполнение
143	ПИР БПТОиКО Атырау. Строительство станции биохимичности сточных вод, Западный филиал	*	2013	1 250	**	***	***	собственные средства	1	объект	1 400	1 400	1 400	1 400	собственные средства	150	100% выполнение
144	Выкуп четырех одномодовых оптических волокон, расположенных в волоконно-оптической кабеле магистрального нефтепровода Кенкияк-Атырау, Западный филиал	*	2 013	382 182	**	***	***	собственные средства	1	объект	0	0	0	0	собственные средства	-382 182	Переходящий на 2014 год. В связи с долгосрочной процедурой согласования договора по выкупу оптических волокон. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
145	Работы по разработке, изготовлению и поставке прицепных пожарных мотопомп в количестве 9 ед., Западный филиал	*	2013	54 000	**	***	***	собственные средства	1	объект	0	0	0	53 500	собственные средства	-500	100% выполнение
146	ПИР Корректировка РП "Реконструкция НПС Кенкияк (вторая очередь)", Западный филиал	*	2 013	18 763	**	***	***	собственные средства	1	объект	0	0	3 750	13 129	собственные средства	-5 634	Переходящий на 2014 год. Реализация данного объекта предусмотрена в 2013-2014 гг.. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
147	Техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, с целью продления срока службы, Западный филиал	*	2013	990	**	***	***	собственные средства	7	ед.	0	0	547	0	собственные средства	-990	100% выполнение, в соответствии с МСФО капитализируемых затрат нет, все затраты отнесены в расходную часть
148	Частичная диагностика резервуаров РВС 20000м3 №1 ГНПС имени Б.Джумагалиева, Восточный филиал	*	2013	4 350	**	***	***	собственные средства	1	ед.	0	0	0	5 619	собственные средства	1 269	100% выполнение
149	Полная диагностика РВСП №2 20000 м3 ГНПС Атасу, Восточный филиал	*	2013	6 474	**	***	***	собственные средства	1	ед.	0	0	0	7 924	собственные средства	1 450	100% выполнение
150	Внутритрубная диагностика МН "Омск-Павлодар" на участке гр. РФ 214,9 км -ГНПС "Павлодар", 222,4км, Восточный филиал	*	2013	195 572	**	***	***	собственные средства	222,4	км	0	0	0	195 572	собственные средства	0	100% выполнение
151	Полная диагностика резервуаров РВСП-20000 м3 №4 ГНПС "Павлодар", Восточный филиал	*	2013	6 474	**	***	***	собственные средства	1	ед.	0	0	0	8 894	собственные средства	2 420	100% выполнение

№	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта)	Кем утверждена (дата, номер приказа)*	Год реализации и мероприятия	Сумма инвест. программы, тыс. тенге	Отчет о приростах и убытках**	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)***		Источник инвестиций (фактическое условие)	Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в тарифе (сезонально с нарастающим итогом)						Отклонение тыс. тенге	Причины отклонения	
						План	Факт		Количество в натуральном выражении	Единица изм	Сумма инвестиций						Источник инвестиций
											3 мес. тыс. тенге	6 мес. тыс. тенге	9 мес. тыс. тенге	12 мес. тыс. тенге			
152	Внутритрубная диагностика уч. ГНПС "Чулак-Курган"-ПСП Шымкент магистрального нефтепровода "Павлодар-Шымкент" протяж - 198,1 км, Восточный филиал	*	2013	135 912	**	***	***	собственные средства	198,1	км	0	0	38 374	127 913	собственные средства	-7 999	100% выполнение, в связи с разукрупнением объекта часть суммы перешла на текущие расходы согласно методическим рекомендациям МСФО
153	Техническое освидетельствование технологических задвижек НП, Восточный филиал	*	2013	11 676	**	***	***	собственные средства	24	штука	0	0	406	11 676	собственные средства	0	100% выполнение
154	Техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, Восточный филиал	*	2013	4 990	**	***	***	собственные средства	23	штука	0	0	4 989	4 990	собственные средства	0	100% выполнение
155	Диагностика и спец.обсл.пар.котлов ППУА КНУ, Восточный филиал	*	2013	1 800	**	***	***	собственные средства	1	штука	0	0	1 800	1 800	собственные средства	0	100% выполнение
156	Диагностика и спец.обсл.пар.котлов ЖНУ, Восточный филиал	*	2013	2 712	**	***	***	собственные средства	1	штука	0	0	2 712	2 712	собственные средства	0	100% выполнение
157	Диагностика и специальное обследование котлов ПНУ, Восточный филиал	*	2013	3 003	**	***	***	собственные средства	1	штука	0	0	3 003	3 003	собственные средства	0	100% выполнение
158	Диагностика и специальное обследование паровых котлов ППУА УшНУ. Задачей диагностики яв-ся: оценка фактического состояния металла, Восточный филиал	*	2013	2 105	**	***	***	собственные средства	2	штука	0	0	2 105	2 105	собственные средства	0	100% выполнение
159	Обследование металлоконструкций стационарных ГПМ (14 ед), Восточный филиал	*	2013	1 552	**	***	***	собственные средства	16	штука	0	0	1 353	1 552	собственные средства	0	100% выполнение
160	Техническое освидетельствование магистральных и подпорных насосов (17 ед.), Восточный филиал	*	2013	9 815	**	***	***	собственные средства	12	штука	0	0	3 255	9 815	собственные средства	0	100% выполнение
161	Обследование резервуаров АЗС и емкостей вспомогательных систем, Восточный филиал	*	2013	12 159	**	***	***	собственные средства	20	штука	0	0	10 870	12 159	собственные средства	0	100% выполнение
162	Диагностика и спец.обсл.водогрей.котлов ШНУ, Восточный филиал	*	2013	3 003	**	***	***	собственные средства	1	штука	0	0	3 003	3 003	собственные средства	0	100% выполнение
163	Диагностика и спец.обсл.водогрей.котлов ЖНУ, Восточный филиал	*	2013	2 711	**	***	***	собственные средства	1	штука	0	0	3 003	3 003	собственные средства	292	100% выполнение
164	Внутритрубная диагностика участка трубопровода МН "Кумколь-Каракоин" ф 530 мм 4,7км -11,1км.(6,4км.) и 22,1-23,5 км. (1,4км.), Восточный филиал	*	2013	7 426	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	0	7 426	собственные средства	0	100% выполнение
165	Внутритрубная диагностика участка нефтепровод "Кумколь-Каракоин" (0 - 26 км) (26 км) байпасная линия Ф820мм, Восточный филиал	*	2013	21 326	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	14 928	21 326	собственные средства	0	100% выполнение
166	Полное техническое обследование РВСП - 20000м3 №1 ГНПС "Атасу", Восточный филиал	*	2013	6 474	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	0	0	собственные средства	-6 474	Переходящий на 2014 год. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
167	Реконструкция КППОУ НПС "Прииртышск" на 225 км МН "Омск – Павлодар", Восточный филиал	*	2013	2 910	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	0	2 910	собственные средства	0	100% выполнение
168	Замена участка 863,7 - 867,1 км МН "Павлодар-Шымкент", Восточный филиал	*	2013	3 785	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	0	3 785	собственные средства	0	100% выполнение
169	Подводный переход через реку Бадам МН "Павлодар-Шымкент", Восточный филиал	*	2013	507	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	356	507	собственные средства	0	100% выполнение
170	Подводный переход через реку Сары-Су на 845.6 км МН "Павлодар-Шымкент", Восточный филиал	*	2013	435	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	0	435	собственные средства	0	100% выполнение
171	Подводный переход через реку Сары-Су на 970,6-971,3 км МН "Павлодар-Шымкент", Восточный филиал	*	2013	924	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	0	924	собственные средства	0	100% выполнение
172	Работы по расширению канальной и абонентской емкости АТС, Восточный филиал	*	2013	33 374	**	***	***	собственные средства	1	сервер	0	0	0	32 440	собственные средства	-934	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
173	Организация комплексной системы безопасности телекоммуникационных, сетевых устройств, Восточный филиал	*	2013	55 980	**	***	***	собственные средства	9	штука	0	0	0	55 980	собственные средства	0	100% выполнение
174	Создание единой системы мониторинга, Восточный филиал	*	2013	90 857	**	***	***	собственные средства	1	система	0	0	0	90 857	собственные средства	0	100% выполнение
175	Внедрение ветро-солнечной энергетической установки, Восточный филиал	*	2013	14 779	**	***	***	собственные средства	1	Объект	14 779	14 779	14 779	14 779	собственные средства	0	100% выполнение
176	ПИР. Реконструкция охранно-пожарной сигнализации вспомогательных объектов. НПС "Экибастуз", Восточный филиал	*	2013	2 129	**	***	***	собственные средства	1	ПСД	0	0	0	0	собственные средства	-2 129	Переходящий на 2014 год. В связи с неисполнением подрядчиком договорных условий. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
177	ПИР. Реконструкция охранно-пожарной сигнализации вспомогательных объектов. НПС "Барсенгир", Восточный филиал	*	2013	2 368	**	***	***	собственные средства	1	ПСД	0	0	0	0	собственные средства	-2 368	Переходящий на 2014 год. В связи с неисполнением подрядчиком договорных условий. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
178	ПИР. Реконструкция охранно-пожарной сигнализации вспомогательных объектов. НПС "Жуан-Тобе", Восточный филиал	*	2013	2 129	**	***	***	собственные средства	1	ПСД	0	0	0	0	собственные средства	-2 129	Переходящий на 2014 год. В связи с неисполнением подрядчиком договорных условий. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.

№	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта)	Кем утверждена (дата, номер приказа)*	Год реализации и мероприятия	Сумма инвест. программы, тыс. тенге	Отчет о приростах и убытках**	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)***		Источник инвестиций (фактическое условие)	Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в тарифе (сжескартально с нарастающим итогом)						Отклонение тыс. тенге	Причины отклонения	
						План	Факт		Количество в натуральном показателе	Единица изм	Сумма инвестиций						Источники инвестиций
											3 мес. тыс. тенге	6 мес. тыс. тенге	9 мес. тыс. тенге	12 мес. тыс. тенге			
179	ПИР. Корректировка проектов на реконструкцию охранно-пожарной сигнализации вспомогательных объектов 2010г. ГНПС "Павлодар", Восточный филиал	*	2013	2 117	**	***	***	собственные средства	1	ПСД	0	1 300	0	2 117	собственные средства	0	100% выполнение
180	ПИР. Корректировка проектов на реконструкцию охранно-пожарной сигнализации вспомогательных объектов 2010г. ГНПС им.Б.Джумагалиева, Восточный филиал	*	2013	1 830	**	***	***	собственные средства	1	ПСД	0	0	0	1 830	собственные средства	0	100% выполнение
181	ПИР. Корректировка проектов на реконструкцию охранно-пожарной сигнализации вспомогательных объектов 2010г. ГНПС "Чулак-Курган", Восточный филиал	*	2013	1 974	**	***	***	собственные средства	1	ПСД	0	0	0	1 974	собственные средства	0	100% выполнение
182	ПИР. Телемеханизация КППОУ "Сарепта", КППОУ НПС "Степное", КППОУ НПС "Трудовое", Восточный филиал	*	2 013	7 360	**	***	***	собственные средства	1	ПСД	0	1 472	3 680	6 624	собственные средства	-737	Переходящий на 2014 год. В связи с неисполнением подрядчиком договорных обязательств, по завершению работ по госэкспертизе. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
183	Поставка мобильных систем газоанализа (2ед), Восточный филиал	*	2013	14 385	**	***	***	собственные средства	2	система	0	0	0	15 350	собственные средства	965	100% выполнение
184	Обновление программного обеспечения Ortasense системы охраны нефтепроводов "Павлодар - Шымкент", Восточный филиал	*	2013	5 425	**	***	***	собственные средства	1	Программное обеспечение	0	0	5 425	5 425	собственные средства	0	100% выполнение
185	ПИР. Система охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов НПС Павлодар, Восточный филиал	*	2013	1 300	**	***	***	собственные средства	1	ПСД	0	0	1 300	1 300	собственные средства	0	100% выполнение
186	ГНПС "Павлодар" Реконструкция системы пожаротушения (переходящий на 2013г.), Восточный филиал	*	2013	60 000	**	***	***	собственные средства	1	объект	0	29 545	35 511	40 877	собственные средства	-19 123	100% выполнение, реализация данного объекта предусмотрена в 2012-2013 гг., за счет объемов 2012 года
187	НПС "Экибастуз" Реконструкция системы пожаротушения, Восточный филиал	*	2013	135 120	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	2 706	20 920	135 120	собственные средства	0	100% выполнение
188	Строительство ВЛ-10кВ на 82,8-91,75 км МН Павлодар-Шымкент, Восточный филиал	*	2013	61 931	**	***	***	собственные средства	8,95	км	0	31 140	53 276	61 931	собственные средства	0	100% выполнение
189	Строительство вдольтрассовой ВЛ-10кВ (222,7-231,3 км МН "Павлодар-Шымкент"), Восточный филиал	*	2013	49 610	**	***	***	собственные средства	8,60	км	0	24 794	49 544	49 609	собственные средства	-1	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
190	ГНПС "Атасу" Установка очистки и хранения трансформаторного масла ПС 35/10кВ, Восточный филиал	*	2013	35 492	**	***	***	собственные средства	4	м3	0	0	0	33 726	собственные средства	-1 766	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
191	Реконструкция электроснабжения на "ГНПС им. Б. Джумагалиева", Восточный филиал	*	2013	325 365	**	***	***	собственные средства	1	объект	249 413	325 365	325 365	325 365	собственные средства	0	100% выполнение
192	Строительство подпорной насосной с применением горизонтальных насосных агрегатов ГНПС им. Б. Джумагалиева, Восточный филиал	*	2013	135 095	**	***	***	собственные средства	1	объект	0	0	74 115	166 806	собственные средства	31 711	100% выполнение по плану 2013 года. Реализация данного объекта предусмотрена в 2013-2014 гг., работы выполнены с опережением графика.
193	МН "Кумколь-Каракои" ф 530 мм. Замена участка трубопровода 4,7км -11,1км.(6,4км.) и 22,1-23,5 км. (1,4км.), Восточный филиал	*	2013	380 377	**	***	***	собственные средства	7,8	км	0	38 000	380 377	380 377	собственные средства	0	100% выполнение
194	Нефтепровод "Кумколь - Каракои" (0-26 км) (26 км) байпасная линия, Восточный филиал	*	2013	255 620	**	***	***	собственные средства	26	км	34 994	255 620	255 620	255 620	собственные средства	0	100% выполнение
195	Строительство санитарно-бытового комплекса на ГНПС "им. Б. Джумагалиева", Восточный филиал	*	2 013	122 398	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	18 479	57 762	105 358	собственные средства	-17 040	Переходящий на 2014 год. Реализация данного объекта предусмотрена в 2013-2014 гг.. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
196	Строительство подводного перехода МН Павлодар-Шымкент через р. Арысь методом ГНБ, Восточный филиал	*	2 013	404 208	**	***	***	собственные средства	961	м	0	0	18 882	284 779	собственные средства	-119 429	Переходящий на 2014 год. Реализация данного объекта предусмотрена в 2013-2014 гг.. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
197	Строительство СБК КНУ, Восточный филиал	*	2 013	131 975	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	16 922	92 931	собственные средства	-39 044	Переходящий на 2014 год. Реализация данного объекта предусмотрена в 2013-2014 гг.. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
198	ГНПС "Шымкент". Сети водоснабжения (артскважины №3,4), Восточный филиал	*	2013	3 700	**	***	***	собственные средства	800	м	0	1 730	3 700	3 700	собственные средства	0	100% выполнение
199	ГНПС "Атасу" Капремонт тепловых сетей, Восточный филиал	*	2013	17 500	**	***	***	собственные средства	1 990	м	0	12 929	17 500	17 500	собственные средства	0	100% выполнение
200	ГНПС "Чулак-Курган". Капитальный ремонт КЛ-10 кВ, Восточный филиал	*	2013	20 200	**	***	***	собственные средства	4	км	0	1 559	20 200	20 200	собственные средства	0	100% выполнение
201	НПС "Жуан-Тюбе". Капитальный ремонт КЛ-10 кВ, Восточный филиал	*	2013	13 950	**	***	***	собственные средства	2	км	0	5 382	13 950	13 950	собственные средства	0	100% выполнение
202	Капитальный ремонт по объекту База ШНУ. Пункт обогрева №1, Восточный филиал	*	2013	10 600	**	***	***	собственные средства	145	м2	0	2 810	10 600	10 600	собственные средства	0	100% выполнение

№	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта)	Кем утверждена (дата, номер приказа)	Год реализации и мероприятия	Сумма инвест. программы, тыс. тенге	Отчет о прирбылих и убытках**	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)***		Источник инвестиций (фактическое условие)	Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в тарифе (сжесткительно с нарастающим итогом)						Отклонение тыс. тенге	Причины отклонения	
						План	Факт		Количество в натуральном выражении	Единица изм	Сумма инвестинии						Источник инвестиций
											3 мес. тыс. тенге	6 мес. тыс. тенге	9 мес. тыс. тенге	12 мес. тыс. тенге			
203	Капитальный ремонт НПС "Жуан-Тюбе". Здание ОК-12, Восточный филиал	*	2013	29 400	**	***	***	собственные средства	360	м2	0	23 400	29 400	29 400	собственные средства	0	100% выполнение
204	Капитальный ремонт объекта НПС "Барсенгир". Стоянка утепленная для автомашин, Восточный филиал	*	2013	60 314	**	***	***	собственные средства	720	м2	0	31 150	60 314	60 314	собственные средства	0	100% выполнение
205	Капитальный ремонт объекта ГНПС им. Б. Джумагалиева. Общезитие на 64 места, Восточный филиал	*	2013	30 600	**	***	***	собственные средства	976	м2	0	0	30 600	30 600	собственные средства	0	100% выполнение
206	ГНПС "Атасу". Ремонт здания поста электрической централизации (ЭЦ), разъезд 96км., Восточный филиал	*	2013	4 920	**	***	***	собственные средства	104	м2	0	2 420	4 920	4 920	собственные средства	0	100% выполнение
207	Капитальный ремонт "ВЛ-10кВ на МН "Павлодар-Шымкент" на участке 1108-1209 км, Восточный филиал	*	2013	32 430	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	32 430	32 430	собственные средства	0	100% выполнение
208	Разработка рабочего проекта "НПС "Степное". Строительство водовода от канала им.К.Сатпаева", Восточный филиал	*	2 013	16 564	**	***	***	собственные средства	0	Объект	0	0	0	0	собственные средства	-16 564	Переходящий на 2014 год. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
209	ПИР Реконструкция камер пуска-приема очистных устройств (КППОУ и КПОУ) МН "Павлодар-Шымкент" д.820 мм, КППОУ НПС "Трудовое", КППОУ "Сарпта", КППОУ ГНПС "Атасу", КППОУ "Кзыл-Жар", КППОУ НПС "Барсенгир", КППОУ ГНПС "им. Б. Джумагалиева" и МН "Кумколь-Каракоин" КПОУ ГНПС "Кумколь" д. 720 мм, и д. 530 мм, КПОУ ГНПС "им. Б. Джумагалива" д. 720 мм и д. 530 мм. Карагандинская область, Восточный филиал	*	2013	10 280	**	***	***	собственные средства	1	Единица	0	5 268	7 280	10 280	собственные средства	0	100% выполнение
210	ПИР НПС "Барсенгир". Реконструкция электроснабжения, Восточный филиал	*	2013	5 353	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	2 642	5 353	собственные средства	0	100% выполнение
211	ПИР. ГНПС им. Джумагалиева. Подпорная насосная с применением горизонтальных насосных агрегатов, Восточный филиал	*	2013	2 160	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	2 160	2 160	2 160	собственные средства	0	100% выполнение
212	ПИР Замена участка трубопровода МН "Кумколь - Каракоин" Д720 с 0-26км (26км), Восточный филиал	*	2013	1 537	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	1 537	1 537	1 537	собственные средства	0	100% выполнение
213	РП «Реконструкция технологических трубопроводов и обвязки магистральной насосной ГНПС Кумколь, Восточный филиал	*	2013	9 381	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	7 011	16 102	17 102	собственные средства	7 721	100% выполнение, с учетом дополнительных объемов по работам по замене технологического трубопровода
214	ПИР Котельная БПО ШНУ. Реконструкция с заменой котлов перевод топлива на природный газ, Восточный филиал	*	2 013	12 450	**	***	***	собственные средства	1	Объект	2 490	7 756	11 205	11 205	собственные средства	-1 245	Переходящий на 2014 год. Реализация данного объекта предусмотрена в 2013-2014 гг.. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
215	Вывод из эксплуатации объектов НПС "Петерфельд", Восточный филиал	*	2013	313	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	12 000	12 000	16 000	собственные средства	15 687	100% выполнение, реализация данного объекта предусмотрена в 2013-2014 гг..
216	Вывод из эксплуатации объектов АВП "Булаево", Восточный филиал	*	2013	313	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	6 887	6 887	8 101	собственные средства	7 788	100% выполнение, реализация данного объекта предусмотрена в 2013-2014 гг..
217	Отвод земельных участков, Восточный филиал	*	2 013	3 000	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	1 680	1 680	2 510	собственные средства	-490	100% выполнение, переходящий объект на 2014 год. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
218	Госэкспертиза проектов, Восточный филиал	*	2013	5 000	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	136	286	957	собственные средства	-4 043	100% выполнение
219	Инженерно-геологические изыскания для проектов ПСБ ВФ, Восточный филиал	*	2013	3 000	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	3 000	3 000	3 000	собственные средства	0	100% выполнение
220	Авторский надзор, Восточный филиал	*	2013	13 517	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	6 810	12 280	собственные средства	-1 237	100% выполнение
221	Реконструкция сетей теплоснабжения ГНПС Павлодар, Восточный филиал	*	2013	16 202	**	***	***	собственные средства	3 302	м	3 240	11 179	15 201	16 201	собственные средства	-1	100% выполнение
222	ПИР База КНУ. Артскважина, Восточный филиал	*	2 013	10 209	**	***	***	собственные средства	10 209	Объект	0	0	0	0	собственные средства	-10 209	Переходящий на 2014 год. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
223	ПИР Административно-бытовой корпус ЖНУ, Восточный филиал	*	2013	5 304	**	***	***	собственные средства	1 800	м2	5 304	5 304	5 304	5 304	собственные средства	0	100% выполнение
224	ПИР Административно-бытовой корпус на НПС "Барсенгир", Восточный филиал	*	2013	5 741	**	***	***	собственные средства	1 800	м2	5 741	5 741	5 741	5 741	собственные средства	0	100% выполнение
225	ПИР НПС "Жуан-Тюбе". Реконструкция системы пожаротушения, Восточный филиал	*	2 013	17 886	**	***	***	собственные средства	1	Объект	3 577	12 341	16 097	16 097	собственные средства	-1 789	Переходящий на 2014 год. Реализация данного объекта предусмотрена в 2013-2014 гг.. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
226	ПИР Разработка и согласование проекта рекультивации нарушенных земель по объекту: "Вывод из эксплуатации объектов НПС "Петерфельд", Восточный филиал	*	2013	313	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	0	313	собственные средства	0	100% выполнение
227	ПИР Разработка и согласование проекта рекультивации нарушенных земель по объекту: "Вывод из эксплуатации объектов АВП "Булаево", Восточный филиал	*	2013	313	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	0	313	собственные средства	0	100% выполнение

№	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта)	Кем утверждена (дата, номер приказа)*	Год реализации и мероприятия	Сумма инвест. программы, тыс. тенге	Отчет о приростах и убытках**	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)***		Источник инвестиций (фактическое условие)	Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в тарифе (скажарганально с нарастающим итогом)						Отклонение тыс. тенге	Причины отклонения	
						План	Факт		Количество в натуральном выражении	Единица изм.	Сумма инвестиций						Источник инвестиций
											3 мес. тыс. тенге	6 мес. тыс. тенге	9 мес. тыс. тенге	12 мес. тыс. тенге			
228	Отвод земельных участков, Восточный филиал	*	2013	6 000	**	***	***	собственные средства	1	Объект	15	28	472	5 213	собственные средства	-787	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
229	Госэкспертиза техспецификаций к ТД на объекты сроком строительства более 6 месяцев, Восточный филиал	*	2013	1 089	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	560	560	560	собственные средства	-529	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
230	НПС "Барсенгир". Реконструкция системы сглаживания волны давления, Восточный филиал	*	2 013	40 896	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	0	0	собственные средства	-40 896	Переходящий на 2014 год. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
231	Внедрение системы охраны нефтепровода «Павлодар-Шымкент» (участок ГНПС Чулак-Курган – 1504 км), Восточный филиал	*	2013	157 650	**	***	***	собственные средства	1	система	0	0	0	157 650	собственные средства	0	100% выполнение
232	Работы по разработке, изготовлению и поставке прицепных пожарных мотопом в количестве 6 ед., Восточный филиал	*	2 013	36 000	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	0	10 268	собственные средства	-25 732	Переходящий на 2014 год. В результате поздней поставки оборудования, реализация проекта перенесена на 2014 год. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
233	ПИР Реконструкция производственного корпуса (РМЦ) под здание ОАВП ПНУ, Восточный филиал	*	2013	14 843	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	0	14 843	собственные средства	0	100% выполнение
234	ПИР НПС "Степное". Реконструкция котельной 3,2 Гкал. Перевод на сжиженный газ с использованием газгольдеров, Восточный филиал	*	2013	22 660	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	0	0	собственные средства	-22 660	Переходящий на 2014 год. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
235	ПИР Капитальный ремонт АВП "Трудовое", Гараж-стоянка аварийной техники, Восточный филиал	*	2013	4 200	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	0	4 200	собственные средства	0	100% выполнение
236	ПИР Капитальный ремонт "База производственного обслуживания (БЮ) КНУ", Восточный филиал	*	2013	6 371	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	0	6 371	собственные средства	0	100% выполнение
237	ПИР Строительство РВСП 20000 м3 в количестве 4-х единиц на ГНПС им. Б. Джумагалиева, Восточный филиал	*	2 013	42 084	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	0	0	собственные средства	-42 084	Переходящий на 2014 год. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
238	ПИР Капитальный ремонт. Укрытие для ремонта автотехники НПС "Барсенгир", Восточный филиал	*	2013	12 775	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	0	12 775	собственные средства	0	100% выполнение
239	ПИР ГНПС им. Б. Джумагалиева. Строительство насосной водооборотного снабжения, водотушения и хозяйственного снабжения, Восточный филиал	*	2013	5 575	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	0	5 575	собственные средства	0	100% выполнение
240	ПИР Корректировка РП РП "Реконструкция трубопровода аварийного сброса нефти технологического трубопровода (ПСП Шымкент)", Восточный филиал	*	2 013	5 661	**	***	***	собственные средства	0	Объект	0	0	0	0	собственные средства	-5 661	Переходящий на 2014 год. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
241	ПИР НПС "Петерфельд". Служебно-бытовой комплекс, Восточный филиал	*	2 013	7 100	**	***	***	собственные средства	0	Объект	0	0	0	0	собственные средства	-7 100	Переходящий на 2014 год. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
242	ПИР НПС Строительство насосной НПС "Петерфельд", Восточный филиал	*	2 013	12 694	**	***	***	собственные средства	0	Объект	0	0	0	0	собственные средства	-12 694	Переходящий на 2014 год. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
243	ПИР Строительство трубопровода на участке с 1001,9 по 1187,5 км МН "ТОН-2" Ф720мм, общей протяженностью 185,6 км со всей необходимой инфраструктурой", Восточный филиал	*	2 013	47 686	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	0	15 686	собственные средства	-32 000	Переходящий на 2014 год. Реализация данного объекта предусмотрена в 2013-2014 гг.. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
244	ПИР Применение автоматических устройств компенсации реактивной мощности Атасу, Восточный филиал	*	2013	3 812	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	1 563	3 313	3 812	собственные средства	0	100% выполнение
245	ПИР Применение автоматических устройств компенсации реактивной мощности ГНПС "Чулак-Курган", Восточный филиал	*	2 013	3 812	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	1 563	3 313	3 431	собственные средства	-381	Переходящий на 2014 год. Снижение обусловлено переносом объемов на 2014 год, по госэкспертизе. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
246	ПИР. Применение автоматических устройств компенсации реактивной мощности ГНПС Джумагалиева, Восточный филиал	*	2 013	3 812	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	2 096	3 312	3 430	собственные средства	-382	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
247	Капитальный ремонт АВП "Приртышек". Напорный канализационный коллектор, Восточный филиал	*	2013	23 896	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	0	23 896	собственные средства	0	100% выполнение
248	Капитальный ремонт бетонного пола магистральной насосной ГНПС "Кумколь", Восточный филиал	*	2013	14 700	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	0	14 200	собственные средства	-500	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
249	Приобретение офисных помещений в административном здании блок Е, 5-й этаж, расположенной по адресу: г. Астана пр. Кабанбай батыра 19, площадью 579,3 м2 для размещения сотрудников АО "КазТрансОйл", Центральный аппарат	*	2013	216 503	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	216 503	216 503	собственные средства	0	100% выполнение
250	Проведение капитального ремонта холодильной машины, Центральный аппарат	*	2013	4 209	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	0	4 209	собственные средства	0	100% выполнение

№	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта)	Кем утверждена (дата, номер приказа)*	Год реализации и мероприятия	Сумма инвест. программы, тыс. тенге	Отчет о прибылях и убытках**	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)***		Источник инвестиций (фактическое условие)	Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в тарифе (сжесткительно с нарастающим итогом)						Отклонение тыс. тенге	Причины отклонения	
						План	Факт		Количество в натуральном показателе	Единица изм	Сумма инвестиций						Источники инвестиций
											3 мес. тыс. тенге	6 мес. тыс. тенге	9 мес. тыс. тенге	12 мес. тыс. тенге			
251	Установка оборудования аудиоконференц связи, Центральный аппарат	*	2013	5 022	**	***	***	собственные средства	1	комплекс	0	0	0	5 022	собственные средства	0	100% выполнение
252	Расширение функционала беспроводной локальной сети, Центральный аппарат	*	2013	23 800	**	***	***	собственные средства	1	комплекс	0	0	0	23 800	собственные средства	0	100% выполнение
253	Установка системы кондиционирования в ЦА, Центральный аппарат	*	2013	17 500	**	***	***	собственные средства	4	серверные	0	0	0	17 500	собственные средства	0	100% выполнение
254	ПНР Организация магистрального канала связи ГДУ - МДП, Центральный аппарат	*	2013	43 475	**	***	***	собственные средства	150	км	0	19 321	24 151	43 475	собственные средства	0	100% выполнение
255	Разработка ТЭО на проект "Развитие ERP-системы на 2014 год" (MM-SRV, Treasury, SD управление портами), Центральный аппарат	*	2013	3 700	**	***	***	собственные средства	1	ед.	0	0	0	0	собственные средства	-3 700	Переходящий на 2014 год. В связи с неисполнением договорных обязательств. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
256	Разработка ТЭО на проект "Развитие системы электронного документооборота (СЭД) и электронного архива (СЭА)", Центральный аппарат	*	2013	2 329	**	***	***	собственные средства	1	ед.	0	0	0	0	собственные средства	-2 329	Переходящий на 2014 год. Тендер объявлен несостоявшимся, в связи с тем, что потенциальные поставщики не прошли квалификационный отбор. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
257	Выкуп четырех оптических волокон на участке ЦА - филиал ВЦКП, Центральный аппарат	*	2013	8 900	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	0	8 900	собственные средства	0	100% выполнение
258	Организация IP телефонии в центральном аппарате Общества, Центральный аппарат	*	2013	58 950	**	***	***	собственные средства	1	Система	0	0	0	58 950	собственные средства	0	100% выполнение
259	Повышение эффективности процессов управления ремонтами оборудования системы нефтепроводов, Центральный аппарат	*	2013	355 000	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	0	0	собственные средства	-355 000	Переходящий на 2014 год. В связи с неисполнением договорных обязательств. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
260	Модернизация аппаратного комплекса серверного оборудования, Филиал ВЦКП	*	2013	41 100	**	***	***	собственные средства	1	услуга	0	35 699	41 100	41 100	собственные средства	0	100% выполнение
261	Модернизация системы архивирования и хранения данных (дисковые массивы, ленточные библиотеки, оптические накопители и т.д.), Филиал ВЦКП	*	2013	39 481	**	***	***	собственные средства	1	услуга	0	0	0	39 481	собственные средства	0	100% выполнение
262	Переход на новую версию системы SAP R/3, Филиал ВЦКП	*	2013	66 035	**	***	***	собственные средства	1	услуга	0	0	31 231	66 035	собственные средства	0	100% выполнение
263	Работы по восстановлению системы внутреннего пожаротушения, Филиал ВЦКП	*	2013	4 933	**	***	***	собственные средства	1	услуга	0	0	3 000	4 533	собственные средства	-400	100% выполнение. Согласно методическим рекомендациям МС-ФО часть суммы выполненных работ отнесены на статью "Текущий ремонт".
264	Создание модели единой НСИ, Филиал ВЦКП	*	2013	35 693	**	***	***	собственные средства	1	услуга	0	0	0	30 500	собственные средства	-5 193	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
265	Разработка и изготовление экспериментального варианта пускового подогревателя нефти (ППН) с использованием энергии движущегося потока, Филиал НТЦ	*	2013	16 168	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	0	0	собственные средства	-16 168	Переходящий на 2014 год. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
266	Капитальный ремонт кровли здания, Филиал НТЦ	*	2013	6 639	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	0	7 100	собственные средства	461	100% выполнение
267	Капитальный ремонт покрытий из брусчатки, Филиал НТЦ	*	2013	3 191	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	0	2 750	собственные средства	-441	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
268	Разработка технической документации оборудования серверного помещения, Филиал НТЦ	*	2013	1 148	**	***	***	собственные средства	1	Объект	0	0	0	1 147	собственные средства	-1	100% выполнение
269	Итого по программе капитальных вложений на 2013 год	*	2013	20 164 230	**	***	***				711 625	2 650 269	7 495 825	24 503 030		4 338 800	
270	Программа капитальных вложений по оборудованию и НМА	*	2013	2 955 814	**	***	***				120 247	779 448	1 722 658	2 774 841		-180 973	
271	Программа капитальных вложений по оборудованию и НМА Восточного филиала на 2012 год	*	2013	712 002	**	***	***				36 361	193 631	455 447	602 931		-109 071	
272	Приобретение основных средств	*	2013	700 397	**	***	***				36 361	189 042	450 820	592 363		-108 034	
1	ПРИБОР "СЕНСОР" (АКУСТИЧЕСКИЙ ЛОКАТОР)	*	2013	422	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	422	422	422	собственные средства	0	100% выполнение
2	БИНОКЛЬ 10X30	*	2013	52	**	***	***	собственные средства	3	штук	0	52	52	52	собственные средства	0	100% выполнение
3	ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ДИЗЕЛЬНАЯ 5 КВТ	*	2013	920	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	920	920	920	собственные средства	0	100% выполнение
4	СТУЛ ОФИСНЫЙ	*	2013	1 590	**	***	***	собственные средства	159	штук	1 590	1 590	1 590	1 590	собственные средства	0	100% выполнение
5	СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ	*	2013	100	**	***	***	собственные средства	4	штук	100	100	100	100	собственные средства	0	100% выполнение
6	ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ	*	2013	1 440	**	***	***	собственные средства	24	штук	1 440	1 440	1 440	1 440	собственные средства	0	100% выполнение
7	ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ BOSCH GSB 13 RE	*	2013	432	**	***	***	собственные средства	9	штук	0	432	432	432	собственные средства	0	100% выполнение
8	ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ДЭС-60	*	2013	5 040	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	5 040	5 040	5 040	собственные средства	0	100% выполнение
9	РАДИОСТАНЦИЯ "MOTOROLA" GP-680	*	2013	3 186	**	***	***	собственные средства	20	штук	0	3 186	3 186	3 186	собственные средства	0	100% выполнение
10	МАШИНА БЕЗОГНЕВОЙ РЕЗКИ ТРУБ ФАЙН Ф530-820	*	2013	11 770	**	***	***	собственные средства	2	штук	0	0	11 770	11 770	собственные средства	0	100% выполнение
11	ЕМКОСТЬ РАЗБОРНАЯ EP-500	*	2013	4 456	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	4 456	4 456	4 456	собственные средства	0	100% выполнение
12	КАМЕРА ХОЛОДИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ	*	2013	396	**	***	***	собственные средства	3	штук	0	0	396	396	собственные средства	0	100% выполнение
13	РАДИОСТАНЦИЯ МОТОРОЛА GM-660(С МИКРОФОН)	*	2013	131	**	***	***	собственные средства	6	штук	0	131	131	131	собственные средства	0	100% выполнение

№	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта)	Кем утверждена (дата, номер приказа)*	Год реализации и мероприятия	Сумма инвест. программ, тыс. тенге	Отчет о приростах и убытках**	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)***		Источник инвестиций (фактические условия)	Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в тарифе (сжесткительно с нарастающим итогом)						Отклонение тыс. тенге	Причины отклонения	
						План	Факт		Количество в натуральном показателе	Единица изм	Сумма инвестиций						Источники инвестиций
											3 мес. тыс. тенге	6 мес. тыс. тенге	9 мес. тыс. тенге	12 мес. тыс. тенге			
14	РАДИОСТАНЦИЯ MOTOROLA GP-680 FM ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ	*	2013	3 467	**	***	***	собственные средства	25	штуки	0	0	3 467	3 467	собственные средства	0	100% выполнение
15	ДИСПЕНСЕР НАПОЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВОДЫ 19Л	*	2013	288	**	***	***	собственные средства	8	штуки	0	0	288	288	собственные средства	0	100% выполнение
16	КОНДИЦИОНЕР СПЛИТ-СИСТЕМА S 60-80 КВ.М	*	2013	1 171	**	***	***	собственные средства	10	штуки	0	0	1 021	1 021	собственные средства	-150	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
17	КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ С ВАЛИКОМ И ПОДЪЕМОМ	*	2013	91	**	***	***	собственные средства	4	штуки	0	0	91	91	собственные средства	0	100% выполнение
18	КОНФЕРЕНЦИЯ CISCO IP 7936	*	2013	54	**	***	***	собственные средства	1	штуки	0	0	54	54	собственные средства	0	100% выполнение
19	РЕОСТАТ БАЛЛАСТНЫЙ ТИП РБ-302	*	2013	105	**	***	***	собственные средства	2	штуки	0	0	98	98	собственные средства	-7	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
20	РАДИОСТАНЦИЯ MOTOROLA GM 1280 25 ВТ	*	2013	578	**	***	***	собственные средства	4	штуки	0	0	578	578	собственные средства	0	100% выполнение
21	ВЫПРЯМИТЕЛЬ СВАРОЧНЫЙ INVERTEC V350 PRO	*	2013	3 100	**	***	***	собственные средства	1	штуки	0	0	3 100	3 100	собственные средства	0	100% выполнение
22	РАДИОСТАНЦИЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ MOTOROLA GM1280	*	2013	1 217	**	***	***	собственные средства	9	штуки	0	0	1 217	1 217	собственные средства	0	100% выполнение
23	ВЫПРЯМИТЕЛЬ СВАРОЧНЫЙ	*	2013	753	**	***	***	собственные средства	1	штуки	0	0	704	704	собственные средства	-49	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
24	НАГРЕВАТЕЛЬ СМАЗКИ HC-250-3,0М	*	2013	80	**	***	***	собственные средства	1	штуки	0	0	80	80	собственные средства	0	100% выполнение
25	ТЕЛЕФОН ФАКС PANASONIC KX-FL403RU	*	2013	43	**	***	***	собственные средства	1	штуки	0	0	43	43	собственные средства	0	100% выполнение
26	ТУМБА ПОД КОПИРОВАЛЬНУЮ ТЕХНИКУ	*	2013	646	**	***	***	собственные средства	12	штуки	456	456	456	456	собственные средства	-190	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
27	ПРИБОР СД-1 В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ	*	2013	26 268	**	***	***	собственные средства	3	Комплект	0	26 268	26 268	26 268	собственные средства	0	100% выполнение
28	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ PANASONIC KX-TS2350	*	2013	24	**	***	***	собственные средства	10	штуки	0	24	24	24	собственные средства	0	100% выполнение
29	НИВЕЛИР	*	2013	1 240	**	***	***	собственные средства	2	штуки	0	1 240	1 240	1 240	собственные средства	0	100% выполнение
30	МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ BOSCH GWS23-230/230	*	2013	108	**	***	***	собственные средства	3	штуки	0	108	108	108	собственные средства	0	100% выполнение
31	АДГ ЕЗИМЕТР АМЦ2-20	*	2013	262	**	***	***	собственные средства	1	штуки	0	0	262	262	собственные средства	0	100% выполнение
32	АВТОКРАН КАМАЗ	*	2013	28 240	**	***	***	собственные средства	1	штуки	0	0	28 240	28 240	собственные средства	0	100% выполнение
33	ПРИЕМНИК GPS ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ МОБИЛЬНЫЙ	*	2013	891	**	***	***	собственные средства	1	штуки	0	891	891	891	собственные средства	0	100% выполнение
34	УСТРОЙСТВО ПРОРЕЗНОЕ АКВ-103 "ПИРАНЫЯ"	*	2013	12 900	**	***	***	собственные средства	3	штуки	0	25 800	12 900	12 900	собственные средства	0	100% выполнение
35	ПАЯЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 90 Вт	*	2013	24	**	***	***	собственные средства	2	штуки	0	48	24	24	собственные средства	0	100% выполнение
36	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЛИНИЙ DZ1131	*	2013	740	**	***	***	собственные средства	2	штуки	0	0	740	740	собственные средства	0	100% выполнение
37	ПРИНТЕР HP COLOR LASERJET CP5525DN	*	2013	1 213	**	***	***	собственные средства	3	штуки	0	0	1 213	1 213	собственные средства	0	100% выполнение
38	XEROX WORKCENTRE 5745	*	2013	27 010	**	***	***	собственные средства	13	штуки	0	0	27 010	27 010	собственные средства	0	100% выполнение
39	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ PANASONIC KX-TS2358	*	2013	834	**	***	***	собственные средства	65	штуки	0	0	834	834	собственные средства	0	100% выполнение
40	КОМПЬЮТЕР ТОНКИЙ КЛИЕНТ	*	2013	760	**	***	***	собственные средства	15	штуки	0	0	760	760	собственные средства	0	100% выполнение
41	ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА КЭВ-5	*	2013	2 294	**	***	***	собственные средства	40	штуки	0	2 294	2 294	2 294	собственные средства	0	100% выполнение
42	ЦЕНТРАТОР НАРУЖНЫЙ ЗВЕННЫЙ Ф 1020	*	2013	200	**	***	***	собственные средства	2	штуки	0	200	200	200	собственные средства	0	100% выполнение
43	ЦЕНТРАТОР НАРУЖНЫЙ ЗВЕННЫЙ Ф 530	*	2013	374	**	***	***	собственные средства	2	штуки	0	374	374	374	собственные средства	0	100% выполнение
44	ЦЕНТРАТОР НАРУЖНЫЙ ЗВЕННЫЙ Ф 720	*	2013	249	**	***	***	собственные средства	2	штуки	0	249	249	249	собственные средства	0	100% выполнение
45	ЦЕНТРАТОР НАРУЖНЫЙ ЗВЕННЫЙ Ф 820	*	2013	415	**	***	***	собственные средства	2	штуки	0	415	415	415	собственные средства	0	100% выполнение
46	ТЕЛЕЖКА ДВУХКОЛЕСНАЯ	*	2013	30	**	***	***	собственные средства	1	штуки	0	30	30	30	собственные средства	0	100% выполнение
47	МАШИНА ДЛЯ РЕЗКИ ТРУБ "КРОТ"	*	2013	4 700	**	***	***	собственные средства	2	штуки	0	4 700	4 700	4 700	собственные средства	0	100% выполнение
48	МОЛОТОК ОТБОЙНЫЙ МО-2М	*	2013	100	**	***	***	собственные средства	4	штуки	0	100	100	100	собственные средства	0	100% выполнение
49	ШЛИФМАШИНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОДНОФАЗНАЯ	*	2013	70	**	***	***	собственные средства	2	штуки	0	80	70	70	собственные средства	0	100% выполнение
50	ГАЛЬ РУЧНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 3,2 Т	*	2013	370	**	***	***	собственные средства	1	штуки	0	0	370	370	собственные средства	0	100% выполнение
51	ОБОГРЕВАТЕЛЬ БЫТОВОЙ МАСЛЯНЫЙ ЭРМБ	*	2013	135	**	***	***	собственные средства	9	штуки	0	135	135	135	собственные средства	0	100% выполнение
52	ПЕРФОРАТОР КОМБИНИРОВАННЫЙ TE 76 HILTI	*	2013	120	**	***	***	собственные средства	2	штуки	0	120	120	120	собственные средства	0	100% выполнение
53	ТВЕРДОМЕР KRAUTKRAEMER MIC10DL	*	2013	2 528	**	***	***	собственные средства	1	штуки	0	0	2 528	2 528	собственные средства	0	100% выполнение
54	ТЕЛЕЖКА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ВИЛОЧНАЯ ТТВ-2000	*	2013	120	**	***	***	собственные средства	1	штуки	0	120	120	120	собственные средства	0	100% выполнение
55	ШЛИФМАШИНКА УГЛОВАЯ BOSCH GWS23-2	*	2013	165	**	***	***	собственные средства	3	штуки	0	165	165	165	собственные средства	0	100% выполнение
56	МАШИНА УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ BOSCH GWS	*	2013	350	**	***	***	собственные средства	10	штуки	0	350	350	350	собственные средства	0	100% выполнение
57	ЭЛЕКТРОМАГНИТ MAGNAFLUX СЕРИИ У7	*	2013	625	**	***	***	собственные средства	1	штуки	0	0	625	625	собственные средства	0	100% выполнение
58	ДОЗИМЕТР-РАДИОМЕТР МКС-05 "ТЕРРА"	*	2013	281	**	***	***	собственные средства	3	штуки	0	281	281	281	собственные средства	0	100% выполнение
59	КОМПЛЕКТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДЕГАЗАЦИОННЫЙ	*	2013	70	**	***	***	собственные средства	7	штуки	0	70	70	70	собственные средства	0	100% выполнение
60	ИЗМЕРИТЕЛЬ ДОЗЫ ИД-1	*	2013	209	**	***	***	собственные средства	9	штуки	0	209	209	209	собственные средства	0	100% выполнение
61	КОМПАС МАГНИТНЫЙ	*	2013	26	**	***	***	собственные средства	6	штуки	0	26	26	26	собственные средства	0	100% выполнение
62	ДОЗИМЕТР-РАДИОМЕТР ДРГБ-01 "ЭКО"-1	*	2013	498	**	***	***	собственные средства	1	штуки	0	498	498	498	собственные средства	0	100% выполнение
63	ГАЗОАНАЛИЗАТОР "ИНФРАКАР"	*	2013	653	**	***	***	собственные средства	1	штуки	0	0	653	653	собственные средства	0	100% выполнение
64	ШКАФ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 2 СТВ.0,45X1X1,8	*	2013	330	**	***	***	собственные средства	2	штуки	0	0	330	330	собственные средства	0	100% выполнение
65	МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ EG 20	*	2013	240	**	***	***	собственные средства	1	штуки	0	240	240	240	собственные средства	0	100% выполнение
66	ХОЛОДИЛЬНИК БЫТОВОЙ	*	2013	1 589	**	***	***	собственные средства	10	штуки	0	903	1 504	1 504	собственные средства	-85	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
67	АНАЛИЗАТОР ВРЕД. ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ АНТ-2М	*	2013	1 915	**	***	***	собственные средства	3	штуки	0	0	1 915	1 915	собственные средства	0	100% выполнение
68	РАДИОТЕЛЕФОН PANASONIC KX-TC2000BX	*	2013	101	**	***	***	собственные средства	4	штуки	0	0	101	101	собственные средства	0	100% выполнение
69	АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫМ ТОКОМ АУОГ-20-220-УХЛ4	*	2013	10 365	**	***	***	собственные средства	2	штуки	0	0	10 365	10 365	собственные средства	0	100% выполнение
70	КОММУТАТОР CISCO2960-24ТС-L CATALYST2960	*	2013	1 716	**	***	***	собственные средства	4	штуки	0	0	1 716	1 716	собственные средства	0	100% выполнение
71	ПУШКА ТЕПЛОВАЯ BALLU ВРН-9	*	2013	80	**	***	***	собственные средства	2	штуки	0	80	80	80	собственные средства	0	100% выполнение
72	КОММУТАТОР CISCO CATALYST 3750Е 48ПОРТОВ	*	2013	6 189	**	***	***	собственные средства	4	штуки	0	0	6 189	6 189	собственные средства	0	100% выполнение
73	ПУШКА ТЕПЛОВАЯ ЭК-18П	*	2013	150	**	***	***	собственные средства	3	штуки	0	150	150	150	собственные средства	0	100% выполнение
74	ОБОГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ШКАФА АВТОМАТИКИ ELDON	*	2013	450	**	***	***	собственные средства	5	штуки	0	0	450	450	собственные средства	0	100% выполнение
75	ФЕН ПРОМЫШЛЕННЫЙ DWT HLP 2000	*	2013	90	**	***	***	собственные средства	2	штуки	0	90	90	90	собственные средства	0	100% выполнение

№	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта)	Кем утверждена (дата, номер приказа)*	Год реализации и мероприятия	Сумма инвест. программ, тыс. тенге	Отчет о приростах и убытках**	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)***		Источник инвестиций (фактические условия)	Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в тарифе (соектаргально с нарастающим итогом)						Отклонение тыс. тенге	Причины отклонения	
						План	Факт		Количество в натуральном выражении	Единица изм	Сумма инвестиций						Источники инвестиций
											3 мес. тыс. тенге	6 мес. тыс. тенге	9 мес. тыс. тенге	12 мес. тыс. тенге			
145	КРАН ШАРОВЫЙ Ф 400	*	2013	6 223	**	***	***	собственные средства	2	штук	0	0	0	6 222	собственные средства	-1	100% выполнение
146	Закуп электрической лебедки для проведения ВТД	*	2013	7 000	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	0	6 050	собственные средства	-950	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
147	Насосный подпорный агрегат для подпорной насосной ГПС "Атасу"	*	2013	80 000	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	0	0	собственные средства	-80 000	Переходящий на 2014 год. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
148	Праймер эпоксидный НовЭП	*	2013	36 317	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	0	25 343	собственные средства	-10 974	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
149	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ PANASONIC	*	2013	83	**	***	***	собственные средства	10	штук	0	83	83	83	собственные средства	0	100% выполнение
150	ТЕЛЕФОН CISCO IP PHONE 7960G	*	2013	64	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	64	64	собственные средства	0	100% выполнение
151	ПРИНТЕР HP LAZERJET P3015DN	*	2013	383	**	***	***	собственные средства	4	штук	0	0	383	383	собственные средства	0	100% выполнение
152	КОМПЬЮТЕР HP COMPAQ 8200 ELITE	*	2013	252	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	252	252	собственные средства	0	100% выполнение
153	СЕЙФ BS-K 800 800-600-580	*	2013	149	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	0	149	собственные средства	0	100% выполнение
154	ТРАССОНСКАТЕЛЬ УТ-1 "МЕНДЕЛЕЕВЦЕ"	*	2013	407	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	0	364	собственные средства	-43	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
155	УСТАНОВКА ОЧИСТНАЯ МОЙЛОДЫР М-КФ-2	*	2013	3 688	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	3 688	3 688	3 688	собственные средства	0	100% выполнение
156	СТЕНД ИСПЫТАНИЯ И РЕГУЛИРОВКИ ФОРСУНОК М-106	*	2013	250	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	250	250	250	собственные средства	0	100% выполнение
157	БИНОКЛЬ 16Х50	*	2013	21	**	***	***	собственные средства	2	штук	0	21	21	21	собственные средства	0	100% выполнение
158	МАГАЗИН СОПРОТИВЛЕНИЯ P-4831	*	2013	202	**	***	***	собственные средства	2	штук	0	0	202	202	собственные средства	0	100% выполнение
159	СТУЛ ОФИСНЫЙ	*	2013	40	**	***	***	собственные средства	4	штук	40	40	40	40	собственные средства	0	100% выполнение
160	ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ ДВУХТУМБОВЫЙ КС-008	*	2013	266	**	***	***	собственные средства	2	штук	0	0	266	266	собственные средства	0	100% выполнение
161	ОБОРУД-Е ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЛИНИЙ DZ1131	*	2013	5 000	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	5 000	5 000	5 000	собственные средства	0	100% выполнение
162	УСТРОЙСТВО ПРОВЕРКИ ДЫМ ДАТЧИКОВ RE6	*	2013	280	**	***	***	собственные средства	2	штук	0	140	140	140	собственные средства	-140	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
163	УСТРОЙСТВО ПРОВЕРКИ ТЕПЛ ДАТЧИКОВ RE6T	*	2013	600	**	***	***	собственные средства	2	штук	0	420	420	420	собственные средства	-180	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
164	УСТРОЙСТВО ПРОРЕЗНОЕ АКВ-103 "ПИРАНЬЯ"	*	2013	4 300	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	4 300	4 300	4 300	собственные средства	0	100% выполнение
165	ШКАФ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 2 СТВ.0.45X1X1,8	*	2013	330	**	***	***	собственные средства	2	штук	0	0	330	330	собственные средства	0	100% выполнение
166	СТЕЛЛАЖ ЛЕГКОСБОРНЫЙ FERRUM	*	2013	390	**	***	***	собственные средства	6	штук	390	390	390	390	собственные средства	0	100% выполнение
167	КОНДИЦИОНЕР СПЛИТ-СИСТЕМА S 20-40 КВ.М	*	2013	240	**	***	***	собственные средства	2	штук	0	0	220	220	собственные средства	-20	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
168	КРОВАТЬ С МАТРАЦЕМ	*	2013	550	**	***	***	собственные средства	10	штук	550	550	550	550	собственные средства	0	100% выполнение
169	СТЕЛЛАЖ 1400X500X2025	*	2013	180	**	***	***	собственные средства	3	штук	180	180	180	180	собственные средства	0	100% выполнение
170	АППАРАТ ЭЛЕКТРОВУЛКАНИЗАТОРНЫЙ МОДЕЛЬ 6140	*	2013	280	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	280	280	280	собственные средства	0	100% выполнение
171	ПРИБОР "СЕНСОР" (АКУСТИЧЕСКИЙ ЛОКАТОР)	*	2013	5 000	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	5 000	5 000	5 000	собственные средства	0	100% выполнение
172	КОМПЛЕКТ СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ	*	2013	841	**	***	***	собственные средства	2	штук	0	841	841	841	собственные средства	0	100% выполнение
173	СТУЛ ОФИСНЫЙ	*	2013	80	**	***	***	собственные средства	8	штук	80	80	80	80	собственные средства	0	100% выполнение
174	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ PANASONIC	*	2013	128	**	***	***	собственные средства	10	штук	0	0	209	128	собственные средства	0	100% выполнение
175	АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ	*	2013	39	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	39	39	собственные средства	0	100% выполнение
176	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ШАХТНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ТАЩ-1319	*	2013	275	**	***	***	собственные средства	5	штук	0	0	275	275	собственные средства	0	100% выполнение
177	МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР	*	2013	749	**	***	***	собственные средства	2	штук	0	0	748	749	собственные средства	0	100% выполнение
178	РАДИОСТАНЦИЯ MOTOROLA GP-680 FM ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ	*	2013	2 732	**	***	***	собственные средства	20	штук	0	2 732	2 732	2 732	собственные средства	0	100% выполнение
179	НОСИЛКА САНИТАРНАЯ	*	2013	164	**	***	***	собственные средства	5	штук	0	0	164	164	собственные средства	0	100% выполнение
180	НАГНЕТАТЕЛЬ СМАЗКИ HC-250-3,0М	*	2013	254	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	254	254	254	собственные средства	0	100% выполнение
181	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ PANASONIC KX-TCD 235	*	2013	209	**	***	***	собственные средства	10	штук	0	0	0	209	собственные средства	0	100% выполнение
182	КОНДИЦИОНЕР СПЛИТ-СИСТЕМА S 40-60 КВ.М	*	2013	319	**	***	***	собственные средства	4	штук	0	0	540	319	собственные средства	0	100% выполнение
183	АДГЕЗИМЕТР AMI2-20	*	2013	378	**	***	***	собственные средства	2	штук	0	0	378	378	собственные средства	0	100% выполнение
184	XEROX WORKCENTRE 5745	*	2013	2 078	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	2 078	2 078	собственные средства	0	100% выполнение
185	ГРУЗ КОНТРОЛЬНЫЙ КАЛИБРОВАННЫЙ НАБОРНЫЙ	*	2013	14 052	**	***	***	собственные средства	1	Комплект	14 052	14 052	14 052	14 052	собственные средства	0	100% выполнение
186	НАГНЕТАТЕЛЬ СМАЗКИ SKF1077601	*	2013	120	**	***	***	собственные средства	2	штук	0	0	120	120	собственные средства	0	100% выполнение
187	ИСКАТЕЛЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ UP-SCAN	*	2013	5 989	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	5 989	5 989	собственные средства	0	100% выполнение
188	ДЕФЕКТОСКОП EPOCH	*	2013	1 250	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	1 250	1 250	собственные средства	0	100% выполнение
189	ТЕЛЕЖКА С ВЫПРЯМИТЕЛЕМ ДЛЯ ПУСКА ДВС	*	2013	150	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	150	150	150	собственные средства	0	100% выполнение
190	ЛОДКА РЕЗИНО-ТКАНЕВАЯ	*	2013	290	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	290	290	собственные средства	0	100% выполнение
191	СТЕНД ИСПЫТАНИЙ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА	*	2013	1 380	**	***	***	собственные средства	1	Комплект	0	250	1 380	1 380	собственные средства	0	100% выполнение
192	ПУШКА ТЕПЛОВАЯ BALLU ВРН-9	*	2013	79	**	***	***	собственные средства	2	штук	0	79	79	79	собственные средства	0	100% выполнение
193	КОМПЛЕКТ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ КОУ-2	*	2013	108	**	***	***	собственные средства	108	штук	0	0	0	108	собственные средства	0	100% выполнение
194	КОММУНИКАТОР HART ТИП 475	*	2013	2 100	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	2 100	2 100	собственные средства	0	100% выполнение
195	ПРИНТЕР HP LAZERJET P3015DN	*	2013	728	**	***	***	собственные средства	6	штук	0	0	728	728	собственные средства	0	100% выполнение
196	ПРИНТЕР HP LASERJET 5200DТN А3 (Q7546A)	*	2013	428	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	428	428	собственные средства	0	100% выполнение
197	АППАРАТ ФАКСИМИЛЬНЫЙ HP LASERJET M1214	*	2013	711	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	711	711	собственные средства	0	100% выполнение
198	КОМПЬЮТЕР HP COMPAQ 8200 ELITE	*	2013	2 700	**	***	***	собственные средства	10	штук	0	0	2 700	2 700	собственные средства	0	100% выполнение
199	КРЕСЛО С ПОДЛОКОТНИКАМИ	*	2013	100	**	***	***	собственные средства	5	штук	100	100	100	100	собственные средства	0	100% выполнение
200	СТОЛ РАБОЧИЙ, СЛЕСАРЯ КИП	*	2013	300	**	***	***	собственные средства	2	штук	300	300	300	300	собственные средства	0	100% выполнение
201	ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 800Х432Х1800	*	2013	2 250	**	***	***	собственные средства	30	штук	2 250	2 250	2 250	2 250	собственные средства	0	100% выполнение
202	ТРАССОНСКАТЕЛЬ RD8000	*	2013	2 861	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	2 861	2 861	2 861	собственные средства	0	100% выполнение
203	НЕФТЕСБОРЩИК С МОТОПОМПОЙ FASFLO	*	2013	1 832	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	1 832	1 832	1 832	собственные средства	0	100% выполнение
204	УСТАНОВКА НАСОСНАЯ HYDROFRESH РКМ 60-24	*	2013	89	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	0	108	собственные средства	19	100% выполнение
205	НАСОС ПОГРУЖНОЙ БВ 0.12-40	*	2013	79	**	***	***	собственные средства	3	штук	0	0	0	2 015	собственные средства	1 936	100% выполнение
273	Приобретение НМА	*	2013	11 605	**	***	***	собственные средства	0	штук	0	4 589	4 627	10 568	собственные средства	-1 037	
1	Приобретение ПО AUTOCAD	*	2013	1 560	**	***	***	собственные средства	3	штук	0	565	565	565	собственные средства	-995	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
2	Программный комплекс АВС-4РС	*	2013	125	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	0	125	собственные средства	0	100% выполнение
3	Приобретение и монтаж системы записи телефонных разговоров диспетчеров ЦДП ВФ УАТС	*	2013	2 297	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	0	2 289	собственные средства	-8	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров

№	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта)	Кем утверждена (дата, номер приказа)*	Год реализации и мероприятия	Сумма инвест. программ, тыс. тенге	Отчет о прибылях и убытках**	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)***		Источник инвестиций (фактическое условие)	Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в тарифе (сжелектран по нарастающим итогом)						Отклонение тыс. тенге	Причины отклонения	
						План	Факт		Количество в натуральном выражении	Единица изм	Сумма инвестиций						Источники инвестиций
											3 мес. тыс. тенге	6 мес. тыс. тенге	9 мес. тыс. тенге	12 мес. тыс. тенге			
4	Приобретение и монтаж системы записи телефонных разговоров диспетчеров ЦДП ВФ СУСМ	*	2013	3 562	**	***	***	собственные средства	1	штука	0	0	0	3 527	собственные средства	-35	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
5	ПРОГРАММА ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL	*	2013	95	**	***	***	собственные средства	1	штука	0	95	95	95	собственные средства	0	100% выполнение
6	ПРОГРАММА "VISIO 2010"	*	2013	1 333	**	***	***	собственные средства	26	штука	0	1 333	1 333	1 333	собственные средства	0	100% выполнение
7	ПРОГРАММА "AUTOCAD 2010"	*	2013	1 722	**	***	***	собственные средства	2	штука	0	1 722	1 722	1 722	собственные средства	0	100% выполнение
8	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГ. СКП ХОД-ТЕСТ С ИНТЕР. ПИИ	*	2013	38	**	***	***	собственные средства	1	штука	0	0	38	38	собственные средства	0	100% выполнение
9	ПО HP iLO Advanced including	*	2013	874	**	***	***	собственные средства	8	штука	0	874	874	874	собственные средства	0	100% выполнение
274	Программа капитальных вложений по оборудованию и НМА Западный филиал на 2013 год	*	2013	2 030 059	**	***	***				76 128	467 628	1 085 577	1 967 946		-62 113	
275	Приобретение основных средств	*	2013	2 007 310	**	***	***				61 942	444 878	1 062 828	1 945 197		-62 113	
1	ПРИБОР "СЕНСОР"	*	2013	1 265	**	***	***	собственные средства	3	штука	0	1 265	1 265	1 265	собственные средства	0	100% выполнение
2	БИНОКЛЬ 16X50	*	2013	9	**	***	***	собственные средства	1	штука	0	9	9	9	собственные средства	0	100% выполнение
3	ПРИБОР ВАФ 400В 10А	*	2013	51	**	***	***	собственные средства	2	штука	0	0	51	51	собственные средства	0	100% выполнение
4	МАГАЗИН СОПРОТИВЛЕНИЯ P-4831	*	2013	113	**	***	***	собственные средства	1	штука	0	0	113	113	собственные средства	0	100% выполнение
5	ТЕСТЕР КАБЕЛЬНЫЙ НА КАТЕГОРИЮ 5	*	2013	34	**	***	***	собственные средства	1	штука	0	0	34	34	собственные средства	0	100% выполнение
6	ВЫПРЯМИТЕЛЬ СВАРОЧНЫЙ ВД-306Б	*	2013	4 299	**	***	***	собственные средства	1	штука	0	0	4 299	4 299	собственные средства	0	100% выполнение
7	НАГРЕВАТЕЛЬ СМАЗОК С-322 ПЕРЕДВИЖНОЙ	*	2013	860	**	***	***	собственные средства	2	штука	0	0	860	860	собственные средства	0	100% выполнение
8	ШКАФ ДЛЯ СПЕЦОДЕЖДЫ	*	2013	1 584	**	***	***	собственные средства	24	штука	1 584	1 584	1 584	1 584	собственные средства	0	100% выполнение
9	СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ	*	2013	3 116	**	***	***	собственные средства	82	штука	3 116	3 116	3 116	3 116	собственные средства	0	100% выполнение
10	АВТОВОС ВАХТОВЫЙ НА БАЗЕ КАМАЗ	*	2013	22 149	**	***	***	собственные средства	1	штука	0	20 700	20 700	20 700	собственные средства	-1 449	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
11	ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ	*	2013	5 396	**	***	***	собственные средства	71	штука	5 396	5 396	5 396	5 396	собственные средства	0	100% выполнение
12	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ PANASONIC	*	2013	630	**	***	***	собственные средства	18	штука	0	630	630	630	собственные средства	0	100% выполнение
13	ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ 67/350	*	2013	60	**	***	***	собственные средства	1	штука	0	60	60	60	собственные средства	0	100% выполнение
14	МАШИНА ИЗОЛЯЦИОННАЯ РУЧНАЯ 1020	*	2013	1 125	**	***	***	собственные средства	3	штука	0	1 125	1 125	1 125	собственные средства	0	100% выполнение
15	СПЛИТ СИСТЕМА (S=100 КВ.М.)	*	2013	816	**	***	***	собственные средства	3	штука	0	816	816	816	собственные средства	0	100% выполнение
16	АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ CADDY-250	*	2013	7 190	**	***	***	собственные средства	2	штука	0	0	7 190	7 190	собственные средства	0	100% выполнение
17	КРЕСЛО ОФИСНОЕ	*	2013	4 000	**	***	***	собственные средства	160	штука	4 000	4 000	4 000	4 000	собственные средства	0	100% выполнение
18	КАЛОРИФЕР	*	2013	307	**	***	***	собственные средства	8	штука	0	307	307	307	собственные средства	0	100% выполнение
19	СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ГС2112	*	2013	560	**	***	***	собственные средства	1	штука	0	560	560	560	собственные средства	0	100% выполнение
20	КОНДИЦИОНЕР НАПОЛЬНЫЙ	*	2013	238	**	***	***	собственные средства	1	штука	0	238	238	238	собственные средства	0	100% выполнение
21	РАДИОСТАНЦИЯ "MOTOROLA" GP-680	*	2013	2 850	**	***	***	собственные средства	19	штука	0	2 850	2 850	2 850	собственные средства	0	100% выполнение
22	РАДИОСТАНЦИЯ МОТОРОЛА GM-660(С МИКРОФОН)	*	2013	2 100	**	***	***	собственные средства	14	штука	0	2 100	2 100	2 100	собственные средства	0	100% выполнение
23	LAN CABLE TESTER ACLT-100	*	2013	39	**	***	***	собственные средства	5	штука	0	39	39	39	собственные средства	0	100% выполнение
24	КОММУТАТОР 3COM DUAL SPEED HUB 8 100МБИТ	*	2013	186	**	***	***	собственные средства	8	штука	0	186	186	186	собственные средства	0	100% выполнение
25	СПЛИТ СИСТЕМА (S=65-70 КВ.М)	*	2013	1 530	**	***	***	собственные средства	15	штука	0	1 530	1 530	1 530	собственные средства	0	100% выполнение
26	СПЛИТ СИСТЕМА (S=35-40 КВ.М)	*	2013	5 481	**	***	***	собственные средства	62	штука	0	5 481	5 481	5 481	собственные средства	0	100% выполнение
27	КОНФЕРЕНЦИЯ CISCO IP 7936	*	2013	530	**	***	***	собственные средства	1	штука	0	530	530	530	собственные средства	0	100% выполнение
28	НОСИЛКА САНИТАРНАЯ	*	2013	344	**	***	***	собственные средства	11	штука	0	344	344	344	собственные средства	0	100% выполнение
29	РЕОСТАТ БАЛЛАСТНЫЙ ТИП РБ-302	*	2013	209	**	***	***	собственные средства	4	штука	0	0	176	176	собственные средства	-33	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
30	ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ А&D"GX-600	*	2013	626	**	***	***	собственные средства	1	штука	0	0	626	626	собственные средства	0	100% выполнение
31	АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ INVERTEC V-350PRO	*	2013	6 200	**	***	***	собственные средства	2	штука	0	0	6 200	6 200	собственные средства	0	100% выполнение
32	УСТАНОВКА ДЛЯ ЗАПУСКА ДВС ЗИМОЙ УЗД-2М	*	2013	1 500	**	***	***	собственные средства	2	штука	0	1 500	1 500	1 500	собственные средства	0	100% выполнение
33	ПРИБОР MODATA-3 С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ	*	2013	16 980	**	***	***	собственные средства	3	штука	0	16 978	16 978	16 980	собственные средства	0	100% выполнение
34	КОММУТАТОР HP (A600A)	*	2013	220	**	***	***	собственные средства	9	штука	0	220	220	220	собственные средства	0	100% выполнение
35	ПЕРФОРАТОР МАКПА	*	2013	220	**	***	***	собственные средства	2	штука	0	220	220	220	собственные средства	0	100% выполнение
36	АНАЛИЗАТОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАСТЫВАНИЯ	*	2013	8 763	**	***	***	собственные средства	1	штука	0	0	0	8 763	собственные средства	0	100% выполнение
37	СКРЕБОК ОЧИСТНОЙ МАНЖЕТНЫЙ ДУ530 MBD-20-	*	2013	1 354	**	***	***	собственные средства	4	штука	0	1 354	1 354	1 354	собственные средства	0	100% выполнение
38	ПРИЕМНИК GPS ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ МОБИЛЬНЫЙ	*	2013	1 782	**	***	***	собственные средства	2	штука	0	1 782	1 782	1 782	собственные средства	0	100% выполнение
39	ПРИНТЕР HP COLOR LASERJET CP5525DN	*	2013	2 493	**	***	***	собственные средства	5	штука	0	0	2 493	2 493	собственные средства	0	100% выполнение
40	XEROX WORKCENTRE 5745	*	2013	6 230	**	***	***	собственные средства	4	штука	0	6 230	6 230	6 230	собственные средства	0	100% выполнение
41	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ PANASONIC KX-TS2358	*	2013	910	**	***	***	собственные средства	26	штука	0	910	910	910	собственные средства	0	100% выполнение
42	ВОЗДУХОДУВКА 74 М3/ЧАС	*	2013	463	**	***	***	собственные средства	1	штука	0	463	463	463	собственные средства	0	100% выполнение
43	ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПОРТАТИВНЫЙ ГАЗТЕСТ	*	2013	902	**	***	***	собственные средства	1	штука	0	0	902	902	собственные средства	0	100% выполнение
44	КОМПЬЮТЕР ТОНКИЙ КЛИЕНТ	*	2013	743	**	***	***	собственные средства	5	штука	0	743	743	743	собственные средства	0	100% выполнение
45	СУМКА САНИТАРНАЯ В КОМПЛЕКТЕ	*	2013	133	**	***	***	собственные средства	8	Комплект	0	133	133	133	собственные средства	0	100% выполнение
46	МАШИНКА ДЛЯ РЕЗКИ ТРУБ"ФАЙН"СКОМПЛЕКТОМ ФРЕЗ	*	2013	33 000	**	***	***	собственные средства	4	штука	0	0	0	33 000	собственные средства	0	100% выполнение
47	СКРЕБОК ОЧИСТНОЙ ЩЕТОЧНЫЙ Ф 530 ММ	*	2013	514	**	***	***	собственные средства	1	штука	0	514	514	514	собственные средства	0	100% выполнение
48	СКРЕБОК ОЧИСТНОЙ ЩЕТОЧНЫЙ Ф 720 ММ	*	2013	892	**	***	***	собственные средства	1	штука	0	892	892	892	собственные средства	0	100% выполнение
49	СКРЕБОК ОЧИСТНОЙ МАНЖЕТНЫЙ ДУ1020 MBD-40	*	2013	2 773	**	***	***	собственные средства	2	штука	0	2 773	2 773	2 773	собственные средства	0	100% выполнение
50	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РЕНТГЕНТ-АППАРАТА "ПАУК"	*	2013	79	**	***	***	собственные средства	1	штука	0	79	79	79	собственные средства	0	100% выполнение
51	УСТРОЙСТВО ПНЕВМОЗАГЛУШАЮЩЕЕ ПЗУ-2 М	*	2013	75	**	***	***	собственные средства	1	штука	0	75	75	75	собственные средства	0	100% выполнение
52	ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА Ц43313.1	*	2013	3 073	**	***	***	собственные средства	8	штука	0	0	3 073	3 073	собственные средства	0	100% выполнение
53	РН-МЕТР С ЭЛЕКТРОДОМ 160	*	2013	243	**	***	***	собственные средства	1	штука	0	0	243	243	собственные средства	0	100% выполнение
54	ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ВЕНТИЛЯТОРОМ SK	*	2013	9	**	***	***	собственные средства	1	штука	0	9	9	9	собственные средства	0	100% выполнение
55	ЕМКОСТЬ С ДЫХАТЕЛЬНОЙ АРМАТУРОЙ 5М3	*	2013	2 000	**	***	***	собственные средства	1	Комплект	0	2 000	2 000	2 000	собственные средства	0	100% выполнение
56	УСТРОЙСТВО ПРОРЕЗНОЕ АКВ-103 "ПИРАНЬЯ"	*	2013	38 220	**	***	***	собственные средства	6	штука	0	38 220	38 220	38 220	собственные средства	0	100% выполнение
57	ЭТАЛОН ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ КАНАВОЧНЫЙ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА №11	*	2013	168	**	***	***	собственные средства	80	Комплект	0	168	168	168	собственные средства	0	100% выполнение

№	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта)	Кем утверждена (дата, номер приказа)*	Год реализации и мероприятия	Сумма инвест. программ, тыс. тенге	Отчет о прибылях и убытках**	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)***		Источник инвестиций (фактическое условие)	Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, учетной в тарифе (сжато/развернуто с нарастающим итогом)							Отклонение тыс. тенге	Причины отклонения
						План	Факт		Количество в натуральном показателе	Единица изм	Сумма инвестиций				Источники инвестиций		
											3 мес. тыс. тенге	6 мес. тыс. тенге	9 мес. тыс. тенге	12 мес. тыс. тенге			
58	ЭТАЛОН ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ КАНАВОЧНЫЙ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА №12	*	2013	488	**	***	***	собственные средства	20	Комплекст	0	0	456	456	собственные средства	-32	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
59	СКРЕБОК ОЧИСТНОЙ МАНЖЕТНЫЙ ДУ720 MBD-28	*	2013	1 758	**	***	***	собственные средства	3	штук	0	1 758	1 758	1 758	собственные средства	0	100% выполнение
60	ТВЕРДОМЕР ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЭМП-4.	*	2013	509	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	509	509	собственные средства	0	100% выполнение
61	ПРЕСС ППР-300	*	2013	65	**	***	***	собственные средства	5	штук	0	65	65	65	собственные средства	0	100% выполнение
62	ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	*	2013	969	**	***	***	собственные средства	2	штук	0	0	969	969	собственные средства	0	100% выполнение
63	АНАЛИЗАТОР ТЕЧЕИСКАТ АНТ-3 100-1200 МГ/М	*	2013	7 194	**	***	***	собственные средства	6	штук	0	0	7 194	7 194	собственные средства	0	100% выполнение
64	ТЕНТ 16X16	*	2013	14 248	**	***	***	собственные средства	41	штук	9 698	14 200	14 200	14 248	собственные средства	0	100% выполнение
65	СЧЕТЧИК УЧЕТА ТЕПЛА ВЗЛЕТ ТСРВ	*	2013	1 803	**	***	***	собственные средства	3	штук	0	0	1 803	1 803	собственные средства	0	100% выполнение
66	СТЕЛЛАЖ СКЛАДСКОЙ	*	2013	120	**	***	***	собственные средства	2	штук	0	120	120	120	собственные средства	0	100% выполнение
67	КАЛИБРАТОР ДАВЛЕНИЯ ARTVIK PPC-140	*	2013	2 707	**	***	***	собственные средства	2	штук	0	0	2 707	2 707	собственные средства	0	100% выполнение
68	ВАГОН-ДОМИК ЖИЛОЙ НА 8 ЧЕЛ	*	2013	16 400	**	***	***	собственные средства	4	штук	0	16 400	16 400	16 400	собственные средства	0	100% выполнение
69	АППАРАТ ТАШ-2305 ТЕЛЕФОННЫЙ ШАХТНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ	*	2013	105	**	***	***	собственные средства	3	штук	0	105	105	105	собственные средства	0	100% выполнение
70	АППАРАТ РЕНТГЕНОВСКИЙ "АРИНА-1"	*	2013	2 475	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	2 475	2 475	2 475	собственные средства	0	100% выполнение
71	МАШИНКА ДЛЯ ПЕРЕЛЕТА	*	2013	45	**	***	***	собственные средства	3	штук	0	0	45	45	собственные средства	0	100% выполнение
72	СТАНОК ПЕРЕЛЕТНЫЙ	*	2013	36	**	***	***	собственные средства	2	штук	0	0	36	36	собственные средства	0	100% выполнение
73	ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПЕРЕНОСНОЙ X-AM 3000 ДРЕГЕР	*	2013	2 366	**	***	***	собственные средства	6	штук	0	0	2 366	2 366	собственные средства	0	100% выполнение
74	ДОЗИМЕТР	*	2013	2 763	**	***	***	собственные средства	2	штук	0	2 763	2 763	2 763	собственные средства	0	100% выполнение
75	АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫМ ТОКОМ АУОГ-20-220-УХЛ4	*	2013	15 548	**	***	***	собственные средства	3	штук	0	0	14 531	15 548	собственные средства	0	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
76	КОММУТАТОР CISCO2960-24ТС-L CATALYST2960	*	2013	5 585	**	***	***	собственные средства	24	штук	0	5 585	5 585	5 585	собственные средства	0	100% выполнение
77	ПУШКА ТЕПЛОВАЯ BALLU ВРН-9	*	2013	202	**	***	***	собственные средства	8	штук	0	180	180	202	собственные средства	0	100% выполнение
78	ЛОДКА"КАЗАНКА"С МОТОРОМ	*	2013	4 000	**	***	***	собственные средства	2	штук	0	0	4 000	4 000	собственные средства	0	100% выполнение
79	ТВЕРДОМЕР ДИНАМИЧЕСКИЙ ТКМ-359	*	2013	899	**	***	***	собственные средства	2	штук	0	0	899	899	собственные средства	0	100% выполнение
80	ТРАССОНКАТЕЛЬ СТАЛКЕР 75-02	*	2013	2 174	**	***	***	собственные средства	4	штук	0	0	2 174	2 174	собственные средства	0	100% выполнение
81	ТЕЛЕФОН CISCO IP PHONE 9971	*	2013	490	**	***	***	собственные средства	14	штук	0	490	490	490	собственные средства	0	100% выполнение
82	ФОТОМЕТР ПЭ-5300В	*	2013	426	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	426	426	собственные средства	0	100% выполнение
83	ГЕНЕРАТОР ВОДОРОДА	*	2013	1 880	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	1 880	1 880	собственные средства	0	100% выполнение
84	РАЗВЕТВИТЕЛЬ СЕТЕВ.8 ПОРТОВ HUB 10/100	*	2013	60	**	***	***	собственные средства	25	штук	0	60	60	60	собственные средства	0	100% выполнение
85	КОММУТАТОР 48-ПОРТ. CATALYST	*	2013	6 045	**	***	***	собственные средства	12	штук	0	6 045	6 045	6 045	собственные средства	0	100% выполнение
86	ПАНЕЛЬ ПОЖ-КОНТР SERIES 6000-EN54-2W/O	*	2013	936	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	936	936	936	собственные средства	0	100% выполнение
87	КОНДИЦИОНЕР СПЛИТ-СИСТЕМА S 20-40 КВ.М	*	2013	484	**	***	***	собственные средства	4	штук	0	484	484	484	собственные средства	0	100% выполнение
88	ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ ВО-06-300-5 ВЗРЫВОЗАЩ.	*	2013	120	**	***	***	собственные средства	2	штук	0	0	120	120	собственные средства	0	100% выполнение
89	СИСТЕМА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ(VIA VIDEO DESK)	*	2013	816	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	816	816	816	собственные средства	0	100% выполнение
90	МЕДИА КОНВЕРТЕР 100 BASE-TX FOR 100 BASE	*	2013	477	**	***	***	собственные средства	17	штук	477	477	477	477	собственные средства	0	100% выполнение
91	СТЕНД СТАЦИОНАРНЫЙ ARTVIK	*	2013	13 400	**	***	***	собственные средства	1	Комплекст	0	13 400	13 400	13 400	собственные средства	0	100% выполнение
92	РАДИОСТАНЦИЯ GP-680 FM	*	2013	1 500	**	***	***	собственные средства	10	штук	0	1 500	1 500	1 500	собственные средства	0	100% выполнение
93	АППАРАТ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ИЗОЛЯЦИИ АИД-70М	*	2013	1 712	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	1 600	1 600	собственные средства	-112	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
94	ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ P-013	*	2013	5 600	**	***	***	собственные средства	2	штук	0	5 600	5 600	5 600	собственные средства	0	100% выполнение
95	ПРИБОР ПОИСК МП	*	2013	3 750	**	***	***	собственные средства	3	штук	0	3 750	3 750	3 750	собственные средства	0	100% выполнение
96	АНАЛИЗАТОР ДЫМОВЫХ ГАЗОВ TESTO 350	*	2013	410	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	410	410	410	собственные средства	0	100% выполнение
97	ТЕЛЕФОН CISCO IP PHONE 7975G	*	2013	700	**	***	***	собственные средства	20	штук	0	700	700	700	собственные средства	0	100% выполнение
98	КОММУНИКАТОР HART ТИП 475	*	2013	5 381	**	***	***	собственные средства	2	штук	0	5 381	5 381	5 381	собственные средства	0	100% выполнение
99	ПРИНТЕР HP LAZERJET P301SDN	*	2013	11 297	**	***	***	собственные средства	24	штук	0	11 297	11 297	11 297	собственные средства	0	100% выполнение
100	ПРИНТЕР HP LASERJET 5200DTN A3 (Q7546A)	*	2013	11 297	**	***	***	собственные средства	24	штук	0	11 297	11 297	11 297	собственные средства	0	100% выполнение
101	СКАНЕР HP DIGITAL SENDER 9250C	*	2013	13 854	**	***	***	собственные средства	20	штук	0	13 854	13 854	13 854	собственные средства	0	100% выполнение
102	СКАНЕР A3 SCSI MUSTEK PARAGON A3 PRO_60	*	2013	575	**	***	***	собственные средства	4	штук	0	575	575	575	собственные средства	0	100% выполнение
103	СКАНЕР MUSTEK SCANEXPRESS A3	*	2013	210	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	210	210	210	собственные средства	0	100% выполнение
104	СКАНЕР A0 COLORTRAC SMARTLF C140C	*	2013	990	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	990	990	990	собственные средства	0	100% выполнение
105	АППАРАТ ФАКСИМИЛЬНЫЙ HP LASERJET M1214	*	2013	440	**	***	***	собственные средства	10	штук	0	440	440	440	собственные средства	0	100% выполнение
106	МОНИТОР 24"	*	2013	897	**	***	***	собственные средства	21	штук	0	0	897	897	собственные средства	0	100% выполнение
107	МОНИТОР HP LP2475W	*	2013	1 467	**	***	***	собственные средства	17	штук	0	1 467	1 467	1 467	собственные средства	0	100% выполнение
108	ПРОГРАММАТОР В ФОРМАТЕ NOTEBOOK PG P4	*	2013	2 171	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	2 171	2 171	2 171	собственные средства	0	100% выполнение
109	НОУТБУК	*	2013	2 171	**	***	***	собственные средства	10	штук	0	2 171	2 171	2 171	собственные средства	0	100% выполнение
110	СТАНЦИЯ ГРАФИЧЕСКАЯ HP Z800	*	2013	5 469	**	***	***	собственные средства	9	штук	0	0	5 469	5 469	собственные средства	0	100% выполнение
111	МОНИТОР HP 24"	*	2013	61	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	61	61	61	собственные средства	0	100% выполнение
112	КОМПЬЮТЕР HP COMPAQ 8200 ELITE	*	2013	44 603	**	***	***	собственные средства	150	штук	0	44 603	44 603	44 603	собственные средства	0	100% выполнение
113	СЕРВЕР HP PROLIANT DL380 G6	*	2013	55 431	**	***	***	собственные средства	15	штук	0	55 431	55 431	55 431	собственные средства	0	100% выполнение
114	МИКСЕР СО ВСТРОЕННЫМ УСИЛИТЕЛЕМ	*	2013	35	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	35	35	собственные средства	0	100% выполнение
115	ПРОЕКТОР ЦИФРОВОЙ DELL 7609WU	*	2013	1 699	**	***	***	собственные средства	2	штук	0	0	1 699	1 699	собственные средства	0	100% выполнение
116	КРЕСЛО С ПОДЛОКОТНИКАМИ	*	2013	616	**	***	***	собственные средства	8	штук	616	616	616	616	собственные средства	0	100% выполнение
117	СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ 1000X600X900	*	2013	281	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	281	281	собственные средства	0	100% выполнение
118	СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ 1200X600X900	*	2013	95	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	95	95	95	собственные средства	0	100% выполнение
119	СТОЛ ОСТРОВНОЙ 1500X1500X1580	*	2013	987	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	987	987	987	собственные средства	0	100% выполнение
120	СТОЛ ПЕРЕГОВОРОВ	*	2013	350	**	***	***	собственные средства	1	штук	350	350	350	350	собственные средства	0	100% выполнение
121	СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ	*	2013	9 900	**	***	***	собственные средства	110	штук	9 900	9 900	9 900	9 900	собственные средства	0	100% выполнение
122	СТОЛ РАБОЧИЙ, СЛЕСАРЯ КИП	*	2013	1 250	**	***	***	собственные средства	5	штук	0	1 250	1 250	1 250	собственные средства	0	100% выполнение
123	СТУЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ НА РОЛИКАХ(h 540-670)	*	2013	87	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	87	87	собственные средства	0	100% выполнение
124	СТУЛ МЯГКИЙ	*	2013	160	**	***	***	собственные средства	16	штук	160	160	160	160	собственные средства	0	100% выполнение
125	СТУЛЬЯ МЯГКИЕ С ПОДЛОКОТНИКОМ	*	2013	11 250	**	***	***	собственные средства	250	штук	11 250	11 250	11 250	11 250	собственные средства	0	100% выполнение
126	ТУМБА МОБИЛЬНАЯ	*	2013	3 850	**	***	***	собственные средства	110	штук	3 850	3 850	3 850	3 850	собственные средства	0	100% выполнение

№	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта)	Кем утверждена (дата, номер приказа)*	Год реализации и мероприятия	Сумма инвест. программ, тыс. тенге	Отчет о прибылях и убытках**	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)***		Источник инвестиций (фактическое условие)	Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в тарифе (сжесткительно с нарастающим итогом)						Отклонение тыс. тенге	Причины отклонения	
						План	Факт		Количество в натуральном выражении	Единица изм	Сумма инвестиций						Источник инвестиций
											3 мес. тыс. тенге	6 мес. тыс. тенге	9 мес. тыс. тенге	12 мес. тыс. тенге			
127	ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ С ПОДВОД ВОДЫ 1500X760X2200	*	2013	200	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	200	200	200	собственные средства	0	100% выполнение
128	ШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ	*	2013	7 290	**	***	***	собственные средства	81	штук	7 290	7 290	7 290	7 290	собственные средства	0	100% выполнение
129	ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	*	2013	1 224	**	***	***	собственные средства	24	штук	1 224	1 224	1 224	1 224	собственные средства	0	100% выполнение
130	НОУТБУК ПРОМЫШЛ. PANASONIC 13.1 CORE I5	*	2013	1 033	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	1 033	1 033	1 033	собственные средства	0	100% выполнение
131	СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ УИ-70М	*	2013	747	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	747	747	собственные средства	0	100% выполнение
132	ПРОЕКТОР DELL S500	*	2013	619	**	***	***	собственные средства	2	штук	0	0	619	619	собственные средства	0	100% выполнение
133	ПРОЕКТОР DELL 4320	*	2013	1 013	**	***	***	собственные средства	4	штук	0	0	1 013	1 013	собственные средства	0	100% выполнение
134	МОНИТОР ЖК HP LD4710 (47) (XG826AA)	*	2013	511	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	511	511	собственные средства	0	100% выполнение
135	УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ROLENZ DP 4000	*	2013	262	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	262	262	262	собственные средства	0	100% выполнение
136	МОНИТОР СЕНИЧЕСКИЙ	*	2013	193	**	***	***	собственные средства	2	штук	0	0	193	193	собственные средства	0	100% выполнение
137	КОТЕЛ ВОДОРЕЙНИЙ BV-535 RD	*	2013	1 950	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	1 950	1 950	1 950	собственные средства	0	100% выполнение
138	ТЕРМИНАЛ ЦИФРОВОЙ ARCATA 2826	*	2013	2 400	**	***	***	собственные средства	40	штук	0	2 400	2 400	2 400	собственные средства	0	100% выполнение
139	ГАЗОАНАЛИЗАТОР ТРЕХДЕТЕКТОРНЫЙ КОЛИОН-1В	*	2013	7 215	**	***	***	собственные средства	6	штук	0	0	7 215	7 215	собственные средства	0	100% выполнение
140	ПРИНТЕР ТЕРМОТРАНСФЕРНЫЙ КАБ.МАХ LM380A	*	2013	476	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	476	476	476	собственные средства	0	100% выполнение
141	ШКАФ-ТЕРМОСТАТ КОМПАКТНЫЙ 425X600X375	*	2013	100	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	100	100	100	собственные средства	0	100% выполнение
142	СИСТЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ БПК	*	2013	4 633	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	4 633	4 633	собственные средства	0	100% выполнение
143	СТОЛ ПРЕСТАВНОЙ	*	2013	2 100	**	***	***	собственные средства	50	штук	2 100	2 100	2 100	2 100	собственные средства	0	100% выполнение
144	СТАНЦИЯ МОБИЛЬНАЯ РАБОЧАЯ HP ELITEBOOK	*	2013	306	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	306	306	306	собственные средства	0	100% выполнение
145	МОНИТОР ЖК HP ZK30W S-IPS	*	2013	536	**	***	***	собственные средства	2	штук	0	536	536	536	собственные средства	0	100% выполнение
146	ПАНЕЛЬ ДИНАМИКОВ ЖК HP	*	2013	15	**	***	***	собственные средства	3	штук	0	15	15	15	собственные средства	0	100% выполнение
147	КАЛИБРАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ RTC	*	2013	4 401	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	4 401	4 401	собственные средства	0	100% выполнение
148	ПРИЦЕП ОДНООСНЫЙ ЭПСО	*	2013	1 500	**	***	***	собственные средства	3	штук	0	0	1 500	1 500	собственные средства	0	100% выполнение
149	УСТРОЙСТВО АВАРИЙНОЙ ЭВАКУАЦИИ ХЛОРА	*	2013	1 400	**	***	***	собственные средства	2	штук	0	1 400	1 400	1 400	собственные средства	0	100% выполнение
150	НАСОС 12 НА 9X4	*	2013	4 738	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	4 738	4 738	собственные средства	0	100% выполнение
151	НАСОС АНС 130 Д С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ УД-2М1	*	2013	2 591	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	0	2 591	собственные средства	0	100% выполнение
152	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ДУ 300 РУ 64	*	2013	717	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	670	670	собственные средства	-47	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
153	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ДУ 350 РУ 16	*	2013	600	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	600	600	собственные средства	0	100% выполнение
154	ЗАДВИЖКА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДУ 300 РУ64	*	2013	6 224	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	0	6 224	собственные средства	0	100% выполнение
155	АРМАТУРА ДЫХАТЕЛЬНО-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КДС1500-250	*	2013	5 645	**	***	***	собственные средства	12	штук	0	5 645	5 645	5 645	собственные средства	0	100% выполнение
156	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ ДУ 500 РУ 75	*	2013	13 760	**	***	***	собственные средства	2	штук	0	0	13 760	13 760	собственные средства	0	100% выполнение
157	ЗАДВИЖКА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДУ 350 РУ64	*	2013	27 120	**	***	***	собственные средства	6	штук	0	0	27 120	27 120	собственные средства	0	100% выполнение
158	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ ДУ 500 РУ 64	*	2013	3 120	**	***	***	собственные средства	2	штук	0	0	0	3 120	собственные средства	0	100% выполнение
159	СТАНЦИЯ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ "ЭНЕРГОМЕРА"М2	*	2013	974	**	***	***	собственные средства	1	Комплект	0	0	974	974	собственные средства	0	100% выполнение
160	РАСХОДОМЕР FHN1010 2-ЛУЧ.7МЕ3600-1NN2-Z	*	2013	12 618	**	***	***	собственные средства	3	штук	0	0	12 618	12 618	собственные средства	0	100% выполнение
161	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СТД-5000 10КВТ	*	2013	142 321	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	0	133 000	собственные средства	-9 321	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
162	НАСОС НМ 2500/230	*	2013	80 029	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	79 000	79 000	собственные средства	-1 029	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
163	АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ АДМ 10000/210	*	2013	318 414	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	290 000	290 000	собственные средства	-28 414	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
164	ЭЛЕКТРОПРИВОД ЭП4В-Г-2000-32-Э12-11111	*	2013	2 917	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	2 917	2 917	2 917	собственные средства	0	100% выполнение
165	ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСКОВЫЙ ДУ500 РУ10	*	2013	15 000	**	***	***	собственные средства	6	штук	0	0	15 000	15 000	собственные средства	0	100% выполнение
166	ЗАТВОР ПОВОРОТ ДИСКОВЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ Ф1	*	2013	38 500	**	***	***	собственные средства	4	штук	0	0	38 500	38 500	собственные средства	0	100% выполнение
167	ЗАТВОР ПОВОРОТ ДИСКОВЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ Ф8	*	2013	16 000	**	***	***	собственные средства	4	штук	0	0	16 000	16 000	собственные средства	0	100% выполнение
168	УСТР-ВО ПНЕВМОЗАГЛУШАЮЩЕЕ ПЗУ Ф1020ММ	*	2013	3 900	**	***	***	собственные средства	6	штук	0	3 900	3 900	3 900	собственные средства	0	100% выполнение
169	ВЕНТИЛЯТОР ДУТЬЕВОЙ ВЦ-1.3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ	*	2013	350	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	350	350	собственные средства	0	100% выполнение
170	ДЫМОСОС Д-3.5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ	*	2013	680	**	***	***	собственные средства	2	штук	0	0	680	680	собственные средства	0	100% выполнение
171	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ДУ 250 РУ 16	*	2013	1 130	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	1 130	1 130	собственные средства	0	100% выполнение
172	ОПОРА УГЛОВАЯ (СТОЙКА СВ 10.5) УП1	*	2013	249	**	***	***	собственные средства	5	штук	0	249	249	249	собственные средства	0	100% выполнение
173	СЧЕТЧИК РЕГИСТРАТОР ТЕПЛА ТСР-031	*	2013	1 204	**	***	***	собственные средства	3	штук	0	0	1 204	1 204	собственные средства	0	100% выполнение
174	ВИБРОАНАЛИЗАТОР СД С ПРОГРАММОЙ "DREAM FOR WINDOW	*	2013	23 786	**	***	***	собственные средства	3	Комплект	0	23 786	23 786	23 786	собственные средства	0	100% выполнение
175	ОПОРА СВ 110-3,5	*	2013	1 646	**	***	***	собственные средства	20	штук	0	1 538	1 538	1 538	собственные средства	-108	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
176	СИСТЕМА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ СЕРВЕРАМИ КVM	*	2013	931	**	***	***	собственные средства	5	Комплект	931	931	931	931	собственные средства	0	100% выполнение
177	КОТЕЛ САТУРН БОЙЛЕР КДВ 1535	*	2013	2 150	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	2 150	2 150	2 150	собственные средства	0	100% выполнение
178	ПРОГРАММАТОР SIEMENS PG 2 GHZ DUAL	*	2013	2 171	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	2 171	2 171	2 171	собственные средства	0	100% выполнение
179	ЛОКАТОР АКУСТИЧЕСКИЙ ДЛЯ СОПРОВО. ОУ	*	2013	583	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	583	583	собственные средства	0	100% выполнение
180	РАСХОДОМЕР УЛЬТРАЗВУК.ОРТИСОНIC 6300	*	2013	410	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	410	410	собственные средства	0	100% выполнение
181	КАЛИБРАТОР ТЕМПЕРАТУР АТС-320-А	*	2013	11 748	**	***	***	собственные средства	2	штук	0	0	11 748	11 748	собственные средства	0	100% выполнение
182	ДАТЧИК ВИБРАЦИИ СЕМВ Т1 40/00/00/1/-/-/	*	2013	1 454	**	***	***	собственные средства	6	штук	0	0	1 454	1 454	собственные средства	0	100% выполнение
183	ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА SIMATIC TP270-10	*	2013	553	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	553	553	собственные средства	0	100% выполнение
184	ДАТЧИК ИЗМЕРЕНИЯ СИГ НАЛА УРОВНЯ VEGAPULS62+VEGAMET 624	*	2013	1 559	**	***	***	собственные средства	2	штук	0	1 560	1 559	1 559	собственные средства	0	100% выполнение
185	АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ НМ 3600/230	*	2013	437 656	**	***	***	собственные средства	2	штук	0	0	0	420 000	собственные средства	-17 656	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
186	АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ СЭ 2500-160-8	*	2013	267 897	**	***	***	собственные средства	3	штук	0	0	0	264 000	собственные средства	-3 897	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
187	Прибор электронный тахеометр марки "Leica" TS02 power-7	*	2013	1 891	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	1 891	1 891	собственные средства	0	100% выполнение

№	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта)	Кем утверждена (дата, номер приказа)*	Год реализации и мероприятия	Сумма инвест. программы, тыс. тенге	Отчет о приростах и убытках**	Информация о планах и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)***		Источник инвестиций (фактическое условие)	Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в тарифе (сжескратно по нарастающим итогом)						Отклонение тыс. тенге	Причины отклонения	
						План	Факт		Количество в натуральном показателе	Единица изм	Сумма инвестиций						Источники инвестиций
											3 мес. тыс. тенге	6 мес. тыс. тенге	9 мес. тыс. тенге	12 мес. тыс. тенге			
188	СКРЕБОК ОЧИСТНОЙ МАНЖЕТНЫЙ ДУ720 MBD-28	*	2013	5 859	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	0	5 842	собственные средства	-17	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
189	КОНДИЦИОНЕР СПЛИТ-СИСТЕМА S 40-60 КВ.М	*	2013	126	**	***	***	собственные средства	2	штук	0	126	126	126	собственные средства	0	100% выполнение
190	ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПЕРЕНОСНОЙ X-AM 3000 ДРЕГЕР	*	2013	1 052	**	***	***	собственные средства	3	штук	0	0	1 052	1 052	собственные средства	0	100% выполнение
191	СКАНЕР HP SCAN JET-5590 (L1910A)	*	2013	239	**	***	***	собственные средства	3	штук	0	239	239	239	собственные средства	0	100% выполнение
192	КОМПЬЮТЕР HP COMPAQ 8200 ELITE	*	2013	316	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	316	316	316	собственные средства	0	100% выполнение
193	ТЕРМИНАЛ ЦИФРОВОЙ ARCATA 2826	*	2013	240	**	***	***	собственные средства	4	штук	0	240	240	240	собственные средства	0	100% выполнение
194	СТЕЛЛАЖ ДЛЯ БЛОКОВ И ЗАПЧАСТЕЙ АВТОМАТИКИ	*	2013	350	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	350	350	350	собственные средства	0	100% выполнение
276	Приобретение НМА	*	2013	22 749	**	***	***				14 186	22 749	22 749	22 749		0	
1	MICROSOFT VISIO ЛИЦЕНЗИОННЫЙ RUS	*	2013	1 820	**	***	***	собственные средства	35	штук	0	1 820	1 820	1 820	собственные средства	0	100% выполнение
2	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ RADMIN-3.0	*	2013	1 502	**	***	***	собственные средства	154	штук	0	1 502	1 502	1 502	собственные средства	0	100% выполнение
3	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ WINRAR 3.5	*	2013	1 218	**	***	***	собственные средства	152	штук	0	1 218	1 218	1 218	собственные средства	0	100% выполнение
4	ПРОГРАММА MS WINDOWS SERVER 2008	*	2013	849	**	***	***	собственные средства	5	штук	849	849	849	849	собственные средства	0	100% выполнение
5	ПО Ideal Administration 2011	*	2013	2 137	**	***	***	собственные средства	17	штук	0	2 137	2 137	2 137	собственные средства	0	100% выполнение
6	ПО AutoCAD 2012	*	2013	13 337	**	***	***	собственные средства	18	штук	13 337	13 337	13 337	13 337	собственные средства	0	100% выполнение
7	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ COREL DRAW X5	*	2013	1 888	**	***	***	собственные средства	15	штук	0	1 888	1 888	1 888	собственные средства	0	100% выполнение
277	Программа капитальных вложений по оборудованию и НМА Центрального аппарата и представительств на 2013 год	*	2013	100 375	**	***	***				942	43 396	99 550	100 132		-243	
278	Приобретение основных средств	*	2013	65 385	**	***	***				942	39 588	64 793	65 335		-50	
1	СТУЛ ОФИСНЫЙ	*	2013	192	**	***	***	собственные средства	30	штук	192	192	192	192	собственные средства	0	100% выполнение
2	КРЕСЛО ОФИСНОЕ	*	2013	534	**	***	***	собственные средства	30	штук	534	534	534	534	собственные средства	0	100% выполнение
3	СКАНЕР HP DIGITAL SENDER 8250C	*	2013	2 199	**	***	***	собственные средства	3	штук	0	0	2 199	2 199	собственные средства	0	100% выполнение
4	ПРИНТЕР HP LASERJET P3005DN	*	2013	2 185	**	***	***	собственные средства	14	штук	0	2 185	2 185	2 185	собственные средства	0	100% выполнение
5	ПРИНТЕР HP COLOR LASER JET5550DN	*	2013	2 600	**	***	***	собственные средства	5	штук	0	0	2 600	2 600	собственные средства	0	100% выполнение
6	АППАРАТ ФАКСИМИЛЬНЫЙ CANON FAX L-1000	*	2013	405	**	***	***	собственные средства	3	штук	0	0	405	405	собственные средства	0	100% выполнение
7	КСЕРОК СОНОН IR 2270	*	2013	10 271	**	***	***	собственные средства	8	штук	0	0	10 271	10 271	собственные средства	0	100% выполнение
8	УСТРОЙСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ HP LASERJET M4345X(CV426A	*	2013	3 332	**	***	***	собственные средства	5	штук	0	3 332	3 332	3 332	собственные средства	0	100% выполнение
9	МАШИНКА ДЛЯ ПЕРЕПЛЕТА "БРОШПОРОВЩИК"	*	2013	214	**	***	***	собственные средства	2	штук	0	214	214	214	собственные средства	0	100% выполнение
10	КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ КОЖАНОЕ	*	2013	780	**	***	***	собственные средства	10	штук	0	780	780	780	собственные средства	0	100% выполнение
11	СЕЙФ ОГНЕСТОЙКИЙ BS-K670	*	2013	140	**	***	***	собственные средства	2	штук	0	125	125	125	собственные средства	-15	100% выполнение
12	МАРШРУТИЗАТОРЫ CISCO ДЛЯ IP - СЕТЕЙ	*	2013	524	**	***	***	собственные средства	2	штук	0	524	524	524	собственные средства	0	100% выполнение
13	ТЕЛЕФОН CISCO IP PHONE 9971	*	2013	635	**	***	***	собственные средства	3	штук	0	635	635	635	собственные средства	0	100% выполнение
14	МОНИТОР HP 24"	*	2013	4 054	**	***	***	собственные средства	61	штук	0	0	4 054	4 054	собственные средства	0	100% выполнение
15	КОМПЬЮТЕР HP COMPAQ 8200 ELITE	*	2013	18 300	**	***	***	собственные средства	61	штук	0	18 300	18 300	18 300	собственные средства	0	100% выполнение
16	НОУТБУК Sony Vaio 13.1"	*	2013	6 596	**	***	***	собственные средства	10	штук	0	6 596	6 596	6 596	собственные средства	0	100% выполнение
17	МФУ HP LaserJet M5035 (Q7829A)	*	2013	725	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	725	725	собственные средства	0	100% выполнение
18	МОДУЛЬ PVDM2-64	*	2013	702	**	***	***	собственные средства	2	штук	0	702	702	702	собственные средства	0	100% выполнение
19	МОДУЛЬ IOGBASE	*	2013	1 429	**	***	***	собственные средства	2	штук	0	1 429	1 429	1 429	собственные средства	0	100% выполнение
20	IP ETHERNET WIFI CAMERA FULL HD 2MPiX	*	2013	166	**	***	***	собственные средства	3	штук	0	0	166	166	собственные средства	0	100% выполнение
21	WIRELESS ROUTER 802.11N/ETH/ADSL	*	2013	18	**	***	***	собственные средства	2	штук	0	0	18	18	собственные средства	0	100% выполнение
22	ТЕРМОМЕТР WEB SNMP NTP HYGROMETER	*	2013	463	**	***	***	собственные средства	4	штук	0	0	463	463	собственные средства	0	100% выполнение
23	НОУТБУК ASUS K93SM	*	2013	1 040	**	***	***	собственные средства	4	штук	0	1 040	1 040	1 040	собственные средства	0	100% выполнение
24	МОНОБЛОК IMAC 27" 8 GB 1 TB	*	2013	2 700	**	***	***	собственные средства	5	штук	0	2 700	2 700	2 700	собственные средства	0	100% выполнение
25	СТОЕЧНЫЙ RAID-НАКОПИТЕЛЬ QNAP TS-419U+	*	2013	755	**	***	***	собственные средства	2	штук	0	0	755	755	собственные средства	0	100% выполнение
26	СЕТЕВОЙ RAID-НАКОПИТЕЛЬ QNAP TS-419P II	*	2013	489	**	***	***	собственные средства	2	штук	0	0	489	489	собственные средства	0	100% выполнение
27	ВИДЕОПРОЕКТОР CASIO XJ-H2650	*	2013	2 760	**	***	***	собственные средства	3	штук	0	0	2 760	2 760	собственные средства	0	100% выполнение
28	ИНТЕРФЕЙС ТЕЛЕФОННЫЙ TELOS ONE PLUS ONE	*	2013	300	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	300	300	собственные средства	0	100% выполнение
29	Шредер (уничтожитель бумаг), Представительство АО КТО в г. Самаре	*	2013	31	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	32	32	31	собственные средства	0	100% выполнение
30	Монитор для ПК, Представительство АО КТО в г. Самаре	*	2013	52	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	53	53	53	собственные средства	1	100% выполнение
31	Ноутбук (1 шт), Представительство АО КТО в г. Омске	*	2013	176	**	***	***	собственные средства	1	штук	171	171	171	171	собственные средства	-5	100% выполнение
32	Шкаф для документов (1шт), Представительство АО КТО в г. Омске	*	2013	29	**	***	***	собственные средства	1	штук	25	25	25	25	собственные средства	-4	100% выполнение
33	Кресло офисное (2 шт), Представительство АО КТО в г. Омске	*	2013	19	**	***	***	собственные средства	2	штук	20	20	20	20	собственные средства	1	100% выполнение
34	Стационарные стеллажи "Практик"	*	2013	570	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	0	542	собственные средства	-28	
279	Приобретение НМА	*	2013	34 990	**	***	***				0	3 808	34 758	34 797		-193	
1	Закуп и внедрение комплексной системы для защиты от утечек/утери информации Общества	*	2013	31 133	**	***	***	собственные средства	1	объект	0	0	30 950	30 950	собственные средства	-183	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
2	ЛИЦЕНЗИЯ SMARTNET CCM	*	2013	960	**	***	***	собственные средства	3	штук	0	960	960	960	собственные средства	0	100% выполнение
3	ЛИЦЕНЗИЯ CON-SU1-AS2A40K9	*	2013	2 847	**	***	***	собственные средства	3	штук	0	2 847	2 847	2 847	собственные средства	0	100% выполнение
4	Приобретение лицензионного программного обеспечения Office 2007 Win32 Russian CD	*	2013	50	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	0	40	собственные средства	-10	100% выполнение
280	Программа капитальных вложений по оборудованию и НМА филиала ВЦКП на 2013 год	*	2013	58 066	**	***	***				4 800	56 595	57 395	57 759		-308	
281	Приобретение основных средств	*	2013	12 059	**	***	***				4 800	10 589	11 389	11 752		-308	
1	Закуп персональных рабочих станций	*	2013	4 400	**	***	***	собственные средства	15	штук	0	4 400	4 400	4 400	собственные средства	0	100% выполнение
2	НОУТБУК HP ELITEBOOK 8540W	*	2013	511	**	***	***	собственные средства	2	штук	0	511	511	511	собственные средства	0	100% выполнение
3	Доска интерактивная	*	2013	610	**	***	***	собственные средства	2	объект	0	0	0	363	собственные средства	-248	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
4	СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ	*	2013	1 000	**	***	***	собственные средства	20	штук	1 000	1 000	1 000	1 000	собственные средства	0	100% выполнение
5	СТОЛ ПЕРЕГОВОРОВ	*	2013	300	**	***	***	собственные средства	1	штук	300	300	300	300	собственные средства	0	100% выполнение

№	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта)	Кем утверждена (дата, номер приказа)*	Год реализации мероприятия	Сумма инвест.программы, тыс.руб.	Отчет о приростах и убытках**	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)***		Источник инвестиций (фактическое условие)	Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в тарифе (сжато/развернуто с нарастающим итогом)							Отклонение тыс. руб.	Причины отклонения
						План	Факт		Количество в натуральном выражении	Единица изм	Сумма инвестиций				Источники инвестиций		
											3 мес. тыс.руб.	6 мес. тыс.руб.	9 мес. тыс.руб.	12 мес. тыс.руб.			
6	СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ С ТУМБОЙ 1,8X0,705X0,75	*	2013	50	**	***	***	собственные средства	1	штука	50	50	50	50	собственные средства	0	100% выполнение
7	ТУМБА МОБИЛЬНАЯ	*	2013	600	**	***	***	собственные средства	20	штука	600	600	600	600	собственные средства	0	100% выполнение
8	ШКАФ ГАРДЕРОБ 2-СЕКЦИИ	*	2013	730	**	***	***	собственные средства	10	штука	730	730	730	730	собственные средства	0	100% выполнение
9	ШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ	*	2013	700	**	***	***	собственные средства	10	штука	700	700	700	700	собственные средства	0	100% выполнение
10	КРЕСЛО ОФИСНОЕ	*	2013	220	**	***	***	собственные средства	10	штука	220	220	220	220	собственные средства	0	100% выполнение
11	МЕБЕЛЬ "КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ"	*	2013	1 100	**	***	***	собственные средства	1	штука	1 100	1 100	1 100	1 100	собственные средства	0	100% выполнение
12	КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ КОЖАНОЕ	*	2013	100	**	***	***	собственные средства	1	штука	100	100	100	100	собственные средства	0	100% выполнение
13	Тепловизор Fluke Ti10	*	2013	878	**	***	***	собственные средства	1	объект	0	878	878	878	собственные средства	0	100% выполнение
14	КОНДИЦИОНЕР СПЛИТ-СИСТЕМА S 20-40 КВ.М	*	2013	860	**	***	***	собственные средства	1	объект	0	0	800	800	собственные средства	-60	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
282	Приобретение НМА	*	2013	46 007	**	***	***	собственные средства			0	46 007	46 007	46 007	собственные средства	0	
1	ПРОГРАММА ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL	*	2013	767	**	***	***	собственные средства	10	штука	0	767	767	767	собственные средства	0	100% выполнение
2	SAP Payroll Processing (7010520)	*	2013	40 155	**	***	***	собственные средства	17	штука	0	40 155	40 155	40 155	собственные средства	0	100% выполнение
3	ЛИЦЕНЗИЯ ПО CISKO CONTACT CENTER EXP 8.5	*	2013	5 085	**	***	***	собственные средства	20	штука	0	5 085	5 085	5 085	собственные средства	0	100% выполнение
283	Программа капитальных вложений по оборудованию и НМА филиала НТЦ на 2013 год	*	2013	55 312	**	***	***	собственные средства			2 016	18 199	24 688	46 074	собственные средства	-9 239	
284	Приобретение основных средств	*	2013	47 450	**	***	***	собственные средства			2 016	12 029	18 518	38 304	собственные средства	-9 146	
1	Настольная центрифуга Rotina 38/38R компании Hettich (Регулировка охлаждения от -20 до +40°С)	*	2013	2 523	**	***	***	собственные средства	1	штука	0	0	2 523	2 523	собственные средства	0	100% выполнение
2	Измеритель потенциалов цифровой Орион ИП-01 ОКП 34 35 60	*	2013	586	**	***	***	собственные средства	1	штука	0	0	135	135	собственные средства	-451	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
3	Автоматический анализатор фракционного состава нефти и нефтепродуктов при атмосферном давлении (атмосферная разгонка) Herzog OptiDist	*	2013	13 000	**	***	***	собственные средства	1	штука	0	0	0	9 957	собственные средства	-3 043	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
4	Магнитный дефектоскоп (сканер) Pipescan+PS1200 (электронный блок+регулируемый продольный сканер, для трубы диаметром 300-2400 мм)	*	2013	3 200	**	***	***	собственные средства	0	штука	0	0	0	0	собственные средства	-3 200	Переходящий на 2014 год. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
5	Тепловизор (термокамера)	*	2013	801	**	***	***	собственные средства	1	штука	0	0	0	727	собственные средства	-74	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
6	Шумомер-виброметр ШИ-01В ШИ-01В	*	2013	494	**	***	***	собственные средства	1	штука	0	0	494	494	собственные средства	0	100% выполнение
7	МУЛЬТИМЕТР ЦИФРОВОЙ АКТАКОМ АММ-1028	*	2013	100	**	***	***	собственные средства	1	штука	0	0	70	70	собственные средства	-30	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
8	КЛЕЩИ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ UT-208	*	2013	71	**	***	***	собственные средства	1	штука	0	0	37	37	собственные средства	-34	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
9	Система автоматического пожаротушения	*	2013	6 676	**	***	***	собственные средства	1	штука	0	0	0	5 938	собственные средства	-738	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
10	Система микроклимата для серверной (система кондиционирования)	*	2013	860	**	***	***	собственные средства	1	штука	0	0	0	850	собственные средства	-10	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
11	"АССИСТЕНТ SI VI" Шумомер	*	2013	290	**	***	***	собственные средства	1	штука	0	0	0	106	собственные средства	-184	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
12	Измеритель концентрации напряжений ИКН-3М-12	*	2013	1 269	**	***	***	собственные средства	1	штука	0	0	0	1 269	собственные средства	0	100% выполнение
13	Закуп газоаналитического оборудования с функциями сигнализации о превышениях уровней концентрации горючих и токсичных газов и паров	*	2013	850	**	***	***	собственные средства	1	штука	0	0	0	838	собственные средства	-12	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
14	Сервер 646901-421 HP ProLiant DL360r E5-2630 + дополнительные опции	*	2013	1 555	**	***	***	собственные средства	1	штука	1 550	1 550	1 550	1 550	собственные средства	-5	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
15	Монитор HP ZR2440w 24	*	2013	415	**	***	***	собственные средства	5	штука	0	415	415	415	собственные средства	0	100% выполнение
16	Системный блок p/n LH146ES HP7300 Series MT 17-2600 + ПО Office PRO 2010 RUS OLP NL	*	2013	5 265	**	***	***	собственные средства	27	штука	0	5 265	5 265	5 265	собственные средства	0	100% выполнение
17	Ноутбук HP 4530s	*	2013	481	**	***	***	собственные средства	3	штука	466	466	466	466	собственные средства	-15	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
18	CE708A Принтер HP Color LJ CP5525dn	*	2013	2 213	**	***	***	собственные средства	3	штука	0	2 213	2 213	2 213	собственные средства	0	100% выполнение
19	CE709A Принтер HP Color LJ CP5525xh	*	2013	738	**	***	***	собственные средства	1	штука	0	738	738	738	собственные средства	0	100% выполнение
20	Ксерокс Canon IR3225N	*	2013	1 382	**	***	***	собственные средства	2	штука	0	1 382	1 382	1 382	собственные средства	0	100% выполнение
21	Процессор HP Elite 7500 MT/i7-3770/6GB/1T/Win 8 Pro 64-/MS OfficeProPlus 2013 OLP NL/NVIDIA GeForce GT 630 2GB DDR3 FH GFX.	*	2013	1 250	**	***	***	собственные средства	4	штука	0	0	812	812	собственные средства	-438	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
22	Монитор HP ZR2440w 24-inch LED Backlit IPS Monitor	*	2013	464	**	***	***	собственные средства	4	штука	0	0	292	292	собственные средства	-172	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
23	Принтер Printer HP/LaserJet 712XH/A3	*	2013	1 071	**	***	***	собственные средства	2	штука	0	0	832	832	собственные средства	-239	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
24	Источник бесперебойной питания UPS APC 650	*	2013	473	**	***	***	собственные средства	10	штука	0	0	190	190	собственные средства	-283	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
25	Брошюровщик ComBind C340	*	2013	102	**	***	***	собственные средства	1	штука	0	0	0	102	собственные средства	0	100% выполнение
26	Коммутатор Catalyst 2960S 48 GigE Poe 740W 4x SFP LAN Base SMARTNET 8x5xNBD Cat 2960S Stk48 Gige Poe 740W 4xSFP Base AC Power Cord (Europe) C13 CEE7 1,5 M Power retainer clip	*	2013	857	**	***	***	собственные средства	1	штука	0	0	692	692	собственные средства	-165	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
27	Стоп рабочий с мобильными тумбами 1800x80 см	*	2013	300	**	***	***	собственные средства	8	штука	0	0	272	272	собственные средства	-28	100% выполнение, с учетом экономии по итогам тендеров
28	Тумба	*	2013	77	**	***	***	собственные средства	4	штука	0	0	0	0	собственные средства	-77	Переходящий на 2014 год.
29	Файловая тумба со стеклом	*	2013	86	**	***	***	собственные средства	4	штука	0	0	140	140	собственные средства	54	100% выполнение
285	Приобретение НМА	*	2013	7 863	**	***	***	собственные средства			0	6 170	6 170	7 770	собственные средства	-93	
1	Программа Office PRO 2010 RUS OLP NL	*	2013	1 156	**	***	***	собственные средства	15	штука	0	1 156	1 156	1 156	собственные средства	0	100% выполнение
2	AutoCAD Plant 3D 2013 Commercial New NLM EN (сетевая версия)	*	2013	1 235	**	***	***	собственные средства	1	штука	0	1 235	1 235	1 235	собственные средства	0	100% выполнение
3	AutoCAD Civil 3D 2013 Commercial New NLM +AutoCAD Civil 3D 2013 Commercial Subscripion)	*	2013	796	**	***	***	собственные средства	1	штука	0	796	796	796	собственные средства	0	100% выполнение
4	AutoCAD MEP 2013 Commercial New SLM	*	2013	1 372	**	***	***	собственные средства	2	места	0	1 372	1 372	1 372	собственные средства	0	100% выполнение
5	Программное обеспечение Гидросистема Гидро+Термо+Выбор диаметров (локальная версия)	*	2013	744	**	***	***	собственные средства	1	штука	0	744	744	744	собственные средства	0	100% выполнение
6	Программное обеспечение СТАРТ-базовый (локальная версия)	*	2013	868	**	***	***	собственные средства	1	штука	0	868	868	868	собственные средства	0	100% выполнение

№	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта)	Кем утверждена (дата, номер приказа)*	Год реализации и мероприятия	Сумма инвест. программы, тыс. тенге	Отчет о прибылях и убытках**	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)***		Источник инвестиций (фактическое условие)	Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в тарифе (скажкваргально с нарастающим итогом)						Отклонение тыс. тенге	Причины отклонения	
						План	Факт		Количество в натуральном показателе	Единица изм	Сумма инвестиций						Источники инвестиций
											3 мес. тыс. тенге	6 мес. тыс. тенге	9 мес. тыс. тенге	12 мес. тыс. тенге			
7	Сопровождения программного обеспечения АВС-4	*	2013	91	**	***	***	собственные средства	0	штук	0	0	0	0	собственные средства	-91	Переходящий на 2014 год. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
8	Обновление программного обеспечения GS.Trace&Profile и GS.Geology&DB версии 2008 на версию 2011 года	*	2013	630	**	***	***	собственные средства	2	штук	0	0	0	629	собственные средства	-1	100% выполнение
9	Программное обеспечение DigCalc 2011 года	*	2013	445	**	***	***	собственные средства	1	штук	0	0	0	444	собственные средства	-1	100% выполнение
10	Доукомплектация имеющихся ключей 5025/1 и 5025/2 ПК "ПК Эра-Воздух" и "ПК Эра-Отходы"	*	2013	527	**	***	***	собственные средства	2	штук	0	0	0	527	собственные средства	0	100% выполнение
Итого по 2013 году без НДС				23 120 054							831 871	3 429 717	9 218 482	27 277 871		4 157 817	
	Дополнительные капитальные вложения в производственную инфраструктуру																
286	Транспортировка трубной продукции Восточного филиала		2 013		**	***	***	собственные средства	1	объект				94 039	собственные средства	****	
287	НПС "Барсенгир" Реконструкция электроснабжения, Восточного филиала		2 013		**	***	***	собственные средства	1	объект				103 438	собственные средства	****	
288	Выкуп земельных участков под наблюдательные скважины ЛПДС "Петерфельд" в районе М. Жумабаева СКО, Восточного филиала		2 013		**	***	***	собственные средства	1	объект				4	собственные средства	****	
289	ПИР. Укрепление русловой части подводного перехода МН "Павлодар-Шымкент" через р. Иртыш, Восточного филиала		2 013		**	***	***	собственные средства	1	объект				11 521	собственные средства	****	
290	ПИР. Защитная дамба от паводковых вод на ГНПС Атау (корректировка существующего проекта), Восточного филиала		2 013		**	***	***	собственные средства	1	объект				712	собственные средства	****	
291	ПИР. Бурение поисковой скважины для РП "База КНУ. Арзскважина", Восточного филиала		2 013		**	***	***	собственные средства	1	объект				3 000	собственные средства	****	
292	ПИР. ГНПС им. Б. Джумагалиева. Пожарный пост на один автомобиль с боксом для резервного автомобиля, Восточного филиала		2 013		**	***	***	собственные средства	1	объект				2 199	собственные средства	****	
293	Разработка рабочей документации на модернизацию системы автоматизации и системы безопасности НПС Барсенгир", Восточного филиала		2 013		**	***	***	собственные средства	1	объект				14 450	собственные средства	****	
294	Разработка раздела "Охрана окружающей среды" РП "Капитальный ремонт "ВЛ-10кВ на участке 1609-1622км МН "Павлодар-Шымкент", Восточного филиала		2 013		**	***	***	собственные средства	1	объект				950	собственные средства	****	
295	Разработка раздела "Охрана окружающей среды" РП "Моечный бокс для автотранспорта ГНПС «Чулак – Курган», Восточного филиала		2 013		**	***	***	собственные средства	1	объект				950	собственные средства	****	
296	Разработка раздела "Охрана окружающей среды" РП "ГНПС «Шымкент». Оснащение АЭС газозвратной системой", Восточного филиала		2 013		**	***	***	собственные средства	1	объект				950	собственные средства	****	
297	Разработка раздела "Охрана окружающей среды" РП "НПС «Жуан – Тобе». Оснащение АЭС газозвратной системой", Восточного филиала		2 013		**	***	***	собственные средства	1	объект				950	собственные средства	****	
298	Канализационная сеть УшНУ (разработка раздела ООС), Восточного филиала		2 013		**	***	***	собственные средства	1	объект				950	собственные средства	****	
299	Промбезопасность проектной документации, Восточного филиала		2 013		**	***	***	собственные средства	14	объект				2 426	собственные средства	****	
300	Разработка сметной документации на ввод объектов в эксплуатацию, Восточного филиала		2 013		**	***	***	собственные средства	5	объект				3 504	собственные средства	****	
301	НПС им.Т.Касымова. Административно-бытовой корпус, Западного филиала		2013		**	***	***	собственные средства	1	объект				22 262	собственные средства	****	
302	Обязка печей подогрева нефти с МН №4 для перекачки нефти в циклическом режиме (реверс-аверс) НПС им. Т.Касымова, Западного филиала		2013		**	***	***	собственные средства	1	объект				18 382	собственные средства	****	
303	Бурение и оборудование фоновых наблюдательных скважин МНУ (ГНПС Актау, ГНПС "Узень", ГНПС Каламкас, НПС Каражанбас), Западного филиала		2013		**	***	***	собственные средства	8	скважины				6 600	собственные средства	****	
304	Строительство ПКУ линейной телемеханики на 34 км Узень-Атырау-Самара, Западного филиала		2013		**	***	***	собственные средства	29,92	кв.м				6 101	собственные средства	****	

№	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта)	Кем утверждена (дата, номер приказа)*	Год реализации и мероприятия	Сумма инвест. программ, тыс. тенге	Отчет о прибылях и убытках**	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)***		Источник инвестиций (фактическое условие)	Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в тарифе (сводительно с нарастающим итогом)					Отклонение тыс. тенге	Причины отклонения		
						План	Факт		Количество в натуральном показателе	Единица изм	Сумма инвестинии					Источник инвестиций	
											3 мес. тыс.тенге	6 мес. тыс.тенге	9 мес. тыс.тенге				12 мес. тыс.тенге
305	Реконструкция и расширение НПС 663 км, внешнее электроснабжение, Западного филиала		2 013		**	***	***	собственные средства	1	объект				193 963	собственные средства	193 963	Данный объект был утвержден в первоальном Приказе от 25.09.2013 года, в дальнейшем в данный Приказ были внесены изменения 26.11.2013 года с учетом снятия данного объекта. Однако по факту было начато строительство данного объекта в конце 2013 года. Проект не был скорректирован, так как дата переноса сроков работ наступила позднее даты, позволяющей произвести корректировку инвестиционной программы, в соответствии с законодательством.
306	ГНПС Кенкияк. Ремонт блок-бокса для установки устройство плавного пуска, Западного филиала		2 013		**	***	***	собственные средства	1	объект				6 962	собственные средства	6 962	****
307	Установка дополнительных опор воздушного перехода нефтепровода д-720мм через р.Деркул, УНУ, Западного филиала		2 013		**	***	***	собственные средства	103	м				17 253	собственные средства	17 253	****
308	Госэкспертиза техспецификаций к ТД на объекты сроком строительства более 6 месяцев, Западного филиала		2013		**	***	***	собственные средства	10	объект				7 158	собственные средства	7 158	****
309	Корректировка и завершение РП "Строительство водоочистных сооружений для подготовки волжской воды до питьевого качества до 30 тыс.м3 в г.Жанозень", Западного филиала		2013		**	***	***	собственные средства	30	дм.куб.				8 084	собственные средства	8 084	****
310	Разработка раздела "ООС" РП "Реконструкция насосной ВНС Каражанбас", Западного филиала		2013		**	***	***	собственные средства	1	объект				950	собственные средства	950	****
311	Разработка раздела "ООС" РП "Капитальный ремонт ВЛ-10кВ (528-615км) с объектами ЛЧ и ЭХЗ", Западного филиала		2013		**	***	***	собственные средства	1	объект				950	собственные средства	950	****
312	Разработка раздела "ООС". Реконструкция магистральной насосной на НПС-3, Западного филиала		2013		**	***	***	собственные средства	1	объект				950	собственные средства	950	****
313	Разработка раздела "ООС" РП ВОС Кульсары. Реконструкция электроснабжения, Западного филиала		2013		**	***	***	собственные средства	1	объект				794	собственные средства	794	****
314	Разработка раздела "ООС" РП "Резервуар пожаротушения объемом 400 м3 на НПС "Косчагыл" (демонтаж-монтаж)", Западного филиала		2013		**	***	***	собственные средства	1	объект				950	собственные средства	950	****
315	НПС им.Т.Касымова. Реконструкция очистных сооружений, Западного филиала		2013		**	***	***	собственные средства	1	объект				5 207	собственные средства	5 207	****
316	НПС им.Т.Касымова. Административно-бытовой корпус, Западного филиала		2013		**	***	***	собственные средства	1	объект				12 429	собственные средства	12 429	****
317	Проведение инженерно-геологических изысканий под объект проектирования на ГНПС им.Касымова, Западного филиала		2013		**	***	***	собственные средства	1	объект				4 900	собственные средства	4 900	****
318	Разработка раздела "ООС" проекта «Обвязка печей подогрева МН № 4 для перекачки нефти в циклическом режиме (реверс-аверс) ГНПС им. Касымова», Западного филиала		2013		**	***	***	собственные средства	1	объект				950	собственные средства	950	****
319	Получение согласований проекта «Обвязка печей подогрева МН № 4 для перекачки нефти в циклическом режиме (реверс-аверс) ГНПС им. Касымова» государственными органами и заключения Госэкспертизы, Западного филиала		2013		**	***	***	собственные средства	1	объект				1 500	собственные средства	1 500	****
320	Разработка раздела "ООС" РП "Нефтепровод Узень-Атырау-Самара, капитальный ремонт ВЛ-10кВ на участке 1191-1237 км", Западного филиала		2013		**	***	***	собственные средства	1	объект				800	собственные средства	800	****
321	Инженерно-геологические изыскания по объектам ПИР ПСБ Западного филиала АО"КазТрансОйл"		2013		**	***	***	собственные средства	1	объект				10 172	собственные средства	10 172	****
322	Разработка сметной документации на ввод объектов в эксплуатацию, Западного филиала		2013		**	***	***	собственные средства	1	объект				2 620	собственные средства	2 620	****
323	Сервис миграция на "Новую главную книгу", филиала ВЦКП		2013		**	***	***	собственные средства	1	работа				2 788	собственные средства	2 788	****
324	Оборудование системы контроля управления доступом, филиала ВЦКП		2013		**	***	***	собственные средства	1	комплект				1 400	собственные средства	1 400	****
325	"ГНПС "Атасу". Замена коллектора магистральной насосной и технологических трубопроводов", Восточного филиала		2013		**	***	***	собственные средства	1	объект				12 700	собственные средства	12 700	****
326	Диагностика и спец.обсл.пар.котлов ППУА ШНУ, Восточного филиала		2013		**	***	***	собственные средства	1	объект				904	собственные средства	904	****
327	Диагностика и специальное обследование паровых котлов ППУА СКНУ, Восточного филиала		2013		**	***	***	собственные средства	1	объект				1 275	собственные средства	1 275	****
328	Капитальный ремонт (замена) верхнего оборудования ППУА-1600/100, Западного филиала		2013		**	***	***	собственные средства	1	объект				3 993	собственные средства	3 993	****
329	Монтажные КИП и пусконаладочные работы подпорного насоса НГМНА 3600/135 №1 на ГНПС Атасу, Восточного филиала		2013		**	***	***	собственные средства	1	объект				16 500	собственные средства	16 500	****
330	Экспертиза КД, Восточного филиала		2013		**	***	***	собственные средства	1	объект				88	собственные средства	88	****
331	ПИР. Модернизация существующей сети ВОЛС, Восточного филиала		2013		**	***	***	собственные средства	1	объект				1 077	собственные средства	1 077	****
332	ПИР. Организация высокоскоростных каналов связи Астана-Восток-Запад (участок Астана-ПКУ22), Восточного филиала		2013		**	***	***	собственные средства	1	объект				975	собственные средства	975	****

№	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта)	Кем утверждена (дата, номер приказа)*	Год реализации и мероприятия	Сумма инвест. программы, тыс. тенге	Отчет о прибылях и убытках**	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)***		Источник инвестиций (фактические условия)	Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в тарифе (ежеквартально с нарастающим итогом)					Отклонение тыс. тенге	Причины отклонения						
						План	Факт		Количество в натуральном выражении	Единица изм	Сумма инвестиций					Источники инвестиций					
											3 мес. тыс. тенге	6 мес. тыс. тенге	9 мес. тыс. тенге				12 мес. тыс. тенге				
333	ПИР. Строительство узла связи Черноречк с переносом оборудования, Восточного филиала		2013		**	***	***	собственные средства	1	объект					1 610	собственные средства	****				
334	ПИР. Модернизация существующей сети ВОЛС, Западного филиала		2013		**	***	***	собственные средства	1	объект					1 077	собственные средства	****				
335	Программа капитальных вложений по оборудованию и НМА		2013		**	***	***	собственные средства							930 382	собственные средства	****				
336	Итого по дополнительным капитальным вложениям														1 544 750						
Всего фактические показатели инвестиционной программы за 2013 год						23 120 054									831 871	3 429 717	9 218 482	28 822 621		5 702 567	

Примечания:

*Совместный приказ Министерства нефти и газа Республики Казахстан от 27.09.2013г. за №175 и Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 25.09.2013г. за №290-ОД

**Отчет о прибылях и убытках согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)» за год, заканчивающийся 31 декабря 2013 года, приложен (Приложение №1).
Примечание: Полная версия финансовой отчетности за 2013 год размещена на веб-сайте АО «КазТрансОйл» www.kaztransoil.kz

***Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) приложен (Приложение №2)

****Обществом дополнительно были инвестированы средства в свою производственную инфраструктуру, которые способствуют повышению надежности магистральных трубопроводов, обеспечению бесперебойного технологического процесса, минимизации рисков возникновения простоев, аварий и внеплановых ремонтных работ, а также улучшению качества предоставления регулируемых услуг Общества